

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ		CNPJ: 75.381.178/0001-29	
Endereço: PRAÇA PROFESSOR PEDRO FECCHIO			
Cidade: SÃO TOMÉ	CEP: 87220-000	DDD/Telefone: (44) 3607-1280	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: OCÉLIO CESAR FERREIRA LEITE		C.P.F. 742.564.329-9	
C.I./Órgão Expedidor: SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA EGIDYO ANTONIO GORLA, Nº 1466:			CEP: 87220-000
Município: SÃO TOMÉ	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99155-8678	
E-mail 1 : ocelioprefeito@saotome.pr.gov.br E-mail 2 : leite.ocielio@hotmail.com			DDD/Telefone: (44) 3607-1792

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECONSTRUÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
ESTRADA RODEIO QUE LIGA SÃO TOMÉ À CIANORTE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, COM EXTENSÃO DE 5985,05 METROS. COM AS COORDENADAS: INICIO DO TRECHO: 337864,22 m E / 7395874,40 m S FIM DO TRECHO: 338127,66 m E / 7390275,45 m S ÁREA APROXIMADA: 49.380,38 m²		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica

São Tomé, localizada na região noroeste do Estado do Paraná. Possui área territorial de 218,623km², está distante 530,3km da Capital do Estado. Altitude 465m. Sua população é de aproximadamente 5715 habitantes, densidade demográfica 24,47hab/km². Tem o bairro Rodeio como um dos principais bairros rurais do município, com entorno de 80 famílias residindo, possuindo duas empresas alimentícias (Pirão Agroindústria de Mandioca LTDA-EPP e Alimentos São Tomé LTDA), o bosque que está sendo revitalizado, há a construção de uma arena de rodeios e proprietários dos lotes que necessitam da estrada como meio de acesso, é uma via muito utilizada para o acesso para a cidade de Cianorte, o que está sendo bastante dificultoso devido às várias degradações existentes na pista, e quando há muita precipitação, como a parte de drenagem está degradada está alagando certa parte da pista.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1	Licitação	Ud	1	01	60
02	2	Terraplanagem	m ³	1	61	90
03	3	Drenagem	m ³ /m/ud/ m ² /kg	1	61	120
04	4	Restauração	m ³ /m/m ² /t	1	91	150
05	5	Pavimentação	m ³ /m ² /t	1	121	180
06	6	Serviços Complementares	m ²	6.960,00	151	180
07	7	Sinalização	m ²	1.657,88	151	180

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 3/6

08	8	Mobilização e desmobilização	Ud	1	61	180
----	---	------------------------------	----	---	----	-----

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 300.000,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.940.498,99	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$388.223,08	R\$75.000,00	R\$ 0,00
120	R\$778.314,59	R\$75.000,00	R\$ 0,00
150	R\$1.111.412,23	R\$75.000,00	R\$ 0,00
180	R\$662.549,09	R\$75.000,00	R\$ 0,00
Sub-total	R\$2.940.498,99	R\$300.000,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$3.240.498,99		

Fórmula		DAL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

Sub-total	R\$2.940.498,99	R\$300.000,00	
Total geral	R\$3.240.498,99		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São Tomé - Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físicas e financeiras para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na forma de Pecúnia.
- A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária (somente quando o Projeto não contemplar)
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.
- O município de São Tomé, quando do início dos serviços, fará a comunicação prévia da fiscalização do DER/PR para acompanhamento do objeto do Convênio. O município atenderá toda solicitação por parte da fiscalização do DER/PR e entende que os serviços realizados sem a presença da fiscalização do DER/PR não serão objeto de medição.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6

Local : São Tomé – Paraná

Data : 11 de Maio de 2018



Prefeito municipal
Ocelio Cesar Ferreira Leite
CPF: 742.564.329-9

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa Prévia.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da despesa.


Abelardo Lupion
Secretário de Infraestrutura e Logística



Luana de Matos Raddi
LUANA DE MATOS RADDI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA PR 137288/D

Assinatura:

Resp. Técnico:

Município: SÃO TOMÉ - PR		PARCELAS (%)						FIN	100,00%
Projeto: Recapeamento Estrada Rodeio (entre São Tomé e Cianorte)		1	2	3	4	5	6	C.P.M.	0,00%
SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GRUPO ITEM		1	2	3	4	5	6	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
1	TERRAPLENAGEM	100						20.143,16	0,62
2	PAVIMENTAÇÃO			50	50			866.136,02	26,73
3	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		50	50				660.962,24	20,40
4	DRENAGEM E OBRAS CORRENTES	50	50					791.776,38	24,43
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100			67.303,20	2,08
6	LIGANTES BETUMINOSOS		20	60	20			739.794,53	22,83
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (3)%	40		20	40			94.383,46	2,91
TOTAIS								3.240.498,99	100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO		PARCELAS						TOTAL ITEM	% S/ ITEM
ITEM		1	2	3	4	5	6		
1	FINANCIAMENTO	R\$ 20.143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.143,16	0,62%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	433.068,01	433.068,01	0,00	0,00	866.136,02	26,73%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	330.481,12	330.481,12	0,00	0,00	0,00	660.962,24	20,40%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	FINANCIAMENTO	R\$ 395.888,19	395.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	791.776,38	24,43%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	67.303,20	0,00	0,00	67.303,20	2,08%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	147.958,91	443.876,72	147.958,91	0,00	0,00	739.794,53	22,82%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	FINANCIAMENTO	R\$ 37.753,38	0,00	18.876,69	37.753,38	0,00	0,00	94.383,46	2,91%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	FINANCIAMENTO	R\$ 453.784,73	874.328,22	1.226.302,54	686.083,50	0,00	0,00	3.240.498,99	99,99%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$ 453.784,73	874.328,22	1.226.302,54	686.083,50	0,00	0,00	3.240.498,99	100%
MENSAL PREVISTO EM %		R\$ 14,00%	26,98%	37,84%	21,17%	0,00%	0,00%	100,00%	100%