



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS



1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente:				CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS				77.398.154/0001-08	
Endereço:					
Rua Padre Leonel França 369					
Cidade:	PR	CEP:	DDD/Telefone:	FAX:	Endereço Administrativo:
JESUITAS		85.835-000	(44)35358600	(44) 35358601	Municipal
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Local de Pagamento:		
87.76-9	01 Banco do Brasil	4504-7	Jesuítas - PR		
Nome do Responsável:				C.P.F.	
OSVALDO DE SOUZA				545.746.849-68	
Cil/Orgão Expedidor:	Cargo:	Função:	Matrícula:		
3.979.641-4 SSP/PR	EXECUTIVO	PREFEITO			
Endereço Residencial:				CEP:	
Rua Papa Pio I nº 560				85835-000	
Município:	UF:	DDD/Telefone:			
Jesuítas	PR	(44) 91476857			
E-mail:				DDD/Telefone:	
gabinete@jesuitas.pr.gov.br/ lueliz@hotmail.com				(44) 35358600	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO					
TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO				
Pavimentação Poliédrica na Zona Rural	<table><tr><td>INÍCIO</td><td>TERMINO</td></tr><tr><td>Após publicação em diário oficial - DOE</td><td>24 meses após publicação no diário oficial - DOE</td></tr></table>	INÍCIO	TERMINO	Após publicação em diário oficial - DOE	24 meses após publicação no diário oficial - DOE
INÍCIO	TERMINO				
Após publicação em diário oficial - DOE	24 meses após publicação no diário oficial - DOE				
Identificação do Objeto					
Pavimentação poliédrica numa extensão de 5.750,00 metros lineares, conforme mapa do município que destaca o local onde será executada a obra.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS


ESTADO DO PARANÁ

O município de Jesuítas, localizado na região oeste do Paraná e possui 9.001 habitantes sendo 6.070 da zona urbana e 2.931 da zona rural e IDH 0,762 sendo que sua economia é basicamente advinda da agricultura.

A execução dessa pavimentação trará benefícios para as famílias, que em dias chuvosos percorrem um trecho de aproximadamente 4 km de estrada de chão com maior dificuldade, pois as estradas ficam perigosas por causa do excesso de lama, dificultando assim o seu transporte tanto para fins pessoais como profissionais essa pavimentação facilitará também o transporte de alunos e também o escoamento da produção.

Justificamos ainda que em consideração a falta de emprego em todo o país, temos a preocupação em buscar alternativas para a geração de empregos, sendo que a pavimentação poliédrica gera um grande número de empregos, além do reduzido custo de execução comparando com a pavimentação asfáltica. Em fim as melhorias vão garantir infra-estrutura de qualidade e progresso à comunidade com mais agilidade para se locomover.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 34.500,00 m²						
Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Termino
01	01	Placa de obra	m²	12,00	1º mês	1º mês
01	01	Suporte de madeira 3"x 3" para placa	unidade	8,00	1º mês	1º mês
02	02	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	m²	34.500,00	1º mês	18º mês
02	02	Colchão de argila (15 cm) p/ pavimentação poliédrica, inclusive transp.	m²	34.500,00	1º mês	22º mês
02	02	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	m²	32.775,00	1º mês	22º mês
02	02	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	m²	16.802,04	1º mês	22º mês
02	02	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico - CF	m²	17.697,96	1º mês	22º mês
02	02	Compactação de pavimento poliédrico - CF	m²	34.500,00	1º mês	23º mês
02	02	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrica	ml	11.500,00	1º mês	22º mês
02	02	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	m²	11.500,00	1º mês	22º mês
03	03	Enleivamento	m²	11.500,00	18º mês	24º mês
04	04	Placa sinalização c/ película refletiva - indicação de curva a direita	unidade	8,00	24º mês	24º mês
04	04	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00	unidade	8,00	24º mês	24º mês
04	04	Placa sinalização c/ película refletiva - indicação de curva a esquerda	unidade	8,00	24º mês	24º mês
04	04	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00	unidade	8,00	24º mês	24º mês
04	04	Placa com indicação de pare	unidade	2,00	24º mês	24º mês
04	04	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00	unidade	2,00	24º mês	24º mês





PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
257	44.9051 Investimentos			
TOTAL GERAL		R\$ 1.147.277,46	R\$ 1.089.913,60	R\$ 57.363,86


5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.147.277,46)

CONCEDENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
36.407,37	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
31.665,33	31.665,33	31.665,33	35.516,50	35.516,50	35.516,50
13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês
35.516,50	35.516,50	69.414,02	69.414,02	69.505,14	81.632,72
19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
75.176,11	75.176,11	75.184,60	75.184,60	12.127,92	19.785,84

PROponente (Contrapartida) - PREFEITURA

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1.422,70	1.422,70	2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95	1.422,70
13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês
2.060,95	2.060,95	3.720,03	3.720,03	3.724,49	3.724,49
19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
3.724,49	3.724,49	3.724,49	3.724,49	638,23	0,00



93



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ (mencionar o valor por extenso).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento


OSVALDO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Jesuítas/PR 28 de março de 2.014.



7 - Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - SEAB)


Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/2012

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.


Em,


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 - Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) ART 3 (como comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.

45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO

Proponente: MUNICIPIO DE JESUÍTAS - PARANÁ

Cod.	Serviço	Quant.	Und.	valor Unif. R\$	valor Total R\$	CF
Serviços Preliminares						
74209	Placa de obra	12,00	m²	334,63	4.015,56	
82100	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	8,00	Und.	90,81	726,48	
Pavimentação						
50000	Escarificação, regularização compac. Subleito	34.500,00	m2	2,36	81.420,00	
53260	Colchão de argila p/ pav. Polidrico	34.500,00	m2	3,52	121.440,00	
52145	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	32.775,00	m2	19,30	632.557,50	
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico	16.802,04	m2	2,52	42.341,14	
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico	17.697,96	m2	2,52	44.598,86	CF
53270	Compactação de pavimento polidrico	34.500,00	m2	0,37	12.765,00	CF
53520	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Polidrica	11.500,00	m	8,77	100.855,00	
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidrica	11.500,00	m2	1,22	14.030,00	
Paisagismo						
80000	Enleivamento	11.500,00	m²	7,38	84.870,00	
Sinalização						
82000	Placa sinalização c/ película refletiva - indicação de curva a direita	8,00	und	334,63	2.677,04	
82100	Suporte metálgav.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00	8,00	und	90,81	726,48	
82000	Placa sinalização c/ película refletiva - indicação de curva a esquerda	8,00	und	334,63	2.677,04	
82100	Suporte metálgav.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00	8,00	und	90,81	726,48	
82000	Placa com indicação de PARE	2,00	und	334,63	669,26	
82100	Suporte metálgav.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00	2,00	und	90,81	181,62	
TOTAL GERAL INCLUSO 30%BDI					1.147.277,46	


ENGENHEIRO CIVIL ODOALDO MELCHIOR
CREA Nº 87.386/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS


ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA DE OBRAS FINANCEIRO

CF		VALOR ORÇADO		1.147.277,46												valor		10º mês									
CF		Serviço		quant.	unid.	valor	total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês										
74209		Serviços Preliminares		12,00	m²	334,63	4.015,56	4.015,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
82100		Placa de obra		8,00	Und.	90,81	726,48	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
50000		Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização					0,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
53260		Pavimentação		34.500,00	m²	2,36	81.420,00	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30	2.597,30										
52145		Escarificação, regularização compac. Subleito					7,10%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%										
53265		Colchão de argila p/ pav. Polidrico		34.500,00	m²	3,52	121.440,00	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94	3.873,94										
52145		Extração, carga, transp. Preparo e assentamento		32.775,00	m²	19,30	632.557,50	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58	20.178,58										
53265		Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico		16.802,04	m²	2,52	42.341,14	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68										
53265		Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico		17.687,36	m²	2,52	44.539,66	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70	1.422,70										
53270		CONTRA PARTIDA FISORADO MUNICIPIO		34.500,00	m²	0,37	12.769,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%										
53520		CONTRA PARTIDA FISICA DO MUNICIPIO					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
57510		Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Polidrica		11.500,00	m	8,77	100.855,00	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27	3.217,27										
80000		Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidrica		11.500,00	m²	1,22	14.030,00	447,56	447,56	447,56	447,56	447,56	447,56	447,56	447,56	447,56	447,56										
82000		Paisagismo		11.500,00	m²	7,38	84.870,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82000		Enlèvement					7,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82100		Sinalização		8,00	und	334,63	2.677,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82100		Placa sinalização c/ película refletiva - indicação de curva a direita		8,00	und	90,81	726,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82000		Suporte metal. galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00		8,00	und	334,63	2.677,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82100		Placa sinalização c/ película refletiva - indicação de curva a esquerda		8,00	und	90,81	726,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82100		Suporte metal. galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00		8,00	und	90,81	726,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82000		Placa com indicação de PARE		2,00	und	334,63	669,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
82100		Suporte metal. galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti - giro h=3,00		2,00	und	90,81	181,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
		TOTAL Contrapartida Concedente (Estado)					1.089.913,60	36.407,37	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33										
		TOTAL Contrapartida Proponente (Prefeitura)					57.363,85	1.422,70	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%										
		TOTAL GERAL CONCEDENTE + PROPONENTE					1.147.277,46	37.830,08	33.088,04	33.726,29	33.726,29	33.726,29	33.726,29	33.726,29	33.726,29	33.726,29	33.726,29										

CF Contrapartida física pelo Município Proponente.

[Assinatura]




Rua Padre Leonel França, 369 - Cx. P. 131 - CEP 85.835-000 - FONE/FAX: (44) 3535-8600
C.N.P.J./MF. 77.398.154/0001-08
E-mail: pmjesuitas@jesuitas.pr.gov.br

[illegible]


 ENGENHEIRO CIVIL CLODALDO MELCHIOR
 CREA Nº 87.386/D


PREFEITO MUNICIPAL SR. OSVALDO DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS - PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 31/03/2014


BDI 30 %

34.500,00 M2

Serviço	quantidade	unidade	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
Pavimentação Polidétrica com Pedras Irregulares	34.500,00	m2	1.147.277,46	36.407,37	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33	31.665,33
Porcentagem			100,00%	3,34%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
Estrada Itacolomi - 24.500,00m²			ÁREA	1.422,70	1.422,70	2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95	2.060,95
Estrada Interna da Vila rural - 9.900,00m²			100,00%	2,48%	2,48%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%
TOTAL ACUMULADO R\$				36.407,37	68.072,70	99.738,04	131.403,37	163.069,70	194.734,03	226.399,36	258.064,70	289.730,03
PORCENTAGEM ACUMULADA				3,34%	6,25%	9,15%	12,06%	14,96%	17,87%	20,77%	23,68%	26,58%
TOTAL ACUMULADO ÁREA				1.422,70	2.845,41	4.906,36	6.967,31	9.028,27	11.089,22	13.150,18	15.211,13	17.272,08
PORCENTAGEM ACUMULADA				2,48%	4,96%	8,55%	12,15%	15,74%	19,33%	22,92%	26,52%	30,11%

Contagem do prazo do convenio será feita a partir da publicação do diário oficial.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	TOTAL
35.516,50 3,26%	35.516,50 3,26%	35.516,50 3,26%	35.516,50 3,26%	35.516,50 3,26%	69.414,02 6,37%	69.414,02 6,37%	69.414,02 6,37%	81.632,72 7,49%	75.176,11 6,90%	75.176,11 6,90%	75.184,60 6,90%	75.184,60 6,90%	12.127,92 1,11%	19.785,84 1,82%	1.089.913,60 100%
2.060,95 3,59%	2.060,95 3,59%	1.422,70 2,48%	2.060,95 3,59%	2.060,95 3,59%	3.720,03 6,48%	3.720,03 6,48%	3.724,49 6,49%	3.724,49 6,49%	3.724,49 6,49%	3.724,49 6,49%	3.724,49 6,49%	3.724,49 6,49%	638,25 1,11%	-	57.363,86 100%
325.246,53 29,84%	360.763,03 33,10%	396.279,52 36,36%	431.796,02 39,62%	467.312,52 42,88%	536.726,54 49,24%	606.140,56 55,61%	675.645,70 61,99%	757.278,41 69,48%	832.454,52 76,38%	907.630,64 83,28%	982.815,24 90,17%	1.057.999,83 97,07%	1.070.127,76 98,18%	1.089.913,60 100,00%	
19.333,04 33,70%	21.393,99 37,30%	22.816,69 39,78%	24.877,65 43,37%	26.938,60 46,96%	30.658,63 53,45%	34.378,66 59,93%	38.103,15 66,42%	41.827,64 72,92%	45.552,14 79,41%	49.276,63 85,90%	53.001,12 92,39%	56.725,61 98,89%	57.363,86 100,00%		

ENGENHEIRO CIVIL GLODOALDO MELCHIOR
CREA Nº 87.386/D

PREFEITO MUNICIPAL SR. OSVALDO DE SOUZA





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 5496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA



ART Nº 20131473192
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: VITOR FERNANDO MARTINS PESTANA (CPF: 408.519.079-20)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-19336/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro:

CPF/CNPJ:
77.398.154/0001-08

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS
Endereço: RUA PADRE LEONEL FRANÇA 389 CENTRO
CEP: 85835000 JESUITAS PR Fone: (44) 35368600
Local da Obra: ESTRADA ITACOLOM E OUTROS S/N
ZONA RURAL - JESUITAS PR
Tipo de Contrato: 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica: 10 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.: 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv.: 041 RODOVIAS
Serviços: 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
contratados

Quadra: 0 Lote: 0
CEP: 85835000
Dimensão: 9410 METRO

Dados Compl.: 0

Guia N
ART Nº
20131473192

Data início: 01/04/2013
Data Conclusão: 19/04/2013
Vlr Taxa: R\$ 50,00 Entidade de Classe: 389

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EXTENSÃO TOTAL DE 9.410,00 METROS LINEARES DE PISTA, SENDO A LARGURA DE 6,00 METROS, CUJO LOCAIS DESCREVO ABAIXO:

ESTRA ITACOLOM - EXTENSÃO 4.100,00 ML

VILA RURAL - 1650,00 METROS LINEARES

VILA SÃO PAULO - (PARTE DA ESTRADA JESUITAS, PARTE DA ESTRADA MARANHÃO E TRAVESSA QUE LIGA ESTES DOIS TRECHOS DE ESTRADAS) - 3.660,00 METROS LINEARES.

Insp.: 4330
19/04/2013
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

3ª VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR
Central de informações do CREA-PR 0800 410057
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Assinatura do Profissional

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:09:16
450404504 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PREF MUN DE JESUITAS-ICMS
AGENCIA: 4504-7 CONTA: 20.246-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401314731926156830000005000
NR. DOCUMENTO 42.305
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.738.EA2.46C.F1F.87B

Assinado por

J810825 ANTONIO GUELF
J810816 OSVALDO DE SOUZA

23/04/2013 16:01:40
23/04/2013 16:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J810816 OSVALDO DE SOUZA.