

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/4

**1 - DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL			CNPJ: 95.684.536/0001-80
Endereço: Rua Pernambuco, centro, número 501			
Cidade: Laranjal-PR	CEP: 85275-000	DDD/Telefone: (42) 3645-1149	Personalidade Jurídica:  Direito Público
Nome do Responsável: Maycon Lopes Simioni			C.P.F: 070.805.019-03
C.I./Órgão Expedidor: 100653958 SESP PR		Cargo:  Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PREÇA CENTRAL, S/N CENTRO			CEP: 85275-000
Município: Laranjal-Pr	UF:  Paraná	DDD/Celular:  (42) 98409-1747	
E-mail 1: mayconlopesimioni@gmail.com			DDD/Telefone:
E-mail 2			

**2 - DO PROJETO**

<b>2.1 Serviço</b>	Período de Execução do Convênio	
Construção de ponte com aduelas pré-fabricadas, laje alveolar, cabeceiras pré-moldadas e concreto armado	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Ponte sobre o arroio do Pingo de Ouro, com 10,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura.		
Coordenadas Geograficas: -24,932267 x -52,641238		
<b>2.3 – Justificativa socioeconômica</b>		
Faz necessária devido às condições precárias da atual estrutura, que está comprometendo a segurança e a mobilidade da população local, especialmente nos dias chuvosos. Com a execução da nova ponte, garantiremos melhorias significativas na infraestrutura viária e no escoamento da produção agropecuária da região.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	2	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	61	120
4	2	Sinalização Provisória	Ud	01	61	90
5	2	Sinalização	Ud	01	91	120
6	2	Serviços Complementares	Ud	01	91	120
7	2	Adequação de Estradas	Ud	01	91	120
8	2	Administração Local	Ud	01	61	120
9	2	Instalação do canteiro	Ud	01	61	90
10	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	120

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
33903000000	4.0.00.00.00.00	-	R\$ 6.734,26
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 472.352,14	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	41.558,00	0,00	R\$ 6.734,26

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/4

120	430.794,16	0,00	0,00
Sub-total	472.352,14	0,00	R\$ 6.734,26
Total geral	479.086,40		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Laranjal, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 6.734,26 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) na forma de execução de serviços.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>d)O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.</p> <p>6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta ( ) Contratação ( X ) Mista</p> <p>Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 410200, 404300 e 631000 do orçamento constante na fl. 182, Mov. 104.</p> <p>Local: Laranjal</p> <p>Data : 11/12/2025</p> <div><div>MAYCON LOPES SIMIONI:07080501903</div><div>Assinado de forma digital por MAYCON LOPES SIMIONI:07080501903 Dados: 2025.12.12 10:23:49 -03'00'</div><div>Maycon Lopes Simioni CPF: 070.805.019-03 Prefeito municipal</div></div>

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/4

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- 1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
- 2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
- 3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- 4. Planilha Orçamentária Sintética;
- 5. Autorização Ambiental 63056; Processo nº. 244946810.
- 6. ART nº 1720254486170
- 7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos
- 8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **4.1PlancodeTrabalho21.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 15/12/2025 16:39.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Maycon Lopes Simioni** em 12/12/2025 10:23.

Inserido ao protocolo **23.950.777-8** por: **Danilo Neves** em: 12/12/2025 10:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: