



CV006



JIT. 36279

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente Município de Medianeira		CNPJ: 76.206.481/0001-58	
Endereço: RUA ARGENTINA, 1546			
Cidade: Medianeira	CEP: 85884-000	DDD/Telefone: 45 3264 8612	Personalidade jurídica Direito Publico X
Nome do Responsável: RICARDO ENDRIGO		C.P.F. 549 210 239 72	
C.I./Órgão Expedidor: 4.013.560-0		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA DAS HORTENCIAS, 1402		CEP: 85884-000	
Município: Medianeira	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 988024206	
E-mail 1 :ricardoendrigo@medianeira.pr.gov.br E-mail 2 : carlosdias@medianeira.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3264 8615	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Reperfilamento e recape asfáltico.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias ✓
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		
Estrada Linha Mineira Coordenada geográfica e inicial do Trecho: S 25º 19'28" W54º01'05" e coordenada final do Trecho: S 25º 18'49" e W54º01'36".		
Extensão de 1.540 metros lineares com uma largura de 5,00 metros e área total: 7.700,00 m ² .		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/4

2.3 – Justificativa

A execução das obras de Pavimentação (reperfilamento e Recape) será executado na localidade de Linha Mineira, município de Medianeira, onde iniciará nas proximidades da sede da comunidade em direção a PR 495 num trecho o qual é crítico e necessita de reperfilamento/recape uma vez que a obra muito contribuirá para melhoria do tráfego do transporte escolar bem como do escoamento da produção agropecuária e contribuirá para o desenvolvimento econômico local e das comunidades circunvizinhas.

Com a execução das obras o custo benefício será de aproximadamente: Custo da Obra **R\$420.454,54** sendo **R\$21.022,73** de contrapartida do município. Benefício: 1.500.000,00 tendo como benefício/custo = 3,567 sendo assim é possível verificar que possui uma boa relação benefício/custo e muito contribuirá ao longo do tempo com melhores custos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
I	1	Licitação e Contratação	UN	1	Após Publicação	30 Dias
II	1	Serviços Preliminares	UN	1	30 Dias	60 Dias
II	2	Pavimentação	M ²	7.700,00	30 Dias	120 Dias

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51.00	Obras e Instalações	-	21.022,73
44.40.42.00	Auxílios a município	399.431,81	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/4

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	149.324,08	7.859,16	0,00
90	198.703,76	10.458,09	0,00
120	51.403,97	2.705,48	0,00
Sub-total	399.431,81	21.022,73	0
Total geral	420.454,54		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Medianeira - Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida de R\$21.022,73 (vinte e um mil vinte e dois reais e setenta e três centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/4

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação () Mista

Mista:

Medianeira, Pr, 20 de fevereiro de 2018.



Ricardo Endrigo
Prefeito municipal
549 210 239 72

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo e presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, ____/____/____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

8 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : Orçamento, Cronograma físico-financeiro e declaração de dispensa ambiental.

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Município:	MEDIANEIRA - PR	DATA	21/11/2017	REPASSE	95,00%
Projeto:	Execução de pavimentação asfáltica sobre pedra irregular				
Local:	ESTRADA LINHA MINEIRA				
Coordenadas:	início S 25° 19' 28" W 54° 01' 05" final S 25° 18' 49" W 54° 01' 36"				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)						TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6		
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	100						0,00	
2	Placa de obra 4,00x2,00		100					2.130,83	0,51
3	Limpeza e Lavagem da Pista (Recapê)		50	50				14.091,00	3,35
4	Pintura de ligação exclusiva fornec. da emulsão		50	50				13.090,00	3,11
5	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) e: 3,00 cm		50	50	50			108.218,88	25,74
6	Reperfi.c/B.U.Q.(massa exclusive fornec.CAP (até 10.000 t) e: 2,50 cm)		50	50	50			87.410,40	20,79
7	Super elevação e/C.B.U.Q.(massa exclusive fornec.CAP (até 10.000 t))		50	50	50			7.826,54	1,86
8	fornecimento de emulsão RR 1C		50	50	50			17.614,21	4,19
9	fornecimento de CAP		50	50	50			170.072,67	40,45
TOTAIS								420.454,54	100

SUB-TOTAL	REPASSE	R\$	0,00	149.324,08	198.703,76	51.403,97	0,00	0,00	0,00	399.431,81	95,00%
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	7.859,16	10.458,09	2.705,47	0,00	0,00	0,00	21.022,73	5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO MENSAL PREVISTO EM %

R\$	0,00	157.183,24	209.161,85	54.109,44	0,00	0,00	420.454,54	100%
R\$	0,00%	37,38%	49,75%	12,87%	0,00%	0,00%	100,00%	100%

Resp. Técnico:

EDUARDO BARATTO
ENG CIVIL CREA-PR 86.819/D

Assinatura:


