


Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO		CNPJ: 76.995.414/0001-60	
Endereço: Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, BAIRRO SÃO MIGUEL			
Cidade: CHOPINZINHO-PR	CEP: 85560-000	DDD/Telefone: 46-3242-8626	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO		C.P.F. 009.378.889-40	
C.I./Órgão Expedidor: 8.124.995-4 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA NATAL DOSSENA, 3760 – BAIRRO VERDI		CEP: 85.560-000	
Município: CHOPINZINHO	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 98405-9151	
E-mail 1 : planenamento@chopinzinho.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@chopinzinho.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3242-8624	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação asfáltica de estrada rural, trecho Rodovia Municipal Lagos do Iguazu a Comunidade de Linha Alegria	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
PONTO DE INÍCIO: 25°47'40.74" S - 52°32'23.62" O PONTO FINAL: 25°47'29.27" S - 52°30'23.51" O		
Promover a pavimentação asfáltica do trecho da estrada rural, num total de 3.914 (três mil novecentos e catorze metros), com 6,00 (seis) metros de largura, totalizando 23.484,00 m2 (vinte e três mil e quatrocentos e oitenta e quatro metros quadrados), no trecho: Rodovia Municipal Lagos do Iguazu a Comunidade de Linha Alegria.		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A estrada rural que liga a Rodovia Municipal Lagos do Iguazu a Comunidade de Linha Alegria atende a 22 famílias de agricultores e empresários. A região é produtora de grãos, leite, avicultura de corte com produção de 832.000 frangos/ano, bem como está instalada a empresa ARAUCÁRIA Indústria e Comércio de papéis, atacado e fabricação geradora de 64 empregos diretos e por essa estrada transportados insumos e produtos geradores de receitas para o município, através de plantas industrial, agrícolas e de pecuária, com retirada de toda a produção por esta estrada, além do trânsito de ônibus escolares. Diante do exposto, a manutenção do trecho é exaustiva e cara, sendo que a construção de pavimentação asfáltica permitirá a trafegabilidade adequada para atender as demandas sociais e econômicas. Informamos que nas propriedades laterais do trecho da estrada já existem praticas de manejo e conservação de solo.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação / Contratação	Ud	1	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	60
2	1	Serviços Preliminares	M ²	3914,00	60	120
3	1.1	Base/sub-base	M ²	23.484,00	90	150
4	1.2	revestimento	t	3.052,92	90	150
5	1	Sinalização	M ²	1.409,04	150	210


*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 257.035,90
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.643.107,41	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	76.899,15
120	1.042.670,50	0,00	180.136,75
150	1.564.005,76	0,00	0,00
180	32.788,04	0,00	0,00
210	3.643,11	0,00	0,00
Sub-total	2.643.107,41	0,00	257.035,90
Total geral	2.900.143,31		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Chopinzinho, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 257.035,90 (duzentos e cinquenta e sete mil, trinta e cinco reais e noventa centavos) na forma de execução de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista: Execução por administração direta dos serviços 416000, 601500, 840000, 401020, 533600, 620200 e 610900, conforme quadro de quantidades.

Local : Chopinzinho, Paraná,

Data : 26/03/2018



Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Prefeito
CPF nº 009.378.889-40

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : Cronograma físico-financeiro e quadro de quantidades.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Elaborado em : 26/03/2018

Município : Chopinzinho
Trecho : Linha alegria

GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)						
	30	60	90	120	150	180	210
Licitação/Contratação	50	50					
Terraplenagem			80	20			
Pavimentação				40	60		
Drenagem e obras de arte correntes				100			
Restauração/Conservação rodoviária			100				
Serviços Complementares			100				
Sinalização						90	10
Ligantes Betuminosos				40	60		

PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)						
	30	60	90	120	150	180	210
Município	0,00	0,00	76.899,15	180.136,75			
Acumulado	0,00	0,00	76.899,15	257.035,90			
Estado	0,00	0,00	0,00	1.042.670,50	1.564.005,76	32.788,04	3.643,11
Acumulado	0,00	0,00	0,00	1.042.670,50	2.606.676,26	2.639.464,30	2.643.107,41
Total	0,00	0,00	76.899,15	1.222.807,25	1.564.005,76	32.788,04	3.643,11
	0,00	0,00	76.899,15	1.299.706,40	2.863.712,16	2.896.500,20	2.900.143,31

* A contrapartida do município, se dará em forma de SERVIÇOS no valor de R\$257.035,90



Eng. Ronaldo M. Martins
Crea 138208/D

