

Formulário nº _____		Data: _____	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5	

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		76.105.600/0001-86	
Endereço: PRAÇA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - Nº. 30			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
CAMPINA GRANDE DO SUL	83430-000	(41) 3676-8000	Direito Publico
Nome do Responsável: BIHL ELERIAN ZANETTI		C.P.F. 857 306 299-15	
C.I./Órgão Expedidor: 5.824.333-7 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR DUILIO CALDERARI Nº. 1612, BAIRRO JARDIM PAULISTA.		CEP: 83480-000	
Município: CAMPINA GRANDE DO SUL	UF: PARANÁ	DDD/Celular: ( 41 ) 99211-8015	
E-mail 1 : gabinete@pmcgs.pr.gov.br E-mail 2 : levi.camargo@pmcgs.pr.gov.br E-mail 3 : leandro.oliveira@pmcgs.pr.gov.br		DDD/Telefone: ( 41 ) 3676-8028 / (41) 3676-8182	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	INICIO Data de publicação em Diário Oficial	TÉRMINO 420 Dias
<b>2.2 Trecho ( breve descrição e coordenadas geográficas )</b>		
AVENIDA LINDOLFO HENRIQUE FERREIRA		
TRECHO: ENTRE A PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ E A RODOVIA DO CAQUI PR-506, NO JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA. COORDENADAS: INICIO - LATITUDE UTM 7195579.35 m S – LONGITUDE UTM 691890.29 m E FINAL – LATITUDE UTM 7195475.34 m S – LONGITUDE UTM 692800.67 m E EXTENSÃO = 909,54 METROS LARGURA = 7,00 METROS ÁREA = 7.693,59 METROS QUADRADOS		

Formulário nº 10		DFIL 001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/5

### 2.3 – Justificativa

Campina Grande do Sul está situada na região metropolitana de Curitiba, em uma distância de aproximadamente 26 Km (vinte e seis quilômetros) da Capital Paranaense, com população estimada pelo IBGE em 2017 de 42.187 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e sete) habitantes.

Devido a sua localização geográfica, o município possui em sua extensão territorial aproximadamente 70 (setenta) quilômetros de Rodovia Federal, pois a Rodovia Régis Bittencourt (corredor do Mercosul), corta o município em quase toda a sua extensão.

O município tem uma área de 539, 86 Km<sup>2</sup> e a grande extensão territorial às margens da Rodovia Federal traz inúmeros desafios à Administração Pública tendo as comunidades que se organizam ao longo da rodovia, dificuldades habitacionais, sanitárias, educacionais, de trabalho e saúde.

Os dados estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2010 nos informa uma população de 38.769 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,718 de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2010) e a economia é substanciada primeiramente em serviços de terceiros, seguida pelas atividades de indústria e agropecuária.

A Avenida Lindolfo Henrique Ferreira é uma importante avenida que liga diversos bairros do Município, atualmente a referida avenida traz uma grande demanda de manutenção para a Secretaria de Infraestrutura do Município, tendo em vista que a mesma possui apenas revestimento primário e sistema de drenagem precário. A pavimentação asfáltica desta rua é uma demanda antiga dos moradores da região, devido aos problemas respiratórios ocasionados pela poeira, bem como a falta de segurança dos usuários pela falta de calçada para os pedestres.

Em suma, a formalização do respectivo convênio e a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação desta avenida se faz necessária para melhorar as condições de trafegabilidade da via e proporcionar maior conforto e segurança aos seus usuários.

[SMG1] Comentário: Justificativa sócio econômica, preferencialmente com mensuração da equação custo/benefício.

7

Formulário		DIFIL 001	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO *						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO	ud	1	1	60
2	1	TERRAPLENAGEM	m <sup>3</sup>	5.216,74	60	150
3	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	km	0,90954	150	330
4	1	DRENAGEM	m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> /m/kg/ud	1	90	210
5	1	SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>	358,47	330	420
6	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m <sup>2</sup> /ud	1	150	270
7	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ud	1	90	420

\*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00	Obras e instalações	-	218.578,57
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	1.200.000,00	-

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
Mês/Ano	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 88.665,82	R\$ 16.150,37	0,00



Macroprocesso		<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto		<b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

120	R\$ 70.204,29	R\$ 12.787,63	0,00
150	R\$ 194.731,45	R\$ 35.470,10	0,00
180	R\$ 184.463,24	R\$ 33.599,76	0,00
210	R\$ 193.694,01	R\$ 35.281,13	0,00
240	R\$ 121.960,11	R\$ 22.214,89	0,00
270	R\$ 121.961,11	R\$ 22.214,89	0,00
300	R\$ 114.036,77	R\$ 20.771,66	0,00
330	R\$ 80.763,96	R\$ 14.711,06	0,00
360	R\$ 4.739,44	R\$ 863,28	0,00
390	R\$ 4.739,44	R\$ 863,28	0,00
420	R\$ 20.041,35	R\$ 3.650,51	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 218.578,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 1.418.578,57</b>		

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 218.578,57 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		DFIL/001	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/4	

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

Data : 27 DE JUNHO DE 2017.

  
**BIHL ELERIAN ZANETTI**  
CPF nº 857.306.299-15  
Prefeito Municipal

#### 8 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.

#### 7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado	<p><b>Autorizo, cumpridas as formalidades legais</b></p>  <b>Roberto Ferreira Dias</b> Diretor Geral-SEIL
Local: Curitiba/PR	
Data:	

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Município : Campina Grande do Sul

Trecho : Pavimentação da Avenida Lindolfo Henrique Ferreira, no trecho entre a ponte sobre o Rio Butiá e a Rodovia do Caqui PR-506

Elaborado em : 27/06/2018

**CRONOGRAMA FISICO (%)**

GRUPO DE SERVIÇO	Total Item	A REALIZAR						
		30	60	90	120	150	180	210
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	R\$ -	50,00	50,00					
TERRAPLANAGEM	R\$ 30.346,38							
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 678.464,82			30,00	30,00	40,00		
DRENAGEM	R\$ 369.440,00					15,00	15,00	15,00
LIGANTES BETUMINOSOS	R\$ 220.258,07			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
SINALIZAÇÃO	R\$ 18.675,75					15,00	15,00	15,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 46.832,84							
Mobilização e Desmobilização (3%)	R\$ 54.560,71			40,00		20,00	20,00	20,00

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)**

PARTICIPAÇÃO	Total Item	A REALIZAR						
		30	60	90	120	150	180	210
Município	Parcial	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.150,37	R\$ 12.787,63	R\$ 35.470,10	R\$ 33.599,76	R\$ 35.281,13
	Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.150,37	R\$ 28.938,00	R\$ 64.408,10	R\$ 98.007,86	R\$ 133.289,00
Estado	Parcial	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.665,82	R\$ 70.204,29	R\$ 194.731,45	R\$ 184.463,24	R\$ 193.694,01
	Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.665,82	R\$ 158.870,11	R\$ 353.601,56	R\$ 538.064,80	R\$ 731.758,81
Total	Parcial	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.816,20	R\$ 82.991,91	R\$ 230.201,55	R\$ 218.063,00	R\$ 228.975,14
	Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.816,20	R\$ 187.808,11	R\$ 418.009,67	R\$ 636.072,67	R\$ 865.047,81

*Leandro 2.*

Eng. Leandro Martins de Oliveira  
Crea PR-137.343/D

