

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Município de Boa Esperança		CNPJ: 76.217.017/0001-67	
Endereço: AVENIDA BRASIL, 361 - CENTRO – BOA ESPERANÇA PR			
Cidade: BOA ESPERANÇA PR	CEP: 87.390-000	DDD/Telefone: 44-3552.1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS		C.P.F. 755.942.429-53	
C.I./Órgão Expedidor: 5.346.125-5 SSP/PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA 06 DE MARÇO, 359 – CENTRO		CEP: 87.390-000	
Município: BOA ESPERANÇA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44)99978.8966	
E-mail 1 :zesantosbe@hotmail.com E-mail 2 :veiga_1968@hotmail.com E-mail 3 :pref.boaesperanca@gmail.com		DDD/Telefone: (44)3552.1222	

2 – DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPEAMENTO DO TRECHO EM CBUQ QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA AO DISTRITO DE ALTO PALMITAL	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Rodovia Municipal Júlio José de Souza (Trecho que liga a sede do Município de Boa Esperança ao Distrito de Alto Palmital);		
Início (Estaca 00): 24°14'22.5"S e 52°47'05.2"W - Fim (Estaca 460): 24°12'58.4"S e 52°42'38.9"W;		
Largura: 6,6 metros, extensão: 9.200,00 metros lineares e área: 60.720,00 m ² .		



Wenderson A.P. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF 755.942.429-53

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A execução do RECAPEAMENTO DO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA AO DISTRITO DE ALTO PALMITAL tem como objetivo facilitar o tráfego para o escoamento da produção agrícola principalmente nos períodos de chuvas, ocasionando com isto, uma diminuição no custo da produção e do transporte; condições de segurança no transporte escolar e veículos da saúde. Esta Pavimentação para o município proporcionará diminuição nos custos de manutenção da estrada e também trará qualidade de vida a população local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	1	01	90
2	1	Mobilização e Desmobilização	ud	1	91	210
3	1	Pavimentação Asfáltica	m ²	60.720	91	210
4	1	Drenagem e obras de arte correntes	m	7.568	91	210
5	1	Serviço Complementar	m ²	9.200	181	210
6	1	Sinalização	m ²	2.760	181	210


*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro


Wenderson A.P. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF 755.942.429-53

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00	Obras e instalações		R\$ 135.429,70
44.40.42.00	Auxilio a municípios	R\$ 2.326.718,37	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
90	0,00	0,00	0,00
120	557.904,01	32.473,54	0,00
150	513.159,44	29.869,12	0,00
180	513.159,44	29.869,12	0,00
210	742.495,48	43.217,92	0,00
Sub-total	2.326.718,37	135.429,70	0,00
Total geral	2.462.148,07		



Wenderson A. P. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF 755.942.429-53

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 135.429,70 (Cento e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local : BOA ESPERANÇA - PR

Data : 18 DE JULHO DE 2018



Wenderson Aparecido Pereira dos Santos
CPF 755.942.429-53
Prefeito municipal

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5


7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Declaração de enquadramento da intervenção nas resoluções do SEMA/PR quanto a dispensa de manifestação do Órgão do Meio Ambiente Estadual.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho



Roberto Dias
Diretor Geral

Local: Curitiba/PR

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Boa Esperança - PR.

Data: 18/07/2018


OBRA: Trecho que liga a sede do Município de Boa Esperança ao Distrito de Alto Palmital.

OBJETO: Recapeamento do trecho que liga a sede do Município de Boa Esperança ao Distrito de Alto Palmital.

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																						
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	30 a 90 dias			120 dias			150 dias			180 dias			210 dias			Acumulado				
			%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$			
1	Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	Pavimentação Asfáltica	1.534.021,27	0,00%	0,00	25,00%	383.505,31	25,00%	383.505,32	25,00%	383.505,32	25,00%	383.505,32	25,00%	383.505,32	25,00%	383.505,32	25,00%	383.505,32	100,00%	1.534.021,27	100,00%	
3	Drenagem e obras de arte correntes	638.092,96	0,00%	0,00	25,00%	159.523,24	25,00%	159.523,24	25,00%	159.523,24	25,00%	159.523,24	25,00%	159.523,24	25,00%	159.523,24	25,00%	159.523,24	100,00%	638.092,96	100,00%	
4	Serviço Complementar	88.412,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.412,00	100,00%	
5	Sinalização	106.923,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.923,84	100,00%	
6	Mobilização e Desmobilização	94.698,00	0,00%	0,00	50,00%	47.349,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.698,00	100,00%	
		2.462.148,07	0,00%	0,00	23,98%	590.377,55	22,06%	543.028,56	22,06%	543.028,56	31,91%	785.713,40	100,00%	2.462.148,07	100,00%	2.462.148,07						

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																						
Item	PARTICIPAÇÃO	30 a 90 dias			120 dias			150 dias			180 dias			210 dias			Acumulado					
		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%				
1	Estado	0,00	0,00%	0,00	557.904,01	22,66%	513.159,44	20,83%	513.159,44	20,83%	513.159,44	20,83%	742.495,48	30,15%	2.326.718,37	94,29%						
2	Município	0,00	0,00%	0,00	32.473,54	1,32%	29.869,12	1,21%	29.869,12	1,21%	29.869,12	1,21%	43.217,92	1,75%	135.429,70	5,50%						
3	Sub-total	0,00	0,00%	0,00	590.377,55	23,98%	543.028,56	22,04%	543.028,56	22,04%	543.028,56	22,04%	785.713,40	31,91%	2.462.148,07	100,00%						

Eng. Civil Antonio Marcelo da Silva e Silveira
Crea 14.206-D/PR


Wenderson A. P. dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF 755.942.429-53

