



Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

**1 – DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente Prefeitura de Guarapuava		CNPJ: 76.178.035/0001-76	
Endereço: Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro			
Cidade: Guarapuava	CEP: 85010-210	DDD/Telefone: (42)3621-3006	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho		C.P.F. 032.157.469-99	
C.I./Órgão Expedidor: 6.258.062-3/SESP - PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Avenida Manoel Ribas, 1945, Centro		CEP: 85010-180	
Município: Guarapuava	UF: Paraná	DDD/Celular: ( )	
E-mail 1 : cesarfilho@gmail.com E-mail 2 : luciane_planejamentogua@yahoo.com.br		DDD/Telefone: ( 42 ) 3621-3006	

**2 – DO PROJETO**

<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Microrevestimento asfáltico em vias urbanas	INICIO Data de publicação	TÉRMINO Mês 5

**2.2 Trecho ( breve descrição e coordenadas geográficas )**

Rua	Trecho	Extensão(m)	Área (m2)	COORDENADAS (UTM)	
				INÍCIO	FIM
Presid. Getúlio Vargas	Av. Moacir Julio Silvestri Rua 17 de Julho	2.015,78	17.552,9 2	X = 452184.71, Y = 7191941.87	X = 453638.82, Y = 7190505.22
Capitão Rocha	Av. Moacir Julio Silvestri Rua 17 de Julho	2.023,51	18.123,3 8	X = 452234.20, Y = 7191990.33	X = 453701.75, Y = 7190566.87
Quintino Bocaiúva	Av. Moacir Julio Silvestri Rua Prof. Becker	1.526,76	15.127,2 4	X = 452046.41, Y = 7191804.33	X = 453132.24, Y = 7190688.68
Pe. Chagas	Rua Domingos C. do Amaral Av. Manoel Ribas	2.307,58	20.071,5 0	X = 51912.58, Y = 7190368.76	X = 453528.93, Y = 7191957.84
Guaira	Rua Celmira G. Costa Av. Manoel Ribas	2.441,38	23.801,7 0	X= 451754.57, Y = 7190340.49	X = 453429.45, Y = 7192061.12
Saldanha Marinho	Rua XV de Novembro Av. Ver. Rubem S. Ribas	1.450,56	14.156,5 3	X = 452860.74, Y = 7191146.84	X = 453859.51, Y = 7190137.83
Mal Floriano	Av. Moacir Julio Silvestri	2.027,10	17.762,8	X = 452357.32,	X = 453834.11,



Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

Peixoto	Rua 17 de Julho		1	Y = 7192113.20	Y = 7190692.81
Visconde de Guarapuava	Rua Doutor Laranjeira Rua Sen. Pinheiro Machado	467,66	4.522,18	X = 452925.58, Y = 7191702.72	X = 453231.63, Y = 7191409.57
Romeu Karpinski Rocha	Av. Sebastião de C. Ribas Av. Paraná	661,37	10.131,0 5	X = 452018.68, Y = 7193221.74	X = 452300.37, Y = 7192654.92
Brigadeiro Rocha	Av. Paraná Rua Bom Retiro	3.132,58	30.783,3 9	X = 452300.37, Y = 7192654.92	X = 454614.68, Y = 7190496.33
Salvatore Renna	Rua Pe Chagas Rua Comendador Norberto	575,97	6.181,31	X = 452130.44, Y = 7190551.70	X = 452566.49, Y = 7190189.72
<b>TOTAL</b>		<b>18.630,25</b>	<b>178.214,01</b>		

**2.3 – Justificativa**

O Município de Guarapuava – PR, cujo número de habitantes é de 180.364, necessita fazer a readequação da malha viária de maior fluxo dentro do perímetro urbano, devido ao desgaste natural, oferecendo uma sobrevida para o pavimento envelhecido.

As obras de infraestrutura pleiteadas beneficiarão um grande número de famílias, melhorando o acesso das mesmas ao atendimento dos serviços públicos, assim como a circulação dos veículos e pedestres, melhorando a qualidade de vida da população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	Licitação					
	1.1	Licitação da obra	.....	.....	Mês 01	Mês 02
2	Restauração / Conservação rodoviária					
	2.1	Microrevestimento asfáltico a frio e=12mm (sem fibras), exclusive fornecimento emulsão	M2	178.214,01	Mês 03	Mês 05
	2.2	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	M2	178.214,01	Mês 03	Mês 05
3	Ligantes betuminosos					
	3.1	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	T	356,43	Mês 03	Mês 05
	3.2	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	89,11	Mês 03	Mês 05





Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/5

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO**

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00	Obras e instalações	0,00	197.050,13
44.40.42.00	Auxílio á municípios	2.000.000,00	0,00

**5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Mês/Ano	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Mês 01	0,00	0,00	0,00
Mês 02	0,00	0,00	0,00
Mês 03	699.999,99	68.967,55	0,00
Mês 04	699.999,99	68.967,55	0,00
Mês 05	600.000,02	59.115,03	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>197.050,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>197.050,13</b>	

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Guarapuava, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 197.050,13 (cento e cinquenta e sete mil cinquenta reais e treze centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

- c) O município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Guarapuava - PR

Data : 22/11/2017

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho  
Prefeito Municipal de Guarapuava

**7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em,

José Richa Filho  
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR



Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

Data:

### 8 – OBSERVAÇÕES

9.1 ) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.



## Prefeitura Municipal de Guarapuava - Cronograma

Município: Guarapuava

Obra: Microinvestimento asfáltico

Responsável técnico: Eng. Civil e de Segurança Sandro Alex Russo Valera e Eng. Civil Maria de Fátima Lacerda Werneck

Cronograma físico - financeiro

Item	Serviço	Total	A realizar																		
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05										
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%									
1	Licitação																				
1.1	Licitação da obra	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00													0,00	
2	Restauração / conservação rodoviária																				
2.1	Microinvestimento asf. a frio e=12mm (sem fibras), excl. fornec. emulsão	719.984,60	0,00			0,00		251.994,61	35,00	251.994,61	35,00	251.994,61	35,00	215.995,38	30,00						
2.2	Pintura de ligação exclusiva fornecimento da emulsão	67.721,32	0,00			0,00		23.702,46	35,00	23.702,46	35,00	23.702,46	35,00	20.316,40	30,00						
3	Ligantes betuminosos																				
3.1	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	1.204.441,12	0,00			0,00		421.554,39	35,00	421.554,39	35,00	421.554,39	35,00	361.332,34	30,00						
3.2	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	204.903,09	0,00			0,00		71.716,08	35,00	71.716,08	35,00	71.716,08	35,00	61.470,93	30,00						
		<b>2.197.050,13</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>768.967,54</b>		<b>768.967,54</b>		<b>768.967,54</b>		<b>659.115,05</b>							

Participação	A realizar										Acumulado	
	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05			
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
Estado	0,00		0,00		699.999,99		699.999,99		699.999,99		600.000,02	2.000.000,00
Município	0,00		0,00		68.967,55		68.967,55		68.967,55		59.115,03	197.050,13
Sub-total	0,00		0,00		768.967,54		768.967,54		768.967,54		659.115,05	2.197.050,13

Engº Civil e de Segurança Sandro Alex Russo Valera  
Crea PR-30592/D



Engª Civil Maria de Fátima Werneck Lange  
Crea PR-25728/D



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura de Guarapuava		CNPJ: 76.178.035/0001-76	
Endereço: RUA BRIGADEIRO ROCHA, 2777 - CENTRO			
Cidade: Guarapuava	CEP: 85010-210	DDD/Telefone: (42) 3621-3006	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO		C.P.F. 032.157.469 99	
C.I./Órgão Expedidor: 6.258.062-3/SESP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA MANOEL RIBAS, 1945 - CENTRO		CEP: 85010-180	
Município: Guarapuava	UF: Paraná	DDD/Celular: ( 42 ) 3621-3006	
E-mail 1 :cesarfilho@gmail.com E-mail 2 :Luciane_planejamentogua@yahoo.com.br		DDD/Telefone: ( )	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço  Recape com Microrevestimento asfáltico em vias urbanas	PERÍODO DE EXECUÇÃO ATUAL DO CONVÊNIO	
	INICIO 22/12/2017	TÉRMINO 30/07/2019
	PERÍODO DO ADITIVO	
	Data de Elaboração do Termo Aditivo	60 DIAS

2.2 Trecho						
Nome da via	Área inicial conveniada (m <sup>2</sup> )	Área a ser acrescida (m <sup>2</sup> )	Área glosada (m <sup>2</sup> )	Área final do convênio (m <sup>2</sup> )	Coordenadas	
Rua Getúlio Vargas	17.552,92	-	1.174,75	16.378,17	X= 452184.71, Y=7191941.87	X = 453638.82, Y = 7190505.22
Rua Capitão Rocha	18.123,38	8.718,22	1.213,79	25.627,81	X = 452234.20, Y = 7191990.33	X = 453701.75, Y = 7190566.87
Rua Quintino Bocaiuva	15.127,24		1.346,79	13.780,45	X = 452046.41, Y = 7191804.33	X = 453132.24, Y = 7190688.68

/o A



<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

Rua Padre Chagas	20.071,50		1.171,60	18.899,90	X = 51912.58, Y = 7190368.76	X = 453528.93, Y = 7191957.84
Rua Guaíra	23.801,70		3.105,15	20.696,55	X = 451754.57, Y = 7190340.49	X = 453429.45, Y = 7192061.12
Rua Saldanha Marinho	14.156,53	12.235,95	2.229,56	24.162,92	X = 452860.74, Y = 7191146.84	X = 453859.51, Y = 7190137.83
Rua Marechal Floriano Peixoto	17.762,81		2.412,27	15.350,54	X = 452357.32, Y = 7192113.20	X = 453834.11, Y = 7190692.81
Rua Visconde de Guarapuava	4.522,18		344,04	4.178,14	X = 452925.58, Y = 7191702.72	X = 453231.63, Y = 7191409.57
Rua Romeu Karpinsk Rocha	10.131,05		1.208,77	8.922,28	X = 452018.68, Y = 7193221.74	X = 452300.37, Y = 7192654.92
Rua Brigadeiro Rocha	30.783,39		6.623,05	24.160,34	X = 452300.37, Y = 7192654.92	X = 454614.68, Y = 7190496.33
Rua Salvatore Renna	6.181,31		192,36	5.988,95	X = 452130.44, Y = 7190551.70	X = 452566.49, Y = 7190189.72
<b>TOTAL</b>	178.214,01	20.954,17	21.022,13	178.146,05		

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Guarapuava – PR, cujo número de habitantes é 180.364, necessita fazer a readequação da malha viária de maior fluxo dentro do perímetro urbano, devido ao desgaste natural, oferecendo uma sobrevida para o pavimento envelhecido. As obras de infraestrutura pleitadas beneficiarão um grande número de famílias, melhorando o acesso das mesmas ao atendimento dos serviços públicos, assim como a circulação dos veículos e pedestres, melhorando a qualidade de vida da população.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
<b>LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>						
1	1					
1.1	1	Licitação da Obra	UD	01	Realizado até 30/07	Realizado até 30/07
<b>RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>						
2	1					
2.1	1	Microrevestimento asf. a frio e=12mm (sem fribas), excl. fornec. emulsão	M2	178.146,05	Realizado até 30/07	60
2.2	1	Pintura de Ligação exclusive fornecimento de emulsão	M2	178.146,05	Realizado até 30/07	60
<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>						
3	1					
3.1	1	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	T	356,29	Realizado até 30/07	60
3.2	1	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C	T	89,08	Realizado até 30/07	60



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/5

\*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
<b>Valores despendidos</b>			
44905100	Obras e instalações		R\$ 165.092,72
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.675.652,38	
<b>Valores a serem repassados</b>			
44905100	Obras e instalações		R\$ 22.030,71
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 223.327,09	
<b>Total</b>			
44905100	Obras e instalações		R\$ 187.123,43
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.898.979,47	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 30/07/2019	1.675.652,38	165.092,72	0,00
30	94.952,52	9.368,67	0,00
60	128.374,57	12.662,04	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1.898.979,47</b>	<b>187.123,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>2.086.102,90</b>		

*[Handwritten signature]*

**Formulário**

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**


6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Guarapuava, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 22.030,71 (Vinte e dois mil, trinta reais e setenta e um centavos) na forma de pecúnia para custear os serviços a serem realizados a partir do aditivo a ser celebrado. Ressalte-se que o município já arcou com R\$ 165.092,72 (Cento e sessenta e cinco mil, noventa e dois reais e setenta e dois centavos) referente aos serviços executados até a 15ª medição, valores que somados totalizam R\$ 187.123,43 (Cento e oitenta e sete mil, cento e vinte e três reais e quarenta e três centavos), valor final de contrapartida deste convênio.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- d) O município adotará todos os controles tecnológicos exigidos na Norma pertinente

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Local : Guarapuava/PR

Data : 21/08/2019



Cesar Augusto Carollo Silvestri filho

CPF: 032.157.469-99

Prefeito municipal de Guarapuava

**7 – OBSERVAÇÕES**


Informo que os documentos elencados abaixo complementam este plano de trabalho:

- Representações gráficas atualizadas
- Memorial descritivo
- ART 20185655428, referente ao projeto, orçamento e fiscalização
- Planilha de reprogramação
- Cronograma físico-financeiro
- Declaração de contrapartida



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)**

Aprovado	<b>Aprovo o presente Plano de Trabalho</b>
Local: Curitiba/PR	
Data: 28/08/2019	<b>SANDRO ALEX</b> Secretário - SEIL

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Data: 21/08/2019

MUNICIPIO : Guarapuava / PR  
 LOCA DA OBRA: Conforme detalhado no objeto do convênio 047/2017-SEIL  
 OBJETO: Microrevestimento Asfáltico, conforme detalhado no objeto do Convênio 047/2018 SEIL

Item	GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FISICO [ % ]											
		Realizado até 30/07/2019		30		60		Acumulado					
		Valor do Item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
1.1	Licitação da Obra	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2	RESTAURAÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	787.405,53	88,24%	694.788,10	5,00%	39.379,55	6,76%	53.237,88	100,00%	787.405,53	100,00%	787.405,53	100,00%
2.1	Microrevestimento asf. a frio e-12mm. (sem fribras), excl. fornec. emulsão	719.710,04	88,24%	635.055,19	5,00%	35.993,98	6,76%	48.660,87	100,00%	719.710,04	100,00%	719.710,04	100,00%
2.1	Pintura de Ligação exclusiva fornecimento de emulsão	67.695,49	88,24%	59.732,91	5,00%	3.385,57	6,76%	4.577,01	100,00%	67.695,49	100,00%	67.695,49	100,00%
3	LIGANTES BETUMINOSOS	1.298.697,37	88,24%	1.145.957,00	5,00%	64.941,64	6,76%	87.798,73	100,00%	1.298.697,37	100,00%	1.298.697,37	100,00%
3.1	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	1.104.511,65	88,24%	974.609,00	5,00%	55.231,62	6,76%	74.671,03	100,00%	1.104.511,65	100,00%	1.104.511,65	100,00%
3.2	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C	194.185,72	88,24%	171.348,00	5,00%	9.710,02	6,76%	13.127,70	100,00%	194.185,72	100,00%	194.185,72	100,00%
		2.086.102,90	88,24%	1.840.745,10	5,00%	104.321,19	6,76%	141.036,61	100,00%	2.086.102,90	100,00%	2.086.102,90	100,00%

Item	PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)							
		Realizado até 30/07/2019		30		60		Acumulado	
		Valor do Item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Estado	1.675.652,38		94.952,52		128.374,57		1.898.979,47	
2	Município	165.092,72		9.368,67		12.662,04		187.123,43	
3	Sub-total	1.840.745,10		104.321,19		141.036,61		2.086.102,90	

*Halmuth F. Goba Brandtner*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PR 148357

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA  
 José Elias Sychonowski  
 Eng.º Civil - Dpto. Obras e Servosus  
 CREA/PR 69502/D