



| | | |
|---------------|--|------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 1/6 |

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA | | CNPJ: 76.105.535/0001-99 | |
| Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 | | | |
| Cidade: ARAUCÁRIA | CEP: 83701-990 | DDD/Telefone: 41 3614.7607 | Personalidade jurídica Direito Publico |
| Nome do Responsável: HISSAM HUSSEIN DEHAINI | | C.P.F. 233.850.819-04 | |
| C.I./Órgão Expedidor: 1.519.602-5 / SSP-PR | | Cargo : Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 560 | | CEP: 83.705-174 | |
| Município: ARAUCÁRIA | UF: Paraná | DDD/Celular: (41) 99977-7151 | |
| E-mail 1 : PREFEITO@ARAUCARIA.PR.GOV.BR E-mail 2 : DEPAV@ARAUCARIA.PR.GOV.BR | | DDD/Telefone: (41) 3614-1511 | |

| 2 – DO PROJETO | | |
|---|---|-------------------|
| 2.1 Serviço | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO | |
| EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SÃO CASEMIRO | INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO Mês 14 |
| 2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas) | | |
| <p>Avenida São Casemiro que se encontra localizada no Bairro Colônia Cristina do Município de Araucária/PR.</p> <p>O trecho projetado para execução da Avenida possui eixo geométrico com extensão total de 4.778,44m.</p> <p>O Projeto é em CBUQ com faixa de rolamento de 7,00m. Sendo a área a ser pavimentada de 33.890,99m².</p> <p>A coordenada do em UTM WGS: OPP é 654413.94 m E; 7172743.20 m S, e coordenada do PF é 652737.19 m E; 7175840.27 m S.</p> | | |

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

2.3 – Justificativa

Araucária, uma cidade de médio porte, localizada na região metropolitana de Curitiba, com população de 109.484 habitantes, com IDH de 0,740, segundo dados do IBGE.

O objetivo da celebração deste convênio tem por finalidade oferecer melhores condições para o escoamento da produção. Na época das fortes chuvas, o escoamento de grande quantidade de água provoca erosão no solo, formando canaletas e prejudicando o escoamento da produção e o transporte escolar da zona rural para a cidade. E melhor qualidade de vida aos agricultores que dela necessitam para acessarem os serviços de saúde, educação, lazer além de tudo que uma família precisa para viver com dignidade. Somando hoje, temos aproximadamente 2.159 habitantes.

Além disso a Avenida São Casemiro é uma das vias prioritárias prevista no plano diretor para pavimentação.

Essa avenida é também uma ligação importante do Município de Araucária com o município vizinho de Campo Largo.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|------|------|------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | Licitação/ Contratação | ud | 1 | Mês 01 | Mês 02 |
| 2 | 1 | Terraplenagem | m ² /m ³ | 1 | Mês 03 | Mês 05 |
| 3 | 1 | Pavimentação | m ³ /m ² /t | 1 | Mês 04 | Mês 14 |
| 4 | 1 | Drenagem | ud/m ² /m ³ /kg | 1 | Mês 03 | Mês 08 |
| 5 | 1 | Ligantes Betuminosos | t | 1 | Mês 04 | Mês 14 |
| 6 | 1 | Serviços Complementares | m ² /m ³ | 1 | Mês 04 | Mês 14 |
| 7 | 1 | Sinalização | Ud/m ² | 1 | Mês 14 | Mês 14 |
| 8 | 1 | Mobilização e Desmobilização | ud | 1 | Mês 03 | Mês 14 |

*Detalhamento está contido no orçamento e cronograma físico-financeiro

| | | | |
|---------------|--|--------|-----|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 3/6 |

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| 44.90.51.00 | Obras e instalações | - | 207.565,33 |
| 44.40.42.00 | Auxílio a Municípios | 4.000.0000,00 | - |

| 5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO <i>Desembolso</i> | | | |
|--|---------------------|-------------------|----------|
| Mês/Ano | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| Mês 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mês 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mês 03 | 84.060,50 | 4.362,01 | 0,00 |
| Mês 04 | 234.911,68 | 12.189,88 | 0,00 |
| Mês 05 | 411.237,15 | 21.339,64 | 0,00 |
| Mês 06 | 390.179,91 | 20.246,96 | 0,00 |
| Mês 07 | 390.179,91 | 20.246,96 | 0,00 |
| Mês 08 | 380.797,67 | 19.760,10 | 0,00 |
| Mês 09 | 352.650,93 | 18.299,53 | 0,00 |
| Mês 10 | 352.650,93 | 18.299,53 | 0,00 |
| Mês 11 | 375.951,90 | 19.508,65 | 0,00 |
| Mês 12 | 352.650,93 | 18.299,53 | 0,00 |
| Mês 13 | 352.650,93 | 18.299,53 | 0,00 |
| Mês 14 | 322.077,55 | 16.713,03 | 0,00 |
| Sub-total | 4.000.000,00 | 207.565,33 | 0,00 |
| Total geral | 4.207.565,33 | | |

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Araucária, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 207.565,33 (duzentos e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista


Local : ARAUCÁRIA

Data : 22/12/2017

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6



Prefeito municipal
Hissam Hussein Dehaini
233.850.819-04

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado


Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

8 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.



| | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|
| Macroprocesso | | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | | Página | 5/5 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Elaborado em : 26/11/2017

Município : ARAUCÁRIA
Trecho : Avenida São Casemiro

| GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |
| 1 | 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Terraplenagem | 0,0% | 0,0% | 40% | 30% | 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pavimentação | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Drenagem e obra de Arte Corrente | 0,0% | 0,0% | 5% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ligantes Betuminosos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Serviços Complementares | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Sinalização | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| Mobilização e desmobilização | 0,0% | 0,0% | 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 40% |

| PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |
| Município | 0,00 | 0,00 | 4.362,01 | 12.189,88 | 21.339,64 | 20.246,96 | 20.246,96 | 19.760,10 | 18.299,53 | 18.299,53 | 19.508,65 | 18.299,53 | 18.299,53 | 16.713,03 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 4.362,01 | 16.551,89 | 37.891,53 | 58.138,49 | 78.385,45 | 98.145,54 | 116.445,07 | 134.744,60 | 154.253,24 | 172.552,77 | 190.852,30 | 207.565,33 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 84.060,50 | 234.911,68 | 411.237,15 | 390.179,91 | 390.179,91 | 380.797,67 | 352.650,93 | 352.650,93 | 375.951,90 | 352.650,93 | 352.650,93 | 322.077,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 84.060,50 | 318.972,18 | 730.209,32 | 1.120.389,24 | 1.510.569,15 | 1.891.366,81 | 2.244.017,75 | 2.596.668,68 | 2.972.620,58 | 3.325.271,51 | 3.677.922,45 | 4.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 88.422,51 | 247.101,56 | 432.576,79 | 410.426,87 | 410.426,87 | 400.557,76 | 370.950,46 | 370.950,46 | 395.460,55 | 370.950,46 | 370.950,46 | 338.790,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 88.422,51 | 335.524,07 | 768.100,86 | 1.178.527,73 | 1.588.954,59 | 1.989.512,36 | 2.360.462,82 | 2.731.413,28 | 3.126.873,82 | 3.497.824,28 | 3.868.774,74 | 4.207.565,33 |

* A contrapartida do município, se dará em forma de pecúnia


Eng. Adailton Rogério de Oliveira
Crea PR 68.917/D





Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

1/6

1 – DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA | | CNPJ: 76.105.535/0001-99 | |
| Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 | | | |
| Cidade: ARAUCÁRIA | CEP: 83701-990 | DDD/Telefone: 41 3614.7607 | Personalidade jurídica Direito Publico |
| Nome do Responsável: HISSAM HUSSEIN DEHAINI | | C.P.F. 233.850.819-04 | |
| C.I./Órgão Expedidor: 1.519.602-5 / SSP-PR | | Cargo : Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 560 | | CEP: 83.705-174 | |
| Município: ARAUCÁRIA | UF: Paraná | DDD/Celular: (41) 99977-7151 | |
| E-mail 1 : PREFEITO@ARAUCARIA.PR.GOV.BR E-mail 2 : DEPAV@ARAUCARIA.PR.GOV.BR | | DDD/Telefone: (41) 3614-1511 | |

2 – DO PROJETO

| 2.1 Serviço | PERÍODO DE EXECUÇÃO ATUAL DO CONVÊNIO | |
|--|---------------------------------------|------------|
| | INICIO | TÉRMINO |
| Pavimentação Asfáltica da Avenida São Casemiro | 05/01/2018 | 01/03/2019 |
| | PERÍODO DO ADITIVO | |
| | INICIO | TÉRMINO |
| | Data de elaboração do Termo Aditivo | 210 Dias |
| 2.2 Trecho | | |
| <p>Avenida São Casemiro que se encontra localizada no Bairro Colônia Cristina do Município de Araucária/PR.</p> <p>O trecho projetado para execução da Avenida possui eixo geométrico com extensão total de 4.778,44m. O Projeto é em CBUQ com faixa de rolamento de 7,00m. Sendo a área a ser pavimentada de 33.890,99m². A coordenada do em UTM WGS: 0PP é 654413.94 m E; 7172743.20 m S, e coordenada do PF é 652737.19 m E; 7175840.27 m S.</p> | | |

Hissam Hussein Dehaini
Prefeito

Fabiano Melo dos Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

Paulo Egydio Imbaili Aguiar
Eng.º Civil
CREA-PR 108.634/D

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

2.3 Justificativa socioeconômica

Araucária, uma cidade de médio porte, localizada na região metropolitana de Curitiba, com população de 109.484 habitantes, com IDH de 0,740, segundo dados do IBGE.

O objetivo da celebração deste convênio tem por finalidade oferecer melhores condições para o escoamento da produção. Na época das fortes chuvas, o escoamento de grande quantidade de água provoca erosão no solo, formando canaletas e prejudicando o escoamento da produção e o transporte escolar da zona rural para a cidade. E melhor qualidade de vida aos agricultores que dela necessitam para acessarem os serviços de saúde, educação, lazer além de tudo que uma família precisa para viver com dignidade. Somando hoje, temos aproximadamente 2.159 habitantes.

Além disso a Avenida São Casemiro é uma das vias prioritárias prevista no plano diretor para pavimentação.

Essa avenida é também uma ligação importante do Município de Araucária com o município vizinho de Campo Largo.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
|------|------|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | Licitação/ Contratação | ud | 01 | Realizado até 28/02/2019 | Realizado até 28/02/2019 |
| 2 | 1 | Serviços Preliminares | m ² /m ³ | 01 | Realizado até 28/02/2019 | 210 |
| 3 | 1 | Terraplanagem | ud | 1.102,00 | Realizado até 28/02/2019 | 90 |
| 4 | 1 | Drenagem e Obras Correntes | m/m ² /m ³ /ud /kg | 01 | Realizado até 28/02/2019 | 120 |
| 5 | 1 | Pavimentação | m ² | 34.207,18 | Realizado até 28/02/2019 | 210 |
| 6 | 1 | Ligantes Betuminosos | t | 292,34 | 61 | 180 |
| 7 | 1 | Serviços Complementares | m/m ² /m ³ /t | 01 | Realizado até 28/02/2019 | 210 |
| 8 | 1 | Sinalização | ud/m ² | 01 | 151 | 210 |
| 9 | 1 | Aditivo (Rede de Água e Bica Corrida) | m/m ³ /ud | 01 | 31 | 90 |

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Hissam Hussein Dehaimi
Prefeito

Fabiano Melo dos Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

Paulo Egviojima Marini Ag.
Eng.º CIVIL - CRMOP
CREA-PR 108.637

| | | | |
|---------------|--|--------|-----|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 3/6 |

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| Valor despendido | | | |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 25.631,04 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 493.942,79 | |
| Valor a ser repassado referente ao objeto original do convênio | | | |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 111.599,91 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 2.150.670,95 | |
| Valor do aditivo a ser celebrado | | | |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 385.773,74 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 0,00 | |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|
| Dias | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| Valor despendido | | | |
| Realizado até 28/02/2019 | 493.942,79 | 25.631,04 | 0,00 |
| Valor a ser repassado referente ao objeto original do convênio | | | |
| 30 | 41.002,53 | 2.127,62 | 0,00 |
| 60 | 248.867,08 | 12.913,89 | 0,00 |
| 90 | 413.567,64 | 21.460,34 | 0,00 |
| 120 | 393.571,60 | 20.422,72 | 0,00 |
| 150 | 379.047,25 | 19.669,05 | 0,00 |
| 180 | 395.011,09 | 20.497,43 | 0,00 |
| 210 | 279.603,76 | 14.508,86 | 0,00 |
| Sub-total | 2.150.670,95 | 111.599,91 | 0,00 |

Assam Hussein Dehaimi
Prefeito

Fabiano Melo dos Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

Paulo Egydio Imaizum Aguiar
Eng.º Civil - S.M.S.
CREA-PR 108.630/D

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|
| Dias | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| Valores do aditivo | | | |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,00 | 249.981,38 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 135.792,36 | 0,00 |
| 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 385.773,74 | 0,00 |
| Valores Totais (convênio original e aditivo) | | | |
| 30 | 41.002,53 | 2.127,62 | 0,00 |
| 60 | 248.867,08 | 262.895,27 | 0,00 |
| 90 | 413.567,64 | 157.252,70 | 0,00 |
| 120 | 393.571,60 | 20.422,72 | 0,00 |
| 150 | 379.047,25 | 19.669,05 | 0,00 |
| 180 | 395.011,09 | 20.497,43 | 0,00 |
| 210 | 279.603,76 | 14.508,86 | 0,00 |
| Sub-total | 2.644.613,74 | 523.004,69 | 0,00 |
| Total geral | 3.167.618,43 | | |

Hissam Hussein Dehaini
Prefeito

Fabiano Melo das Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

Paulo Eglydio Imizubert Aguiar
Engr.º Civil - SMOB
CREA-PR 108.634/D

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Araucária, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida na forma de pecúnia no valor de R\$ 523.004,69 (Quinhentos e vinte e três mil, quatro reais e sessenta e nove centavos).
- b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Serão adotados todos os procedimentos necessários para atendimento da legislação ambiental em vigor

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local : Araucária/PR

Data : 23/04/2019



Prefeito municipal
Hissam Hussein Dehaini
233.880.819-04

Fabiano Melo dos Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

Paulo Egydio Imaizumi
Eng.º Civil - SMOA
CREA-PR 108.634/D



| | | | |
|---------------|--|--------|-----|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 6/6 |

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos:

Orçamento, Cronograma físico-financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho

[Handwritten Signature]

SANDRO ALEX
Secretário - SEIL

Local: Curitiba/PR

Data:

[Handwritten Signature]

Hussein Hussein Dehaimi
Prefeito

[Handwritten Signature]

Fabiano Melo dos Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

[Handwritten Signature]

Paulo Egydio Imas
Eng.º Civil
CREA-PR 108.634/D

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 1/5 |


1 – DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA | | CNPJ: 76.105.535/0001-99 | |
| Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 | | | |
| Cidade: ARAUCÁRIA | CEP: 83701-990 | DDD/Telefone: 41 3614.7607 | Personalidade jurídica Direito Publico |
| Nome do Responsável: HISSAM HUSSEIN DEHAINI | | C.P.F. 233.850.819-04 | |
| C.I./Órgão Expedidor: 1.519.602-5 / SSP-PR | | Cargo : Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 560 | | CEP: 83.705-174 | |
| Município: ARAUCÁRIA | UF: Paraná | DDD/Celular: (41) 99977-7151 | |
| E-mail 1 : PREFEITO@ARAUCARIA.PR.GOV.BR E-mail 2 : DEPAV@ARAUCARIA.PR.GOV.BR | | DDD/Telefone: (41) 3614-1511 | |

2 – DO PROJETO

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 2.1 Serviço Pavimentação Asfáltica da Avenida São Casemiro | PERÍODO DE EXECUÇÃO ATUAL DO CONVÊNIO | |
| | INICIO 05/01/2018 | TÉRMINO 25/02/2020 |
| | PERÍODO DO ADITIVO | |
| | INICIO Data de elaboração do Termo Aditivo | TÉRMINO 60 Dias |
| 2.2 Trecho | | |
| <p>Avenida São Casemiro que se encontra localizada no Bairro Colônia Cristina do Município de Araucária/PR.</p> <p>O trecho projetado para execução da Avenida possui eixo geométrico com extensão total de 4.778,44m.</p> <p>O Projeto é em CBUQ com faixa de rolamento de 7,00m. Sendo a área a ser pavimentada de 33.890,99m².</p> <p>A coordenada do em UTM WGS: OPP é 654413.94 m E; 7172743.20 m S, e coordenada do PF é 652737.19 m E; 7175840.27 m S.</p> | | |

37/1



| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 2/5 |

2.3 Justificativa socioeconômica

Araucária, uma cidade de médio porte, localizada na região metropolitana de Curitiba, com população de 109.484 habitantes, com IDH de 0,740, segundo dados do IBGE.


O objetivo da celebração deste convênio tem por finalidade oferecer melhores condições para o escoamento da produção. Na época das fortes chuvas, o escoamento de grande quantidade de água provoca erosão no solo, formando canaletas e prejudicando o escoamento da produção e o transporte escolar da zona rural para a cidade. É melhor qualidade de vida aos agricultores que dela necessitam para acessarem os serviços de saúde, educação, lazer além de tudo que uma família precisa para viver com dignidade. Somando hoje, temos aproximadamente 2.159 habitantes. Além disso a Avenida São Casemiro é uma das vias prioritárias prevista no plano diretor para pavimentação, essa avenida é também uma ligação importante do Município de Araucária com o município vizinho de Campo Largo.

Ao início da execução da obra, durante a regularização do subleito, foram verificados pontos com instabilidade de solo, não identificados nas sondagens realizadas previamente. No intuito de garantir a serventia do pavimento, mantendo os parâmetros definidos no dimensionamento do projeto, fez-se um estudo minucioso destes pontos, analisando a necessidade de rebaixos, de forma a garantir que o CBR de projeto seja atendido.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
|------|------|----------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | Licitação/ Contratação | ud | 01 | Realizado até 30/09/2019 | Realizado até 30/09/2019 |
| 2 | 1 | Serviços Preliminares | m ³ /ud | 01 | Realizado até 30/09/2019 | 60 |
| 3 | 1 | Terraplanagem | m ² /m ³ | 01 | Realizado até 30/09/2019 | 01/02/2020 - 25/02/2020 |
| 4 | 1 | Drenagem e Obras Correntes | m/m ² /m ³ /ud /kg | 01 | Realizado até 30/09/2019 | 01/02/2020 - 25/02/2020 |
| 5 | 1 | Pavimentação | m ² | 34.207,18 | Realizado até 30/09/2019 | 30 |
| 6 | 1 | Ligantes Asfálticos | t | 292,34 | 01/11/2019 - 30/11/2019 | 30 |
| 7 | 1 | Serviços Complementares | m/m ² /m ³ /t | 01 | Realizado até 30/09/2019 | 60 |
| 8 | 1 | Sinalização Viária | ud/m ² | 01 | 01 | 60 |

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| Formulário | | DFIL-001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 3/5 |

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| Valor despendido | | | |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 36.074,82 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 695.207,32 | |
| Valor a ser repassado referente ao objeto original do convênio | | | |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 101.156,31 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 1.949.406,24 | |
| Valor do aditivo a ser celebrado | | | |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 5.634,70 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 108.587,54 | |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Dias | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| Valores do aditivo | | | |
| Realizado até 30/09/2019 | 695.207,32 | 36.074,82 | 0,00 |
| 01/10/2019 - 31/10/2019 | 349.226,02 | 18.121,63 | 0,00 |
| 01/11/2019 - 30/11/2019 | 384.321,21 | 19.942,75 | 0,00 |
| 01/12/2019 - 31/12/2019 | 391.478,81 | 20.314,16 | 0,00 |
| 01/01/2020 - 31/01/2020 | 387.456,40 | 20.105,43 | 0,00 |
| 01/02/2020 - 25/02/2020 | 340.579,49 | 17.672,95 | 0,00 |
| 30 | 161.244,59 | 8.367,12 | 0,00 |
| 60 | 43.687,26 | 2.266,97 | 0,00 |
| Sub-total | 2.753.201,10 | 142.865,83 | 0,00 |
| Total geral | 2.896.066,93 | | |

Handwritten signature/initials

Large handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| Formulário | | DFIL 001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 4/5 |

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Araucária, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida na forma de pecúnia no valor de R\$ 142.865,88 (Cento e quarenta e dois mil e oitocentos e sessenta e cinco e oitenta e oito centavos).
- b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Serão adotados todos os procedimentos necessários para atendimento da legislação ambiental em vigor


6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local : Araucária/PR

Data : 16/10/2019

Prefeito municipal
Hissam Hussein Dehaini
233.850.819-04


Willian Melo Muniz dos Reis
Engenheiro Civil - SMOP
CREA/SP: 5069916943


Denilson Dionísio
Engenheiro Cart. e
Agrimensor - SMOP
CREA 164980/D-PR


Patricia Baur
Eng.ª Civil - SMOP
CREA-PR 144.260/D


Paulo Egydio Imaizumi Aguiar
Eng.º Civil - SMOP
CREA-PR 108.634/D





| | | |
|---------------|---|------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 5/5 |

7 – OBSERVAÇÕES

Informo que os documentos elencados abaixo complementam este plano de trabalho:

- Caderno de Dados
- Justificativa Técnica
- Relatório Técnico
- ART nº 20193470245 (orçamento)
- Quadro de variação
- Cronograma físico-financeiro
- Declaração de contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 14/12/2019

José Brustolin Neto
JOSÉ BRUSTOLIN NETO
 Diretor Geral/SEIL

Patricia Baur
Patricia Baur
 Eng.ª Civil - SMOP
 CREA-PR 144.260/D

Denilson Dionísio
Denilson Dionísio
 Engenheiro Cart. e
 Agrimensor - SMOP
 CREA 164980/D-PR

Hissam Hussein Dehaini
Hissam Hussein Dehaini
 PREFEITO MUNICIPAL

Willian Melo Muniz dos Reis
Willian Melo Muniz dos Reis
 Engenheiro Civil - SMOP
 CREA/SP: 5069916943

Paulo Egidio I. Aguiar
Paulo Egidio I. Aguiar
 Eng.º Civil - SMOP
 CREA-PR 108.634/D