


Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		CNPJ: 77.721.363/0001-40	
Endereço: RUA SÃO PAULO, 80			
Cidade: ORTIGUEIRA	CEP: 84.350-000	DDD/Telefone: 42-3277-1388	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LOURDES BANACH		C.P.F. 841.463.389-72	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RUA MARIA GUIMARÃES, 715		CEP: 84.350-000	
Município: ORTIGUEIRA	UF: Paraná	DDD/Celular: (X) 99158-4286	
E-mail 1 :coordenacao@ortigueira.pr.gov.br E-mail 2 : governo@ortigueira.pr.gov.br		DDD/Telefone: (x) 3277-1388	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica Localidade Vista Alegre	INICIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	240 Dias
2.2 Identificação do Objeto		
<p>Nome da estrada: Pavimentação Asfáltica na Avenida Principal da localidade de Vista Alegre. Coordenada Inicial E2 + 4,5m: 24° 7'14.86"S; 51°11'55.44"O. Coordenada Final E32 +23,6m: 24° 7'1.51"S; 51°12'11.88"O. Área total pavimentação: 6.345,71 m². Extensão total da galeria pluvial: 534 m. Extensão total da via: 619,00 m. Largura total = 15,74m (sendo canteiro central de 0,80m duas vias de 5,47m, incluso meio fio, e 2,00m de passeio público de cada lado).</p>		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

2.3 – Justificativa socioeconômica
A obra será de grande importância às famílias residentes na região, assim como a todos que vierem a fazer uma visita aos seus entes queridos. A Obra irá atender também às localidades mais próximas quais sejam: Lageado Seco, Tigre II, Caete e Pinhalzinho, assim como Vista Alegre é divisa com o Município Faxinal.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
		Trâmite Seil e Licitação	Un	1	01	15
		Licitação	Un	1	15	60
1		Drenagem				
1		CORPO DE BSTC				
1	1	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	M ³	967,12	60	90
1	1	Assentamento de tubo 0,40m sem berço	UND	321,00	60	90
1	1	Assentamento de tubo 0,40m sem berço - excluso fornecimento de tubo e frete	UND	36,00	60	90
1	1	Assentamento de tubo 0,60m sem berço - excluso fornecimento de tubo e frete	M	77,00	60	90
1	1	Assentamento de tubo 0,80m sem berço	M	100,00	60	90
1	1	Reaterro e apiloamento mecânico	M ³	800,45	60	90
1	2	Boca de lobo tubo Ø0,40m com 1 entrada	Und	10,00	210	240
1	3	Boca de lobo tubo Ø0,40m com 2 entradas	Und	7,00	210	240
1	4	Boca de lobo tubo Ø0,60m com 2 entradas	Und	1,00	210	240
1	5	Boca de lobo tubo Ø0,80m com 2 entradas	Und	1,00	210	240



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

1	6	Caixa de passagem Ø0,40m	Und	3,00	210	240
1	7	Caixa de passagem Ø0,60m	Und	1,00	210	240
1	8	Caixa de passagem Ø0,80m	Und	2,00	210	240
1	9	Dissipador de concreto	Und	1,00	210	240
2		TERRAPLENAGEM				
2	1	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	M ³	3.808,15	90	210
2	2	Regularização, conformação e compactação de leito	M ²	6.345,71	90	210
3		SUBBASE - RACHÃO				
3	1	Preenchimento rebaixo c/ rachão - incluso travamento e transporte	M ³	1.489,43	90	210
4		BASE				
4	1	Brita graduada 100% PI	M ³	763,81	90	210
5		EMULSÃO ASFÁLTICA				
5	1	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	T	7,61	90	210
5	2	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	M ²	6.345,71	90	210
6		REVESTIMENTO				
6	1	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	T	634,57	90	210
6	2	Fornecimento de CAP-50/70	T	36,17	90	210
7		MEIO FIO				



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

7	1	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ estrussora)	M	2.312,62	90	210
8		COMPLEMENTAR				
		Passeio público				
8	1	Reaterro e apiloamento mecânico	M ³	464,78	210	240
8	2	Escavação, carga e transp. de material de jazida 1a. cat. p/reaterro	M ³	557,74	210	240
8	3	Formas de madeira comum	M ²	169,91	210	240
8	4	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç	M ³	134,57	210	240
8	5	Grama em mudas	M ²	613,19	210	240

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 58.871,05
44404200	Auxilio a municípios	R\$. 1. 118.549-95	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	00,00	00,00	
60	00,00	00,00	
90	132.481,50	6.972,71	
120	199.528,37	10.501,49	
150	214.884,38	11.309,71	



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

180	199.528,37	10.501,49	
210	214.854,96	11.308,16	
240	157.272,37	8.277,49	
Sub-total	1.118.549,95	58.871,05	00,00
Total geral	1.177.421,00		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ortigueira, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida financeira no valor de R\$ 58.871,05 (Cinqüenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos) .
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia, se necessário.
- e) Declaro que a Obra a ser executada se encontra em uma via pública municipal.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Ortigueira, 02 de Abril de 2020:



LOURDES BANACH
Prefeita municipal
CPF 841.463.389-72

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6	

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Licença Ambiental Prévia.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



Documento: **PLANODETRABALHOVISTAALGRE.pdf**.

Assinado digitalmente por: **José Brustolin Neto** em 14/04/2020 17:49, **Sandro Alex** em 14/04/2020 17:51.

Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Lourdes Banach** em: 08/04/2020 16:11.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
4205cf9fe6757518b98a42218078a9cd.