

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>		Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		CNPJ: 76.995.463/0001-00	
Endereço: RUA BARÃO DE CAPANEMA, 134 - CENTRO			
Cidade: VITORINO-PR	CEP: 85520-000	DDD/Telefone: 46 3227-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JUAREZ VOTRI		C.P.F. 411.418.069-91	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. BRASIL ARGENTINA, Nº 176, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO		CEP: 85520-000	
Município: VITORINO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (46) 99113-9433	
E-mail 1 : engenharia@vitorino.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@vitorino.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3227-1222	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
<b>Estrada Vicinal sentido Comunidade São Valentim</b>		
-Largura: 6,00m -Comprimento: 1.700,00m -Área: 10.200,00m <sup>2</sup>		
Coordenadas iniciais:		
-Lat.: 26°14'3.563"S		
-Lon.: 52°47'7.665"W		
Coordenadas finais:		
-Lat.: 26°13'18.68"S		
-Lon.: 52°47'32.76"W		



Inserido ao Protocolo 16.277.294-5 por Andersson Zago em: 22/05/2020 08:47. Download realizado por Daniele Walter em 22/05/2020 09:34

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 27/05/2020 10:53. Inserido ao protocolo **16.277.294-5** por: **Daniele Walter** em: 22/05/2020 09:36. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **632e8139ea238af959bce0c3547f0f4f**.

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/4

**2.3 – Justificativa socioeconômica**

Atualmente o município de Vitorino possui uma ampla parcela de sua população que vive em ambiente rural. Não somente isto, mas também boa parte da economia municipal gira entorno da agricultura e pecuária.

Buscando não somente melhorar e facilitar o dia-a-dia das pessoas que vivem nestes locais, mas também incentivar a economia agrícola e pecuária nestas regiões, a Pavimentação Asfáltica é uma ótima e importante forma de se atingir estes objetivos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	01	60
2	1	Pavimentação	M2	10.200,00	61	210
3	1	Ligantes Betuminosos	T	72,670	61	210
4	1	Drenagem e Obras de Arte correntes	M	1.700,00	61	90
5	1	Sinalização	M2	612,00	181	210

\*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 51.888,59
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 985.883,23	



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>		Página 3/4

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	190.907,25	2.987,27	23.278,23
120	190.907,25	2.987,27	3.295,88
150	190.907,25	2.987,27	3.295,88
180	190.907,25	2.987,27	3.295,88
210	222.254,21	3.477,78	3.295,88
<b>Sub-total</b>	<b>985.883,23</b>	<b>15.426,85</b>	<b>36.461,74</b>
		<b>51.888,59</b>	
<b>Total geral</b>	<b>1.037.771,82</b>		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Vitorino-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$51.888,59 (cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) sendo R\$36.461,74 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) em forma de serviços e R\$15.426,85 (quinze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) em forma de pecúnia.</p> <p>b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>d) O início da obra fica condicionado a aceitação formal dado pelo DER/PR do Projeto Executivo de Engenharia, a ser apresentado pelo município, com antecedência mínima de 10 dias do dia pretendido para o início da obra. O projeto deve</p>

*[Handwritten Signature]*

Inserido ao Protocolo 16.277.294-5 por Andersson Zago em: 22/05/2020 08:47. Download realizado por Daniele Walter em 22/05/2020 09:34

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 27/05/2020 10:53. Inserido ao protocolo **16.277.294-5** por: **Daniele Walter** em: 22/05/2020 09:36. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **632e8139ea238af959bce0c3547f0f4f**.

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/4

ser entregue via física no escritório do DER/PR.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( ) Contratação ( X ) Mista


Mista (breve detalhamento):

Cabe ao Município a execução prévia de reparos (tapa buracos) em alguns pontos do trecho e serviços de drenagem, especificados em projeto. Itens 01.01 e 03 do orçamento nº 6809-2/2020.

Já a contratada, fica responsável por todos os demais serviços, que englobam os serviços de pavimentação e sinalização vertical e horizontal apontada em projeto. Itens 01, 02 e 04 do orçamento nº 6809-2/2020.

Local : Vitorino - PR

Data : 21 de maio de 2020

  
Juarez Votri  
Prefeito Municipal  
CPF: 411.418.069-91

## 7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ART, Representações gráficas, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Autorização Ambiental.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **Anexo\_91\_Planodetrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 27/05/2020 10:53.

Inserido ao protocolo **16.277.294-5** por: **Daniele Walter** em: 22/05/2020 09:36.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:  
**632e8139ea238af959bce0c3547f0f4f**.