

| | |
|--|------------|
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 1/5 |

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---|
| Entidade Proponente MUNICIPIO DE PRANCHITA | | CNPJ: 78.113.834/0001-09 | |
| Endereço: AV. SIMÃO FAQUINELLO, 364 | | | |
| Cidade: PRANCHITA | CEP: 85730-000 | DDD/Telefone: 46 3540 1122 | Personalidade jurídica Direito Publico |
| Nome do Responsável: ELOIR NELSON LANGE | | C.P.F.555.158.609-00 | |
| C.I./Órgão Expedidor: 7380504-0 SESP/PR | | Cargo : Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: R. ZEFERINA GIONGO MAGNANI, 293 | | CEP: 85730-000 | |
| Município: PRANCHITA | UF: Paraná | DDD/Celular: (46) 999771514 | |
| E-mail 1 : prefeito@pranchita.pr.gov.br E-mail 2 : | | DDD/Telefone: () | |

| 2 –DO PROJETO | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| 2.1 Serviço Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares | PERÍODO DE EXECUÇÃO | |
| | INICIO Data da publicação | TÉRMINO 08 meses |
| 2.2 Trecho BR 163 até comunidade da Vista Gaucha Coordenada inicial: 25°59'25,33" / 53°43'11,62" Coordenada Final: 25°57'14,86" / 53°40'39,27" | | |

| | |
|--|------------|
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 2/5 |

2.3 – Justificativa

Esta obra de infraestrutura rodoviária vem beneficiar uma região formada por 7 comunidades rurais, que participam com uma grande produção agropecuária, sendo as principais produções a de gado, frango, soja, milho, trigo e leite, gerando renda e desenvolvimento econômico para o município de Pranchita, sendo que por esta via escoam anualmente aproximadamente 1.500.000,00 sacas de produtos agrícolas, aproximadamente 3,5 milhões de frango, além de uma produção de leite considerável, numa área aproximada de 20.000 hectares. Nestas comunidades residem cerca de 250 famílias que dependem desta via para se locomover até a sede do município, sendo que muitas pessoas trabalham nos arredores e na cidade. O recapeamento asfáltico desta via trará agilidade no deslocamento e conforto aos usuários. Esta via beneficia ainda diversas estradas vicinais interioranas fazendo ligação com outras comunidades beneficiando indiretamente aproximadamente 350 pessoas que trafegam por esta via. Tem ainda o acesso a Unidade de Saúde e escola nuclearizada da comunidade de Vista Gaúcha, sendo diariamente utilizada para o transporte escolar, e que nas condições atuais geram um alto custo de manutenção dos ônibus da frota própria do município. Esta via é também é uma ligação interiorana entre os municípios de Pranchita, Bela Vista da Caroba e Ampére, e encontra-se em condições precárias e devido ao grande fluxo de veículos, ônibus do transporte escolar e caminhões de cargas gerando despesas com manutenção ao município, por isso a escolha do trecho a ser pavimentado.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

| Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|------|----------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1.1 | Licitação/contratação | | 01 | 01 | 02 |
| 2 | 2.1 | Pavimentação | | 01 | 03 | 08 |
| 2 | 2.2 | Drenagem | | 01 | 03 | 04 |
| 2 | 2.3 | Ligantes Betuminosos | Ton. | 01 | 03 | 08 |

| | | | |
|---------------|--|----------|-----|
| Formulário | | ID: 1175 | |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 3/5 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|----|----|----|
| 2 | 2.4 | Sinalização | 01 | 07 | 08 |
|---|-----|-------------|----|----|----|

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Concedente | Proponente |
| 09.002-4490510000 | Obras e Instalações | 2.464.035,23 | 300.000,00 |
| | | | |
| | | 2.464.035,23 | 300.000,00 |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/REALIZAÇÃO | | |
|---|------------------|---------------------|
| Mês/Ano | Estado (Valor) | Município (Valor) |
| 01 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 512.297,99 | 62.373,05 |
| 04 | 512.297,99 | 62.373,05 |
| 05 | 473.439,99 | 57.642,03 |
| 06 | 473.439,99 | 57.642,03 |
| 07 | 246.279,63 | 29.984,92 |
| 08 | 246.279,64 | 29.984,92 |
| | | |
| | | |
| Total | 2.464.035,23 | 300.000,00 |



Formulário

Formulário

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Declaro a inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.2) Declaro que o município adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.3) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :


6.4) O município declara para fins de prova junto a esta Secretaria de Estado e para efeitos legais, que possui condições financeiras e orçamentárias para arcar com a contrapartida no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na forma de pecúnia.

6.5) O município declara ainda, que providenciará o projeto executivo de engenharia antes do início das obras.

Pede deferimento

Local :

Data :


Prefeito municipal

| | | | |
|---------------|--|--------|-----|
| Paraná | | DFIL | |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 5/5 |

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

| | |
|--------------------|---|
| Aprovado | <p>Aprovo e presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em _____</p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p> |
| Local: Curitiba/PR | |
| Data: | |

8 – OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| <p>9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Documentação ambiental pertinente.</p> |
|--|

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

MUNICÍPIO: Pranchita - PR

TRECHO: 7180,00 m


SERVIÇO: Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares

| GRUPO DE SERVIÇO | CRONOGRAMA FISICO (%) | | | | | | | | | | Total em R\$ por serviço | |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------|--------------------------|--------------|
| | A REALIZAR | | | | | | | | | | | |
| | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | | | | |
| LICITAÇÃO/CONTRATO | Parcial | 50,00 | | | | | | | | | | 0 |
| | Acumulado | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | Parcial | | | 20% | | 20% | 10% | | | | 10% | 1.615.996,03 |
| | Acumulado | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | | | |
| DRENAGEM | Parcial | | | 50% | | | | | | | | 87.178,05 |
| | Acumulado | | | 50% | 100% | | | | | | | |
| LIGANTES | Parcial | | | 20% | | 20% | 10% | | | | 10% | 1.039.414,08 |
| | Acumulado | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | | | |
| SINALIZAÇÃO | Parcial | | | | | | 50% | | | | 50% | 21.447,07 |
| | Acumulado | | | | | | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL R\$ | 2.764.035,23 | |

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)

| PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | | | |
| Estado | Parcial | 0,00 | 0,00 | 512.297,99 | 512.297,99 | 473.439,99 | 473.439,99 | 246.279,63 | | | 246.279,64 |
| | Acumulado | 0,00 | 0,00 | 512.297,99 | 1.024.595,98 | 1.498.035,97 | 1.971.475,96 | 2.217.755,59 | | | 2.464.035,23 |
| Município | Parcial | 0,00 | 0,00 | 62.373,05 | 62.373,05 | 57.642,03 | 57.642,03 | 29.984,92 | | | 29.984,92 |
| | Acumulado | 0,00 | 0,00 | 62.373,05 | 124.746,10 | 182.388,14 | 240.030,17 | 270.015,08 | | | 300.000,00 |
| Total | Parcial | 0,00 | 0,00 | 574.671,04 | 574.671,04 | 531.082,02 | 531.082,02 | 276.264,55 | | | 276.264,56 |
| | Acumulado | 0,00 | 0,00 | 574.671,04 | 1.149.342,08 | 1.680.424,11 | 2.211.506,13 | 2.487.770,67 | | | 2.764.035,23 |

Pranchita, 13 de novembro de 2017.


 Felipe de Faveri
 Engenheiro Civil
 Crea-PR 137294/D