

ANEXO I


Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data:
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

1. DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Curitiba			CNPJ: 76.417.055/0001-86		
Endereço: Av. Cândido de Abreu, 817 - Centro					
Cidade: Curitiba	UF: PR	CEP 80.530-908	DDD/Telefone: (41) 3350-8484	FAX: ----	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: ----	Banco: ----	Agência: ----	Praça de Pagamento: Curitiba		
Nome do Responsável: Rafael Valdomiro Greca de Macedo			CPF: 232.242.319-04		
CI/Órgão Expedidor: 531.233-7 (SSP-PR)	Cargo: Executivo	Função: Prefeito	Matrícula: 15		
Endereço Residencial: Rua Coronel Dulcídio, 303 Ap. 121			CEP: 80420-170		
Município: Curitiba	UF: PR	DDD/Celular: -----			
E-mail: rafaelgreca@pmc.curitiba.pr.gov.br gabvirtual@pmc.curitiba.pr.gov.br			DDD/Telefone: ou (41) 3350-8006		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ	Início	Término
	Mês 1	Mês 8
Identificação do Objeto		
Execução de serviços de reciclagem de pavimento e revestimento em CBUQ em vias de TSB, as quais são importantes vias de uso do transporte público (linhas de ônibus) do Município de Curitiba. Propõe-se a execução de serviços de pavimentação em 151 (cento e cinquenta e um) trechos, em 147 vias do Município, abrangendo ações na área das 10 (dez) Administrações Regionais, totalizando 79,405 km e 655.930 m ² , conforme quadro ANEXO A .		
Justificativa do Projeto		
As vias selecionadas apresentam severa deterioração do pavimento existente não comportando mais ações pontuais de manutenção, neste aspecto sendo recomendável a revitalização por meio da técnica de Reciclagem de Pavimento "In Situ" com adição de Cimento, conforme DER/PR ES-P 33/05. A técnica consiste em incorporar cimento e agregados minerais (Brita Graduada), objetivando compor uma nova camada de base com maior resistência, o que melhora a distribuição da carga aplicada. O emprego da reciclagem resulta em uma reclassificação do pavimento existente, prolongando sua vida útil e		



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data:
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

reduzindo custos de manutenção da via.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1.0	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	Und.	2,00	Mês 1	Mês 2
2.0	RECICLAGEM	RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA GRADUADA E 4% DE CIMENTO.	m³	118.067,40	Mês 3	Mês 8
2.1		IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C	m²	655.930,00	Mês 3	Mês 8
2.2		REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA ESPECIAL (FINA) - REPERFILAMENTO	m³	19.677,90	Mês 3	Mês 8
3.0	REVESTIMENTO	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C	m²	655.930,00	Mês 4	Mês 8
3.1		REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	m³	32.796,50	Mês 4	Mês 8
3.2		ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B	ml	229,70	Mês 4	Mês 8
3.3		FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	ml	39,20	Mês 4	Mês 8
3.4		LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA	und.	555,00	Mês 4	Mês 8
3.5		LEVANTAMENTO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO NA PISTA	und.	2.779,00	Mês 4	Mês 8
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS P/ ASPERSÃO	m²	11.440,00	Mês 4	Mês 8
4.1		PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS C/ TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS P/ EXTRUSÃO	m²	10.463,00	Mês 4	Mês 8
4.2		TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	und.	51,00	Mês 4	Mês 8
5.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und.	151,00	Mês 3	Mês 8
6.0	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL	mês	18,00	Mês 3	Mês 8

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 1
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
1.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 59.718.634,32	R\$ 59.718.634,32	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 59.718.634,32	R\$ 59.718.634,32	R\$ 0,00
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura		
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)	
Mês 1	R\$ 0,00	Mês 1	R\$ 0,00	
Mês 2	R\$ 0,00	Mês 2	R\$ 0,00	
Mês 3	R\$ 5.971.863,43	Mês 3	R\$ 0,00	
Mês 4	R\$ 11.943.726,86	Mês 4	R\$ 0,00	
Mês 5	R\$ 11.943.726,86	Mês 5	R\$ 0,00	
Mês 6	R\$ 11.943.726,86	Mês 6	R\$ 0,00	
Mês 7	R\$ 11.943.726,86	Mês 7	R\$ 0,00	
Mês 8	R\$ 5.971.863,43	Mês 8	R\$ 0,00	



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 1
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5


6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Curitiba, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que:

- Declaro que o Município oferece como contrapartida do Convênio a elaboração dos Projetos Básicos para execução do objeto ora proposto;
- Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho;
- Declaro que serão adotados todos os procedimentos necessários para atendimento da legislação ambiental em vigor;

Pede Deferimento

Local: Curitiba Data: 29/11/2017



Rafael Greca de Macedo

Prefeito Municipal de Curitiba



ANEXO I

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

SM, _____

João Riche Filho
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART's dos projetos e orçamento componentes do projeto básico
- projeto básico (art. 6º, IX, da Lei Federal nº 8.666/1993)
- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários
- cronograma físico-financeiro da obra





CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ


VIGÊNCIA:

8 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO REVESTIMENTO EM CBUQ	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	TOTAL
		Físico %	Financeiro %										
1	RECICLAGEM DE PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ	100,00%	100,00%	R\$ 59.718.634,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.971.863,43	R\$ 11.943.726,86	R\$ 11.943.726,86	R\$ 11.943.726,86	R\$ 11.943.726,86	R\$ 5.971.863,43	R\$ 59.718.634,32
		100,00%	100,00%		0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
	TOTAL			R\$ 59.718.634,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.971.863,43	R\$ 11.943.726,86	R\$ 11.943.726,86	R\$ 11.943.726,86	R\$ 11.943.726,86	R\$ 5.971.863,43	R\$ 59.718.634,32
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.971.863,43	R\$ 17.915.590,30	R\$ 29.859.317,16	R\$ 41.803.044,02	R\$ 53.746.770,89	R\$ 59.718.634,32	R\$ 0,00

Assinaturas:

Observações:


 Eng. Jociel Parolin Filho
 Engenheiro Civil
 Matrícula PMC: 163.966 – CREA 89.686 D/PR

