



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA</b>			CNPJ: <b>76.950.070/0001-72</b>		
Endereço: <b>PRAÇA JOÃO XXIII, N. 996</b>					
Cidade: <b>CAMPINA DA LAGOA</b>	U.H. <b>PR</b>	CEP: <b>87.345-000</b>	DDD/Telefone: <b>(44) 3542-2303</b>	FAX: <b>(44) 3542-2432</b>	E. A.-Esfera Administrativa: <b>MUNICIPAL</b>
Conta Corrente: <b>14965-0</b>	Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>1713-2</b>	Praça de Pagamento: <b>CAMPINA DA LAGOA</b>		
Nome do Responsável: <b>CELIA CABRERA DE PAULA</b>				C.P.F. <b>805.878.529-68</b>	
C.I./Órgão Expedidor: <b>4.193.019-5 SSP-PR</b>	Cargo: <b>EXECUTIVO</b>	Função: <b>PREFEITO</b>	Matricula:		
Endereço Residencial: <b>RODOVIA PR-364, KM 03</b>			CEP: <b>87.345-000</b>		
Município: <b>CAMPINA DA LAGOA</b>	UF: <b>PR</b>	DDD/Celular: <b>(44) 88120601</b>			
E-mail: <b>planejamento@campinadalagoa.pr.gov.com</b>			DDD/Telefone: <b>(44) 3542-3296</b>		

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS ESTRADAS RURAIS</b>	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O. E.
<b>Identificação do Objeto</b>		
Projeto de Pavimentação Poliédrica em estradas rurais no Município de Campina da Lagoa com extensão total da Obra de 6.000,00 metros, ou seja, 36.000,00 m <sup>2</sup> , sendo Parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Herveira com 1.125,85 metros (Coordenadas Georreferenciadas – UTM (DATUM: SAD 69 / MC 51º W / ZONA 22) = 321462.281 - 7282401.895)   Antiga Estrada para Ubiratã - Parte da Estrada para Comunidade Timburi com 4.006,97 metros (Coordenadas Georreferenciadas – UTM (DATUM: SAD 69 / MC 51º W / ZONA 22) = 315603.347 - 7279404.186)   Estrada das Três Águas (Antiga estrada para Herveira) com 867,18 metros (Coordenadas Georreferenciadas – UTM (DATUM: SAD 69 / MC 51º W / ZONA 22) = 318907.875 - 7278704.337)		



### Justificativa do projeto

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade que ocorreu no período de primavera/verão 2012/2013 no município de Campina da Lagoa ocasionou graves problemas à trafegabilidade das estradas rurais. Também contribuiu para a degradação do solo e água, pelo processo erosivo e assoreamento de rios.

Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de estradas o que, aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação destas estradas.

Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, através do Programa pavimentação poliédrica, de modo que o município possa garantir o direito de ir e vir da população rural, do acesso à saúde, educação e abastecimento e do transporte de insumos e safras agrícolas.

Os trechos indicados para a pavimentação, com os serviços propostos, são prioritários por atender ao transporte escolar, constituírem linha de escoamento da pecuária de leite e beneficiarem um grande número de produtores, além de ser ponto de acesso ao Aterro Municipal.

### 3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Termino
1		<b>TERRAPLENAGEM</b>			Após publicação no D.O. E.	12 meses
	1.1	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat 0-200m	m	2.200,00		
	1.2	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat 800-1000m	m	3.500,00		
	1.3	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat 1400-1600m	m	1.742,57		
2		<b>DRENAGEM</b>			Após publicação no D.O. E.	12 meses
	2.1	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	88,00		
3		<b>SINALIZAÇÃO</b>			Após publicação no D.O. E.	24 meses
	3.1	PLACA	m <sup>2</sup>	6,00		
	3.2	SUPORTE DE PLACA	pç	4,00		
4		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			Após publicação no D.O. E.	24 meses
	4.1	Colchão de Argila	m <sup>2</sup>	36.000,00		

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Praça João XXIII, 996 - Centro - Campina da Lagoa-PR

Fone:(44) 3542-2303 - Fax: (44) 3542-2432 - email: clagoa.obrasplanejamento@hotmail.com

*[Handwritten signature]*



4.2	Escarificação , regularização compac. Subleito	m <sup>2</sup>	36.000,00		
4.3	Extração (Cordão Lateral)	m	12.000,00		
4.4	Extração (Assentamento)	m <sup>2</sup>	34.200,00		
4.5	Enchimento com Argilla	m <sup>2</sup>	36.000,00		
4.6	Compactação do Pavimento	m <sup>2</sup>	36.000,00		
4.7	Contenção Lateral	m <sup>2</sup>	18.000,00		
4.8	Enleivamento da Contenção	m <sup>2</sup>	9.600,00		

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
		<b>1.235.008,99</b>	1.176.199,02	58.809,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 1.176.199,02</b>	<b>R\$ 58.809,97</b>

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
36.621,85	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
36.650,83	36.650,83	36.650,83	64.266,03	64.266,03	64.266,04
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,84

*Handwritten signature*



**6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL**

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 58.538,81 (Cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

**Local: Campina da Lagoa**

**Data: 16 / Abril / 2014**

CELIA CABRERA DE PAULA  
Prefeita Municipal de Campina da Lagoa

**7 - Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL)**

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em,

José Richa Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014

**8 - Observações**

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's ( com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico da obra**, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro da obra.**



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA: Extensão total da Obra: 6.000,00 m (36.000,00m<sup>2</sup>), sendo Parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Herveira com 1.125,85 m / Antiga Estrada para Ubiratã - Parte da Estrada para Comunidade Timburi com 4.006,97m / Estrada das Três Águas (Antiga estrada para Herveira) com 867,18m, todas do município de Campina da Lagoa.

CONVENIO 2014

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unitário R\$	valor total R\$
<b>Contrapartida do municipio</b>					
<b>Terraplenagem</b>					
41020	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 0 - 200m	2.200,00	m	4,88	10.736,00
41100	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 800- 1000m	3.500,00	m	5,47	19.145,00
41160	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 1400-1600m	1.742,57	m	6,37	11.100,17
Sub-total terraplenagem					40.981,17
<b>Drenagem</b>					
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	88	m	202,60	17.828,80
Sub-total drenagem					17.828,80
<b>Total contrapartida Prefeitura Municipal</b>					<b>58.809,97</b>
<b>Sinalização</b>					
82000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	6,00	m2	334,63	2.007,78
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	90,81	363,24
<b>Pavimentação</b>					
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	36.000,00	m2	3,52	126.720,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00
53500	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	12.000,00	m	8,77	105.240,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	36.000,00	m2	2,52	90.720,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	36.000,00	m2	0,37	13.320,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	18.000,00	m2	1,22	21.960,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00
<b>TOTAL contrapartida concedente (Estado)</b>					<b>1.176.199,02</b>
<b>TOTAL GERAL Concedente+Proponente</b>					<b>1.235.008,99</b>

  
**JOSUÉ RODRIGES**  
Engenheiro Civil - CREA: PB-403/D

REFERENCIA DE PREÇOS : TABELA DER/PR. Setembro/2013

# MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAÇOIA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI 30 %

36.000,00 M2

DATA:

Serviço	quantidade	unid.	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
Pavimentação Polidétrica com Pedras Irregulares	36.000,00	m2	R\$ 1.235.008,99	36.621,85 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	64.266,03 5,20%
Porcentagem			ÁREA	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.870,00 5,20%
TOTAL ACUMULADO R\$				36.621,85 2,97%	73.272,68 5,93%	109.923,51 8,90%	146.574,34 11,87%	183.225,17 14,84%	219.876,00 17,80%	256.526,83 20,77%	293.177,66 23,74%	329.828,49 26,71%	394.094,52 31,91%
PORCENTAGEM ACUMULADA				1.070,00 2,97%	2.140,00 5,94%	3.210,00 8,92%	4.280,00 11,89%	5.350,00 14,86%	6.420,00 17,83%	7.490,00 20,81%	8.560,00 23,78%	9.630,00 26,75%	11.500,00 31,94%

*João Rodrigues*  
 JOSUÉ RODRIGES  
 Engenheiro Civil - CREA: PB-403/D


*Célia Cabrera de Paula*  
 CÉLIA CABRERA DE PAULA  
 PREFEITA MUNICIPAL

Contagem do prazo do convenio será feita a partir da publicação do diário oficial.



12° mês	13° mês	14° mês	15° mês	16° mês	17° mês	18° mês	19° mês	20° mês	21° mês	22° mês	23° mês	24° mês	Total
64.266,04 5,20%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.235.008,99 100,00%
1.870,00 5,20%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	36.000,00 100,00%
522.626,59 42,32%	581.991,79 47,12%	641.356,99 51,93%	700.722,19 56,74%	760.087,39 61,55%	819.452,59 66,35%	878.817,79 71,16%	938.182,99 75,97%	997.548,19 80,77%	1.056.913,39 85,58%	1.116.278,59 90,39%	1.175.643,79 95,19%	1.235.008,99 100,00%	
15.240,00 42,33%	16.970,00 47,14%	18.700,00 51,94%	20.430,00 56,75%	22.160,00 61,56%	23.890,00 66,36%	25.620,00 71,17%	27.350,00 75,97%	29.080,00 80,78%	30.810,00 85,58%	32.540,00 90,39%	34.270,00 95,19%	36.000,00 100,00%	



  
 JOSÉ RODRIGES  
 Engenheiro Civil - CREA: PB-403/D

  
 CÉLIA CABREIRA DE PAULA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unit. R\$	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
	<b>Terraplenagem</b>													
41020	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 0 - 200 m	2.200,00	m	4,88	10.736,00	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%
41100	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 800 - 1000 m	3.500,00	m	5,47	19.145,00	1595,42 1,55%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%
41160	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 1400 - 1600 m	1.742,57	m	6,37	11.100,17	925,01 0,90%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%
	<b>Drenagem</b>													
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	88,00	m	202,6	17.828,80	1485,73 1,44%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>58.809,97</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>	<b>4.900,83</b>
	<b>Sinalização</b>													
82000	Placa de sinalização c/ película reflexiva	6,00	m2	334,63	2.007,78	2.007,78 0,16%								
82100	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	4,00	pç	90,81	363,24	363,24 0,03%								
	<b>Pavimentação</b>													
53260	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	36.000,00	m2	3,52	126.720,00	3.000,00 10,26%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%
50000	Escarificação, regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00	2.000,00 6,88%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%
53520	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Polidríco	12.000,00	m	8,77	105.240,00	2.100,00 6,52%	2.500,00 0,17%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%
52145	Extração,carga, transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00	17.000,00 53,45%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	36.000,00	m2	2,52	90.720,00	2.500,00 7,35%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%
53270	Compactação de pavimento polidríco	36.000,00	m2	0,37	13.320,00	350,00 1,08%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca	18.000,00	m2	1,22	21.960,00	600,00 1,78%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%
80000	Enliviamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00	1.800,00 5,74%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA Concedente (Estado)</b>					<b>1.176.199,02</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>
	<b>TOTAL GERAL CONCEDENTE + PROPONENTE</b>				<b>1.255.008,99</b>	<b>36.621,85</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>	<b>36.650,83</b>
					<b>100,00%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,97%</b>


SEL ID 111  
74050  
[Assinatura]





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000001338942**



**1. Responsável Técnico**

Registro Nacional: A68180-6 RENATA ARAUJO DA SILVA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

**2. Dados do Contrato**

CNPJ: 76.950.070/0001-72 Contratante: CAMPINA DA LAGOA PREFEITURA

Contrato:

Celebrado em 28/06/2013

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa Jurídica de direito público

Ação Institucional:

Data de Início: 05/07/2013

Previsão de término: 31/07/2014

Observação:

Declaração: Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**3. Dados da Obra/Serviço**

ESTRADA Parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Herveira / Antiga Estrada para Ubitatã - Parte da Estrada para Comunidade Timburi / Estrada das Três Águas (Antiga estrada para Herveira).

Nº.:

Complemento: -

Bairro: ZONA RURAL

UF: PR

CEP: 87345000

Cidade: CAMPINA DA LAGOA

Coordenadas Geográficas: 0 0

**4. Atividade Técnica**

Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação

Quantidade: 38.328,72

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**5. Descrição**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM Parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Herveira / Antiga Estrada para Ubitatã - Parte da Estrada para Comunidade Timburi / Estrada das Três Águas (Antiga estrada para Herveira); todas do município de Campina da Lagoa, COM ÁREA TOTAL DE 38.328,72 M².

**6. Valor**

**7. Assinaturas**

Declaro ser em verdadeiras as informações acima

*Renata Araujo da Silva*  
RENATA ARAUJO DA SILVA - CPF: 060.984.069-01

Lócal

de

data

de

*Renata Araujo da Silva*  
CAMPINA DA LAGOA PREFEITURA - CNPJ: 76.960.070/0001-72

**8. Informações**

\* O comprovante de pagamento deverá ser anexado documento RRT para comprovação de quitação