

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE:

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul			CNPJ: 76.105.592.0001-78		
Endereço: Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21					
Cidade: Bocaiúva do Sul	PR	CEP 83450-000	DDD/Telefone: 041 3675-3968	FAX:	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 73.503-5	Banco: 001	Agência: 4720-1	Praça de Pagamento: Bocaiúva do Sul		
Nome do Responsável: Débora Fonseca				CPF: 044.856.469-63	
CI/Órgão Expedidor: 8.532.366-0 (SSP-PR)	Cargo: Executivo	Função: Prefeita	Matrícula: 1647-0		
Endereço Residencial: Rua Childen Kalil, 421 - Centro				CEP: 83.450-000	
Município: Bocaiúva do Sul		UF: PR	DDD/Celular: 41 8443-1251		
E-mail: Debora.f_11@hotmail.com				DDD/Telefone: 41 3675-3968	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
PROJETO BÁSICO DA PONTE CAPIVARI	Início	Término
	01/06/2016	01/12/2016
Identificação do Objeto		
Este projeto localiza-se na Comunidade Rural denominada Barra do Capivari nas coordenadas UTM (X: 686.172,00 m E; Y: 7.204.706,00 m S). A ponte possui uma extensão de 15 metros e será executada em concreto armado.		

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Justificativa do Projeto

A execução deste projeto proporcionará maior segurança para os usuários, pois a ponte de madeira existente oferece insegurança a população usuária.





ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	Serviços preliminares	Demolição existente ponte	%	3,30	Mês 01	Mês 02
	Terraplenagem	Escavação e Aterro	%	10,75	Mês 01	Mês 03
	Infraestrutura e Mesoestrutura	Fundação, Alas, apoio central, bloco maciço	%	43,80	Mês 01	Mês 03
	Supraestrutura	Lajes, vigas e para rodas	%	36,94	Mês 04	Mês 06
	Mobilização e desmobilização	Canteiro de obras	%	5,21	Mês 01	Mês 06

[illegible]

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho		Página 4/6

TOTAL GERAL	R\$ 57.000,00	R\$ 12.114,25	R\$ 69.114,25
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
MÊS 01	Licitação	MÊS 01	Licitação
MÊS 02	0,00	MÊS 02	3.000,07
MÊS 03	30.269,69	MÊS 03	8.153,45
MÊS 04	5.105,84	MÊS 04	720,62
MÊS 05	10.692,17	MÊS 05	240,11
MÊS 06	10.932,30	MÊS 06	

OBS: O valor de contrapartida (R\$ 12.114,25), a ser realizado pela Prefeitura é dividido da seguinte forma:

- Demolição da ponte existente: R\$ 2.279,42
- Terraplenagem: R\$ 7.432,77
- Mobilização e Desmobilização: R\$ 2.402,06

Informo ainda que os serviços de demolição, terraplenagem e parte (67%) da mobilização e desmobilização serão realizados pela Secretaria de Obras Municipal.

ANEXO I

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	I
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de **R\$ 12.114,25**, sendo este valor pago através da execução de serviços pela Secretaria de Obras.

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Bocaiúva do Sul

Data: 19/04/2016

x 

Prefeita Municipal de Bocaiúva do Sul

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em, 08/06/2016

pt José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR segue em anexo os seguintes documentos:

- a) ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- b) Projeto básico da obra.
- c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- d) Cronograma físico-financeiro da obra.