

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Ivaiporã		CNPJ: 75.741.330/0001-37	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1.000			
Cidade: Ivaiporã	CEP: 86.870-000	DDD/Telefone: (43) 3471-1950	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUIZ CARLOS GIL		C.P.F. 375.014.459-15	
C.I./Órgão Expedidor: 1.824.233-5/SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA SOUZA NAVES, 2.000		CEP: 86870-000	
Município: IVAIPORÃ	UF: Paraná	DDD/Celular: 43 996723128	
E-mail 1: gabinete@ivaipora.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@ivaipora.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3471-1950	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação asfáltica da Estrada Ouro Verde e de trevo na interseção com o Km 113 da PR-466	INICIO 04/12/2017	TÉRMINO 07/01/2022
	PERÍODO DO ADITIVO	
	Data de Elaboração do Termo Aditivo	365 DIAS
2.2 Trecho		
Estrada Ouro Verde		
- Extensão: 5.909,85m		
- Área: 62.713,98 m ²		
- Coordenada (início): 24° 16' 41.80"S / 51° 43' 34.81"O		
- Coordenada (fim): 24° 15' 32.21"S / 51° 40' 56.87"S		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/7

Trevo

- Extensão: 440,00m
- Área: 13.128,74m²
- Coordenada (início): 24° 16' 34.88"S / 51° 43' 38.71"O
- Coordenada (fim): 24° 16' 49.03"S / 51° 43' 36.46"O

Marginal

- Extensão: 766,64m
- Área: 6.584,00m²
- Coordenada (início): 24° 16' 17.22"S / 51° 43' 41.49"O
- Coordenada (fim): 24° 16' 38.17"S / 51° 43' 39.12"O

Extensão Total: 7.116,49m

Área Total: 82.426,72m²

2.3 – Justificativa socioeconômica

Ivaiporã, é considerada como cidade polo da região do vale do Ivaí, tem uma confrontação de seis municípios, conforme SENSO 2010 tem uma população total de 31.816 pessoas, fica a uma distância de 398 quilômetros da capital. O município tem um comércio forte e diversificado, que é impulsionado pelo agronegócio, com a produção de soja, trigo, milho, café e pecuária leiteira, com implantação de tais obras de infraestrutura, potencializará o escoamento das safras da região, servirá para encurtar as distâncias entre os municípios da região, tais como Arapuã e Ariranha do Ivaí. Nas margens da rodovia PR 466, onde com a execução da nova intersecção com a estrada do ouro verde, ajudará no grande tráfego que está região terá e entre outros benefícios.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/7

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
Estrada Ouro Verde						
1	1	Licitação, Contratação e Execução	Ud	01	04/12/2017	15/10/2021
Trevo e Marginal						
2	1	Licitação e Contratação	Ud	01	16/10/2021	31/12/2021
3	1	Trevo	Ud	01	01/01/2022	270 dias
3.1	1	<i>Terraplenagem</i>	<i>m³</i>	<i>7.700,00</i>	<i>01/01/2022</i>	<i>210 dias</i>
3.2	1	<i>Pavimentação</i>	<i>m²/m³/t</i>	<i>01</i>	<i>61 dias</i>	<i>210 dias</i>
3.3	1	<i>Ligantes Betuminosos</i>	<i>t</i>	<i>134,568</i>	<i>91 dias</i>	<i>210 dias</i>
3.4	1	<i>Drenagem e Obras de Arte Correntes</i>	<i>m/m²/m³/kg/ud</i>	<i>01</i>	<i>01/01/2022</i>	<i>210 dias</i>
3.5	1	<i>Sinalização</i>	<i>m²/ud</i>	<i>01</i>	<i>181 dias</i>	<i>210 dias</i>
3.6	1	<i>Serviços Complementares</i>	<i>m²</i>	<i>6.317,73</i>	<i>211 dias</i>	<i>270 dias</i>
4	1	Marginal	Ud	01	01/01/2022	365 dias
4.1	1	<i>Terraplenagem</i>	<i>m³</i>	<i>9.876,00</i>	<i>01/01/2022</i>	<i>90 dias</i>
4.2	1	<i>Pavimentação</i>	<i>m²/m³/t</i>	<i>01</i>	<i>181 dias</i>	<i>365 dias</i>
4.3	1	<i>Ligantes Betuminosos</i>	<i>t</i>	<i>67,485</i>	<i>211 dias</i>	<i>365 dias</i>
4.4	1	<i>Drenagem e Obras de Arte Correntes</i>	<i>m/m²/m³/kg/ud</i>	<i>01</i>	<i>01/01/2022</i>	<i>210 dias</i>
4.5	1	<i>Sinalização</i>	<i>m²/ud</i>	<i>01</i>	<i>331 dias</i>	<i>365 dias</i>
4.6	1	<i>Serviços Complementares</i>	<i>m²</i>	<i>3.881,32</i>	<i>241 dias</i>	<i>330 dias</i>

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/7

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
Valores despendidos			
44905200	Obras e Instalações	-	R\$ 548.424,80
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.861.095,29	-
Valores a serem repassados			
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 234.525,90
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 4.455.992,04	-
Total			
44905200	Obras e Instalações	-	R\$ 548.424,80
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 234.525,90
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 8.317.087,33	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/7

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Meta – Estrada Ouro Verde			
04/12/2017 a 15/10/2021	3.861.095,29	0,00	548.424,80
Sub-total (Meta)	3.861.095,29	0,00	548.424,80
Meta – Trevo e Marginal			
16/10/2021 a 31/10/2021	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 a 30/11/2021	0,00	0,00	0,00
01/12/2021 a 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022 a 07/01/2022	142.485,52	7.499,23	0,00
30	433.091,04	22.794,26	0,00
60	479.434,23	25.233,38	0,00
90	315.287,47	16.594,07	0,00
120	186.507,68	9.816,20	0,00
150	559.523,07	29.448,58	0,00
180	559.523,07	29.448,58	0,00
210	759.626,80	39.980,36	0,00
240	139.860,47	7.361,08	0,00
270	212.133,29	11.164,92	0,00
300	211.572,77	11.135,41	0,00
330	376.325,59	19.806,61	0,00
365	80.621,04	4.243,22	0,00
Sub-total (Meta)	4.455.992,04	234.525,90	0,00
Sub-total geral	8.317.087,33	234.525,90	548.424,80
Total geral	9.100.038,03		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 6/7

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ivaiporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 234.525,90 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) na forma de pecúnia para custear os serviços relacionados a construção do trevo e da marginal. Ressalte-se que o município já arcou com R\$ 548.424,80 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) na forma de execução de serviços relacionados a construção da estrada Ouro Verde, valores que somados totalizam R\$ 782.950,70 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), valor final de contrapartida deste convênio.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento) :

O serviço "531300 - Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada" foi executado por administração direta do município na construção da estrada do Ouro Verde. Os serviços referentes a construção do trevo e da marginal serão executados mediante contratação.

Local : Ivaiporã/PR

Data : 07/10/2021

LUIZ CARLOS
GIL:37501445915

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS GIL:37501445915
Dados: 2021.10.07 10:20:41
-03'00'

Luiz Carlos Gil
CPF: 375.014.459-15
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	7/7

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Relatório Fotográfico
- Memorial Descritivo
- Representações Gráficas
- ART nº 1720213318370 (Projeto e Orçamento)
- ART nº 1720213320642 (Fiscalização)
- Declarações Ambientais
- Orçamento
- Quadro DMT
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **planodetrabalho07_10.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 18/10/2021 12:02.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Carlos Gil** em 07/10/2021 10:20.

Inserido ao protocolo **16.760.773-0** por: **Bruno Montoro** em: 07/10/2021 11:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
3c4ad56c272e1a9a8cfc382923112d25.