

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
MUNICÍPIO DE PEROBAL		01.612.444/0001-40	
Endereço:			
AVENIDA PARANÁ, 609			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
PEROBAL	87538-000	(44) 3625-8300	Direito Publico
Nome do Responsável:		C.P.F.	
ALMIR DE ALMEIDA		670.647.799-00	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo:	
3.246.516-1		Prefeito municipal	
Endereço Residencial:		CEP:	
RUA JUSSARA, 925		87538-000	
Município:	UF:	DDD/Celular:	
PEROBAL	Paraná	(44)98455-8114 / 98452-1001	
E-mail 1: controle@perobal.pr.gov.br		DDD/Telefone:	
E-mail 2: engenharia@perobal.pr.gov.br		(44)3625-8300	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica.	INICIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	270 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
<p>O trecho a ser contemplado com o projeto de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, está localizado na Estrada São Tomé, município de Perobal, no noroeste do Estado do Paraná. Tendo como coordenada Inicial - UTM 263.396,80mE / 7.360.324,94mS e coordenada Final – UTM 262.631,27mE / 7.362.705,36mS.</p> <p>A área total a ser pavimentada é de 15.000 m<sup>2</sup>, sendo 2.500 metros de extensão por 6,00 metros de largura da pista, bem como serviço plantio de grama com largura de 1,0 m para cada lado da via.</p>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

<b>2.3 – Justificativa sócio-econômica</b>
<p>Através desta pavimentação iremos levar qualidade de vida aos produtores rurais contribuindo para o desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos produtores rurais e de suas famílias à serviços como educação, saúde e lazer. Além disso será possível fazer com tranquilidade e segurança o transporte escolar dos alunos que residem nas propriedades rurais, até a sede do município.</p> <p>Quanto ao aspecto econômico a viabilização do acesso a propriedade rural é fator de desenvolvimento e fixação das famílias no campo, pois a melhoria da infraestrutura viária facilita o escoamento da produção agrícola local bem como transporte de insumos independente das condições climáticas.</p> <p>No aspecto ambiental a pavimentação da estrada está ligada diretamente ao controle do processo erosivo que leva a perda do solo, conseqüentemente diminuindo o assoreamento de caixas de retenção de água, córregos e rios. Fatores estes que afetam a preservação do meio ambiente.</p>

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M <sup>2</sup> , M <sup>3</sup>	01	91	180
4	1	Pavimentação	M <sup>2</sup> , M <sup>3</sup> , T	01	121	210
3	1	Ligantes Betuminosos	T	01	121	210
5	1	Sinalização	Ud, M <sup>2</sup>	01	211	270
6	1	Serviços Complementares	M <sup>2</sup>	01	211	270

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
05.15.451.1551.1.001	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico	-----	R\$ 147.230,45
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	R\$ 1.900.000,00	-----

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	92.904,96	7.199,14	0,00
150	625.331,75	48.456,80	0,00
180	625.331,76	48.456,80	0,00
210	476.274,07	36.906,35	0,00
240	40.078,74	3.105,67	0,00
270	40.078,72	3.105,69	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>147.230,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>2.047.230,45</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Perobal, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 147.230,45 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Perobal

Data : 07/01/2022

ALMIR DE ALMEIDA:67  
064779900

Assinado de forma  
digital por ALMIR DE  
ALMEIDA:67064779900  
Data: 2022.01.07  
164137-01007

**Almir de Almeida**  
CPF: 670.647.799-00  
Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano de Trabalho Perobal.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/01/2022 14:41.

Inserido ao protocolo **17.902.146-3** por: **Maria Augusta Gadens** em: 10/01/2022 09:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**cf623100dd7d806f2eab6e6222a2abb7**.