

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU		CNPJ: 95.422.846/0001-26	
Endereço: AV. GRISPIM FURQUIM SIQUEIRA, N° 1800 - BUTIEIRINHO			
Cidade: ITAPERUÇU	CEP: 83560-000	DDD/Telefone: (41) 3603-1381	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NENEU JOSÉ ARTIGAS		C.P.F. 016.746.049-80	
C.I./Órgão Expedidor: 5.944.592-8 /SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ALCIDES GOMES DA SILVA, N° 1119 - CENTRO		CEP: 83560-000	
Município: ITAPERUÇU	UF: Paraná	DDD/Celular: (41) 9 9973-0665	
E-mail 1 : gabinete@itaperucu.pr.gov.br E-mail 2 : engenharia.itapr@gmail.com		DDD/Telefone: (41) 3603-1381	

2 –DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL VERÔNICA TEIXEIRA DE CRISTO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 540 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Estrada Municipal Verônica Teixeira de Cristo – Trecho com início na Estaca - 0 de coordenadas 25.199462; 49.407386 e final na Estaca-500, de coordenadas 25.175498; 49.407386, com 10.000,00m de extensão e 7,0m de largura, e área total de 70.000,00m², no Município de Itaperuçu – PR.		
<b>2.3 – Justificativa socioeconômica</b>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

O Governo Municipal visa atender uma antiga reivindicação da comunidade para a pavimentação da estrada municipal Verônica Teixeira de Cristo. Uma importante via, com extensão de 20 km, que liga a sede do município às diversas localidades rurais, por onde escoam a produção agrícola, o extrativismo mineral e vegetal.

A pavimentação da via proporcionará, aliada a promoção econômica com empresas instaladas na região, não esquecendo de proporcionar vias seguras, com acesso a todos os públicos, veículos, caminhões e pedestres, com o deslocamento à sede do município, mais confortável e rápido para o atendimento médico de emergência e/ou urgências e para o transporte escolar, além de fomentar ao desenvolvimento das atividades econômicas com geração de mais emprego e renda.

Assim neste viés a administração busca atender os setores da sociedade que anseiam por melhorias, seja em estruturas de base, bem como, acessos melhorados. Este é o condão de um governo buscar potencializar suas atividades com atendimento pleno e eficaz.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	60
2	1	Terraplenagem	m <sup>3</sup>	32000,00	61	480
4	1	Pavimentação	m <sup>2</sup>	70.000,00	61	510
3	1	Ligantes Betuminosos	t	875,61	121	510
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	20.000,00	91	540
6	1	Serviços Complementares	m <sup>2</sup>	6.054,63	181	480
7	1	Sinalização	m <sup>2</sup>	5861,58	451	540

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 7.378.700,48
44404200	Auxílio a municípios	R\$6.400.000,00	-

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	155.067,88	98.276,77	122.623,00
120	201.292,15	127.572,14	133.059,00
150	308.964,66	195.811,33	166.129,87
180	308.964,66	195.811,33	166.129,87
210	313.397,00	198.620,39	166.129,87
240	359.621,23	227.915,74	166.129,87
270	359.621,23	227.915,74	166.129,87
300	359.621,23	227.915,74	166.129,87
330	475.177,37	301.151,30	199.200,75
360	428.953,09	271.855,93	209.636,75
390	576.137,36	365.136,32	332.259,75
420	622.361,63	394.431,70	332.259,75
450	576.137,36	365.136,32	332.259,75
480	611.414,07	387.493,51	332.259,75
510	608.852,97	385.870,36	332.259,78
540	134.416,10	85.188,37	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>4.056.102,98</b>	<b>3.322.597,50</b>
<b>Total geral</b>	<b>13.778.700,48</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Itaperuçu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 4.056.102,98 (Quatro milhões, cinqüenta e seis mil e cento e dois reais e noventa e oito centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : ITAPERUÇU

Data : 22/03/2022

NENEU JOSE  
ARTIGAS:0167  
4604980

Assinado de forma digital  
por NENEU JOSE  
ARTIGAS:01674604980  
Dados: 2022.03.22  
11:21:54 -03'00'

**NENEU JOSÉ ARTIGAS,**

CPF: 016.746.049-80

Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:22/03/2022

Documento: **PlanoDeTrabalho\_Itaperucu.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 29/03/2022 18:33.

Inserido ao protocolo **18.413.399-7** por: **Maria Augusta Gadens** em: 22/03/2022 11:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**1c84f18b605c3eda8b7c08592b50e55b**.