

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

*1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS		CNPJ: 76.205.640/0001-08	
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL			
Cidade: DOIS VIZINHOS/PR	CEP: 85.660-000	DDD/Telefone: (46) 3536-8800	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUIS CARLO TURATTO		C.P.F.681.117.629-68	
C.I./Órgão Expedidor:4369369-7 SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA VEREADOR FULVIO BONATTO		CEP: 85.660-000	
Município: DOIS VIZINHOS	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99975-4511	
E-mail 1: planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br E-mail 2: gestaourbana@doisvizinhos.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3536-8837	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS E INTERSEÇÕES DE ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 330 Dias
2.2 Trecho		
EXTENÇÃO: 1,820 METROS		
INÍCIO: 25°45'50.74"S/ 53° 4'12.64"O		
FIM: 25°45'58.12"S/ 53° 5'20.85"O		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

Ao longo do trecho aonde será executado a obra, estão instaladas as principais empresas do município de Dois Vizinhos, entre elas a BRS qual é considerado o maior abatedor de aves da América Latina.

Desta forma a circulação de caminhões é intensa, e no local atualmente os acessos são de forma irregular proporcionando grandes riscos de acidentes, muitas vezes provocando danos materiais e humanos.

Com a execução da obra proposta estes riscos e danos serão evitados, proporcionando uma melhor condição de trabalho para o povo que utiliza a via.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M3	18.832,59	61	180
4	1	Pavimentação	M2	30.959,61	151	300
3	1	Ligantes Betuminosos	TON	273,20	181	300
5	1	Drenagem	M	2.250,00	61	150
6	1	Serviços Complementares	M	9.921,00	151	270
7	1	Sinalização	M2	1.994,00	301	330

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 572.478,30
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 10.877.087,67	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
60	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
90	R\$ 702.769,76	R\$ 36.987,88	R\$0,00
120	R\$ 702.769,76	R\$ 36.987,88	R\$0,00
150	R\$ 876.016,01	R\$ 46.106,11	R\$0,00
180	R\$ 1.170.607,53	R\$ 61.610,92	R\$0,00
210	R\$ 1.844.349,45	R\$ 97.071,02	R\$0,00
240	R\$ 1.844.349,45	R\$ 97.071,02	R\$0,00
270	R\$ 1.844.349,45	R\$ 97.071,02	R\$0,00
300	R\$ 1.735.528,27	R\$ 91.343,59	R\$0,00
330	R\$ 156.347,98	R\$ 8.228,84	R\$0,00
Sub-total	R\$ 10.877.087,67	R\$ 572.478,30	R\$0,00
Total geral	R\$ 11.449.565,97		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de DOIS VIZINHOS, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **R\$ 572.478,30** (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Dois Vizinhos-PR

LUIS CARLOS TURATTO:68
111762968
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS TURATTO:68111762968
Dados: 2022.04.11 10:53:31 -03'00'

Data : 11/04/2022

LUIS CARLOS TURATTO

CPF: 681.117.629-68

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/04/2022 14:16.

Inserido ao protocolo **18.444.661-8** por: **Maria Augusta Gadens** em: 11/04/2022 11:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
4a709d7965077c998b3cf5fad43d9c24.