

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 01/4500059852

Foz do Iguaçu, 08 de fevereiro de 2022

O presente relatório tem por finalidade registrar, nos termos do item 3.19.1 da instrução de Procedimento IP 17, do parecer jurídico P/JD/0158/13 e Cláusula 25ª § 2º do termo de convênio, as adequações no Plano de Trabalho de natureza meramente operacional, que não constituem alterações significativas do Convênio, conforme justificativa dos gestores e aprovação do Diretor da área gestora.

Nº DO CONVÊNIO	4500059852
ÁREA ITAIPU	OD.CD
CONVENIADA	Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura de Logística
OBJETO	Apoio financeiro da Itaipu para o desenvolvimento do projeto "Obras viárias de ligação intermunicipal Ramilândia – Santa Helena"
JUSTIFICATIVAS	
<p>Este Relatório de Controle de Mudança tem como objetivo a reprogramação do Quadro 3 – Cronograma de Execução e do Quadro 4 – Cronograma de Execução Financeira e de Desembolsos do Plano de Trabalho.</p> <p>A reprogramação se faz necessária para refletir as alterações no planejamento da contratação das obras sugerida como estratégia pela CONVENIADA para ganhos de cronograma e maior praticidade na gestão contratual do objeto contratado, sem alterações no prazo e no orçamento para conclusão do objeto do convênio.</p> <p>O Convênio foi originalmente elaborado com a primeira atividade no Cronograma Físico sendo a licitação para a contratação de um projeto executivo, a ser desenvolvido a partir do anteprojeto existente. Após a elaboração deste projeto executivo, estava prevista outra licitação para a contratação das Obras/Supervisão e só então, após esta outra licitação, iniciariam as Obras e sua respectiva Supervisão.</p> <p>Visando otimizar os prazos de contratação e execução das Obras a CONVENIADA propôs à área gestora, após um detalhamento do anteprojeto existente, a otimização da contratação das obras pela modalidade RDCI – Regime Diferenciado de Contratação Integrada¹, onde a CONTRATADA para a execução das Obras seria responsável também pela elaboração do projeto executivo. Esta proposta de adequação das contratações do projeto executivo e da obra, através de apenas uma licitação em vez de duas, foram apresentadas pela conveniada em reuniões, estando a área gestora de acordo com a alteração proposta.</p>	

¹ Modalidade de contratação utilizada em outras obras de convênios como a Construção da Segunda Ponte e Acesso Perimetral à Segunda Ponte.

NG	ITEM	DESCRIÇÃO	SEMESTRE 1 (JAN/21 a JUN/21)	SEMESTRE 2 (JUL/21 a DEZ/21)	SEMESTRE 3 (JAN/22 a JUN/22)	SEMESTRE 4 (JUL/22 a DEZ/22)	SEMESTRE 5 (JAN/23 a JUN/23)	SEMESTRE 6 (JUL/23 a DEZ/23)	ORÇAMENTO BASE OUTUBRO 2020	
CUSTEIO SERV. TERCEIRO PI	OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - PROJETO EXECUTIVO									
		PROJETO EXECUTIVO	272.981,30	272.981,30	818.943,91				1.364.906,51	
		TOTAL DO OBJETO 1	272.981,30	272.981,30	818.943,91	-	-	-	1.364.906,51	
CAPITAL OBRAS	OBJETIVO ESPECÍFICO 2 - OBRAS VIÁRIAS									
	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		394.121,16				394.121,16	788.242,32	
	2	TERRAPLANAGEM			1.525.694,36	1.102.777,44			2.628.471,80	
	3	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTES			266.752,81	2.400.775,30			2.667.528,11	
	4	PAVIMENTAÇÃO			2.412.254,69	3.216.339,59	2.412.254,69		8.040.848,98	
	5	LIGANTES BETUMINOSOS			1.301.084,19	1.734.778,92	1.301.084,19		4.336.947,30	
	6	SINALIZAÇÃO					1.015.528,32		1.015.528,32	
	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.016.733,55		1.016.733,55	
	TOTAL DO OBJETO 2	-	394.121,16	1.792.447,17	7.216.891,62	4.951.118,51	6.139.721,91	20.494.300,38		
CUSTEIO SERV. TERCEIRO PI	OBJETIVO ESPECÍFICO 3 - SUPERVISÃO DA OBRA									
		SUPERVISÃO DA OBRA		296.052,99	296.052,99	888.158,96	592.105,97	888.158,96	2.960.529,86	
		TOTAL DO OBJETO 3	-	296.052,99	296.052,99	888.158,96	592.105,97	888.158,96	2.960.529,86	
CAPITAL OBRAS	OBJETIVO ESPECÍFICO 4 - DESAPROPRIAÇÕES E ESTUDOS AMBIENTAIS									
		DESAPROPRIAÇÕES	SEM CUSTO PARA O CONVÊNIO							
		ESTUDOS AMBIENTAIS			200.000,00				200.000,00	
		TOTAL DO OBJETO 4	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	
	PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTE									
		REAJUSTE OE2 E OE3		328.769,77	272.981,30	272.981,30	307.722,30		1.182.454,67	
		TOTAL	-	328.769,77	272.981,30	272.981,30	307.722,30	-	1.182.454,67	
			PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	TOTAL	
TOTAL			272.981,30	1.291.925,21	3.380.425,37	8.378.031,88	5.850.946,78	7.027.880,87	26.202.191,42	

Quadro 4 – Novo Cronograma de Execução Financeira e de Desembolsos

Neste contexto, a área gestora se manifesta favorável à alteração da programação do Cronograma Físico de Execução e do Cronograma de Execução Financeira e de Desembolsos (Quadros 3 e 4 dos itens 6 e 7 do Plano de Trabalho), permanecendo inalterado o prazo para conclusão final, assim como os valores unitários e globais e demais condições do Plano de Trabalho contratado.

Gestores:

p/ ITAIPU

Claudio Porchetto Neves

Janine Alicia Groenwold

Kleber da Silva

p/ ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Sandro Alex Cruz de Oliveira

Aprovação Itaipu:

Luiz Felipe Kraemer Carbonell

Diretor de Coordenação

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/EE8A-955A-020B-990A> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EE8A-955A-020B-990A



Hash do Documento

6401DC0D9467C69F61B719EE47C1E8C5A9EA0F909CBA6C342AD38F5B3DBCAB14

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2022 é(são) :

- Janine Alicia Groenwold (Gerente de Departamento de Obras) -
066.***.***-90 em 10/03/2022 09:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Haroldo Virgilio - 292.***.***-81 em 09/03/2022 08:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rejane Karam - 650.***.***-34 em 08/03/2022 17:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Sandro alex Cruz de Oliveira - 775.***.***-91 em 08/03/2022
16:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/DC1F-1FCA-34BD-7AAE> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DC1F-1FCA-34BD-7AAE



Hash do Documento

346FA13A431D7BB6E3D5A8D74FBE5E6483E2EEEB510BA7644D8FD86D8B1FBEA3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2022 é(são) :

- Luiz Felipe Kraemer Carbonell (Diretor de Coordenação) -
470.***.***-53 em 16/03/2022 11:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital