

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ		CNPJ: 75.741.330/0001-37	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1.000			
Cidade: IVAIPORÃ	CEP: 86.870-000	DDD/Telefone: (43) 3471-1950	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUIZ CARLOS GIL		C.P.F. 375.014.459-15	
C.I./Órgão Expedidor: 1.884.233-5 - SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA SOUZA NAVES, 2.000, CENTRO		CEP: 86.870-000	
Município: IVAIPORÃ	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9 9643-2228	
E-mail 1: gabinete@ivaipora.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@ivaipora.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3472-1950	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação e Recape Asfáltico da Duplicação do Acesso Secundário do Município de Ivaiporã	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 365 DIAS
2.2 Trecho		
Rodovia Celso Fúmio Makita		
Extensão: 4.289,00 m Área: 75.552,51 m ² (36.311,51 m ² - Pavimentação / 28.760,74 m ² - Recape / 10.480,26 m ² - Acostamento) Coordenada Inicial: 24° 12' 30.79" S / 51° 41' 48.58" O Coordenada Final: 24° 13' 54.67" S / 51° 40' 8.52" O		
Rua Brasil		
Extensão: 163,60 m Área: 1.335,47 m ² Coordenada Inicial: 24° 13' 49.31" S / 51° 40' 17.52" O Coordenada Final: 24° 13' 54,03" S / 51° 40' 17.76" O		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/6

<p>Rua das Flores</p> <p>Extensão: 298,10 m Área: 2.433,40 m² Coordenada Inicial: 24°13'48.55" S / 51°40'30.96" O Coordenada Final: 24°13'49.31" S / 51°40'17.52" O</p> <p>Extensão Total: 4.750,70 m Área: 79.321,38 m²</p>
<p>2.3 – Justificativa Socioeconômica</p> <p>O Município de Ivaiporã-PR, sendo polo regional, o qual abriga diversas Secretarias Regionais do Estado do Paraná (Regional de Saúde, Detran, Secretaria do Trabalho, Núcleo de Educação, SEAB), sendo referência na área da saúde a qual dispõe do Hospital Regional e também tendo em vista que trata-se de uma Cidade que possui um grande número de produtores rurais, constatou-se que houve um aumento considerável de fluxo de veículos da região ao Município de Ivaiporã, mais precisamente a rodovia de acesso secundária, que interliga o Município com a PRC-466. A duplicação da rodovia irá disciplinar, e ordenará os fluxos de tráfego, escoamento de safra, acesso da população que necessita dos serviços oferecidos no município (saúde, educação, comércio), visando a diminuição de acidentes e o aumento da fluidez do trânsito, contribuindo com o aumento da segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento local, reconhecimento da região e diversos outros benefícios socioeconômicos em seu entorno.</p>

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m³/ud	01	61	240
3	1	Pavimentação	m²/m³/t	01	91	330
4	1	Ligantes Betuminosos	t	804,848	121	330
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m²/m³/ud/kg	01	61	240
6	1	Obras de Artes Especiais	m²/m³/kg	01	121	270
7	1	Serviços Complementares	m²/m³/kg	01	61	365
8	1	Sinalização	m/m²/ud	01	331	365

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 2.773.418,02
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 15.000.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia (R\$)	Serviços (R\$)
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 444.706,81	R\$ 82.223,92	R\$ 0,00
120	R\$ 1.522.948,13	R\$ 281.584,80	R\$ 0,00
150	R\$ 1.223.595,66	R\$ 226.236,18	R\$ 0,00
180	R\$ 1.767.868,18	R\$ 326.869,17	R\$ 0,00
210	R\$ 1.659.893,08	R\$ 313.561,37	R\$ 0,00
240	R\$ 1.841.959,75	R\$ 340.568,29	R\$ 0,00
270	R\$ 1.215.272,98	R\$ 224.697,36	R\$ 0,00
300	R\$ 2.701.530,71	R\$ 499.498,23	R\$ 0,00
330	R\$ 1.263.958,06	R\$ 233.703,87	R\$ 0,00
365	R\$ 1.322.239,64	R\$ 244.474,83	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 15.000.000,00	R\$ 2.773.418,02	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 17.773.418,02		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ivaiporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 2.773.418,02(Dois milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e dois centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Ivaiporã

Data: 18/05/2022

LUIZ CARLOS Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
GIL:3750144 GIL:37501445915
5915 Dados: 2022.05.18
15:46:08 -03'00'
Luiz Carlos Gil
CPF: 375.014.459-15
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720215885736 (projeto e orçamento)
- ART nº 1720221065362 (fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHODUPLICACAOACESSOSECUNDARIO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 20/05/2022 09:50.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Carlos Gil** em 18/05/2022 15:46.

Inserido ao protocolo **18.857.326-6** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 19/05/2022 09:33.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7ba0ee2fbd10457198f90cb4894af07c.