

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		CNPJ: 75.967.760/0001-71	
Endereço: RUA DR CRUZ MACHADO, 205			
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA	CEP: 84600-900	DDD/Telefone: (42) 3521-1200	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: BACHIR ABBAS		C.P.F. 580.588.429-15	
C.I./Órgão Expedidor: 3.570.765-4/SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 90 - CENTRO		CEP: 84600-265	
Município: UNIÃO DA VITÓRIA - PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (42)99975-1847	
E-mail 1: administracao@uniaodavitoria.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42)3521-1200	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO AV. CORONEL AMAZONAS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Trecho: Avenida Coronel Amazonas, trecho entre a Av. Wilkes Amazonas Correia e a Rua Princesa Isabel.		
Coordenada inicial: 26°13'54.55"S; 51° 3'56.91"O. Coordenada final: 26°14'11.24"S; 51° 3'49.47"O.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

**2.3 – Justificativa sócio-econômica**

É uma avenida de ligação que direciona o trânsito ao centro da cidade.

A pavimentação da rua irá destinar as águas da chuva através de meios fios até as caixas coletoras e tubos de concreto.

Será executado passeio de acordo com a NBR 9050 para atender aos moradores e trabalhadores da região, sinalização vertical e horizontal.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	90
2	1	Terraplenagem	M3	869,23	91	120
4	1	Pavimentação	ton	552,71	151	210
3	1	Ligantes Betuminosos	Ton	31,505	151	210
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	750,00	91	150
6	1	Sinalização	M2	349,18	210	240
7	1	Serviços Complementares	M2	1753,08	150	240

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO**

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 438.893,46
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.000.601,01	-

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,0		
60	0,0		
90	0,0		
120	140.748,74	61.736,60	0,0
150	183.997,25	80.706,69	0,0
180	263.643,15	115.641,74	0,0
210	343.179,66	150.528,84	0,0
240	69.032,21	30.279,59	0,0
<b>Sub-total</b>	<b>1.000.601,01</b>	<b>438.893,46</b>	<b>0,0</b>
<b>Total geral</b>	<b>1.439.494,47</b>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de União da Vitória, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 438.893,46 (quatrocentos e trinta e oito mil e oitocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : União da Vitória

Data : 13/05/2022

BACHIR  
ABBAS:580  
58842915  
Assinado de forma digital por BACHIR ABBAS:58058842915  
Dados: 2022.05.13 14:01:18 -03'00'  
**Bachir Abbas**  
CPF: 580.588.429-15  
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial Descritivo e Declaração Enquadramento Ambiental.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **12PLANODETRABALHOAVCORONELAMAZONAS\_ass.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bachir Abbas** em 18/05/2022 13:12, **Fernando Furiatti Saboia** em 24/05/2022 10:50.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Bachir Abbas** em 13/05/2022 14:01.

Inserido ao protocolo **18.856.955-2** por: **Andre Otto Hochstein** em: 18/05/2022 11:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**3c8bd8d9bade810434982b1fb3b45096**.