

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		CNPJ: 75.967.760/0001-71	
Endereço: RUA DR CRUZ MACHADO, 205			
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA	CEP: 84600-900	DDD/Telefone: (42) 3521-1200	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: BACHIR ABBAS		C.P.F. 580.588.429-15	
C.I./Órgão Expedidor: 3.570.765-4/SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 90 - CENTRO		CEP: 84600-265	
Município: UNIÃO DA VITÓRIA - PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (42)99975-1847	
E-mail 1: administracao@uniaodavitoria.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42)3521-1200	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ em Vias Urbanas	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Trecho 01: Rua das Margaridas, trecho entre a Rua das Babosas e a Av. Ivan. Coordenada inicial: 26°11'47.45"S; 51° 5'32.90"O. Coordenada final: 26°11'45.27"S; 51° 5'28.83"O – Área: 1.152,88 m ² - Extensão: 137,74m		
Trecho 02: Rua das Babosas, trecho entre a Rua dos Lírios e a Rua das Margaridas. Coordenada inicial 26°11'45.70"S; 51° 5'37.56"O. Coordenada final: 26°11'47.71"S; 51° 5'32.87"O. Área: 1.130,37 m ² - Extensão: 135,05m		
Trecho 03: Rua dos Lírios, trecho entre a Rua das Babosas e a Av. Ivan. Coordenada inicial: 26°11'45.64"S; 51° 5'37.24"O. Coordenada final: 26°11'42.44"S; 51° 5'35.53"O. Área: 978,79 m ² - Extensão: 116,94m		
Extensão: 389,73 m (0,389 Km) Área total a pavimentar em C.B.U.Q.: 3.262,04 m ²		

Formulário DFIL.001

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

São ruas de ligação no bairro que direcionam o trânsito ao centro da cidade.

A pavimentação da rua irá destinar as águas da chuva através de meios fios até as caixas coletoras e tubos de concreto.

Será executado passeio de acordo com a NBR 9050 para atender aos moradores e trabalhadores da região, sinalização vertical e horizontal.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M3	510,94	91	120
4	1	Pavimentação	ton	313,15	151	210
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	151	210
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	91	150
6	1	Sinalização	Ud	01	211	240
7	1	Serviços Complementares	M2	1013,29	151	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 289.344,92
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 542.230,25	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	62.065,02	33.119,14	0,00
150	78.140,35	41.697,25	0,00
180	154.667,51	82.533,69	0,00
210	192.706,01	102.831,78	0,00
240	54.651,36	29.163,06	0,00
Sub-total	542.230,25	289.344,92	0,0
Total geral	831.575,17		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de União da Vitória, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 289.344,92 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : União da Vitória

Data : 10/06/2022

Bachir Abbas

CPF: 580.588.429-15

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto executivo/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial Descritivo e Declaração Enquadramento Ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **11PLANODETRABALHORUASMARGARIDASDASBABOSASEDOSLIRIOS.rev02.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bachir Abbas** em 10/06/2022 17:34, **Fernando Furiatti Saboia** em 15/06/2022 15:33.

Inserido ao protocolo **18.865.805-9** por: **Rafael Slomp** em: 10/06/2022 14:02.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6d4e4b8dc512aaf27f20310c55f5dc6d.