

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Vitorino		CNPJ: 76.995.463/0001-00	
Endereço: Rua Barão de Capanema, 134			
Cidade: Vitorino	CEP: 85.520-000	DDD/Telefone: (46) 3227-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARCIANO VOTTRI		C.P.F. 056.916.679-98	
C.I./Órgão Expedidor: 9116308-0 / SESP-PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Avenida Prudente de Moraes, 400, AP. 104		CEP: 85.520-000	
Município: Vitorino	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99132-1717	
E-mail 1: prefeitura@vitorino.pr.gov.br E-mail 2: convenios@vitorino.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3227-1222	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q sobre Pedra Poliédrica em zona rural	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
2.2 Trecho		
Estrada Vicinal sentido Comunidade Fartura:		
Extensão: 5.430,00 metros		
Área: 32.580,00m ²		
O trecho tem como coordenadas de início e fim:		
Início:	Final:	
S 26° 16' 24"	S 26° 19' 6.3"	
W 52° 46' 29"	W 52° 45' 53.14"	

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa Socioeconômica

A pavimentação visa a melhoria do tráfego direta e indiretamente, dos veículos que circulam nesta estrada, do escoamento das safras e da bacia leiteira, e melhoria na qualidade do transporte escolar além de facilitar o acesso dos moradores da comunidade aos serviços públicos municipais, como saúde, cultura, esporte, lazer e educação.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	und.	1,00	01	60
2	1	Restauração/Conservação Rodoviária	m ²	32.580,00	91	210
3	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	151,00	61	120
4	1	Pavimentação	m ²	32.580,00	121	270
5	1	Ligantes Betuminosos	t	297,449	121	270
6	1	Sinalização	m ²	2.182,00	271	300

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51	Obras e instalações	-	R\$ 2.830.662,62
3.3.90.39	Outros Serviços PJ	-	R\$ 187.127,39
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.000.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia (R\$)	Serviços (R\$)
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	32.225,29
120	0,00	0,00	79.637,62
150	422.702,19	598.263,56	25.844,34
180	414.119,37	586.116,04	25.844,34
210	414.119,37	586.116,04	23.575,80
240	414.119,37	586.116,04	0,00
270	295.326,00	417.984,14	0,00
300	39.613,70	56.066,80	0,00
Sub-total	2.000.000,00	2.830.662,62	187.127,39
		3.017.790,01	
Total geral	5.017.790,01		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Vitorino - PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 3.017.790,01 (três milhões, dezessete mil, setecentos e noventa reais e um centavo), sendo R\$ 2.830.662,62 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) na forma de pecúnia e R\$ 187.127,39 (cento e oitenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) na forma de execução de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento):

A prefeitura municipal ficará responsável pela execução dos serviços desconfinamento lateral de bordo, limpeza da pista, todos os serviços de remendos profundos e de drenagem.

Caberá a empresa contratada executar todos os serviços dos grupos de pavimentação, ligantes betuminosos e sinalização.

Local : Vitorino - PR

Data : 14/06/2022

MARCIANO
VOTTRI:05691667998
Assinado de forma digital por
MARCIANO VOTTRI:05691667998
Dados: 2022.06.14 16:11:35 -03'00'
Marciano Vottri
CPF: 056.916.679-98
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720222320803 (projeto, orçamento e fiscalização)
- ART nº 1720222755630 (projeto, orçamento, fiscalização e execução)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_Trabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 15/06/2022 17:41.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Marciano Vottri** em 14/06/2022 16:11.

Inserido ao protocolo **17.912.464-5** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 14/06/2022 16:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c42b7020d351625b75351e6f2ac4257d.