

| | | |
|--|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto Plano de Trabalho | | Página 1/5 |

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE AMPÉRE-PR | | CNPJ: 77.817.054/0001-79 | |
| Endereço: RUA MARINGÁ, N° 279 CENTRO | | | |
| Cidade: AMPÉRE-PR | CEP: 85640-000 | DDD/Telefone: (46) – 3547-1122 | Personalidade jurídica Direito Publico |
| Nome do Responsável: DISNEI LUQUINI | | C.P.F. 001.307.649-30 | |
| C.I./Órgão Expedidor: 6.866.177-3/ IIPR | | Cargo : Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: RUA HORTENCIO DELANI 122 | | CEP: 85640-000 | |
| Município: AMPÉRE-PR | UF: Paraná | DDD/Celular: (46) 9911-2190 | |
| E-mail 1: adm@ampere.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@ampere.pr.gov.br | | DDD/Telefone: (46) – 3547-1122 | |

| 2 – DO PROJETO | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 2.1 Serviço | | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO | | | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RURAL NA LINHA SAGGIORATTO | | INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO 180 Dias | | |
| 2.2 Trecho | | | | | |
| Linha, Comunidade Rural | Comprimento do Trecho (m) | Largura da pista (m) | Área (m²) | Coordenadas UTM Início | Coordenadas UTM Final |
| Saggioratto | 1.400,00 | 5,00 m | 7.000,00 | Zona 22 J 259724.9497 m E 7126368.6872 m S | Zona 22 J 260470.9516 m E 7127065.8851 m S |

| | |
|--|-----------------|
| Formulário | DFIL.001 |
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 2/5 |

Observação:

- O início do trecho é no limite da faixa de domínio da PR-182;
- O fim do trecho ocorre 1400,00 m após a faixa de domínio da PR-182;
- Para realização da limpeza de pista será realizado a limpeza de toda a largura de 6,00 m da pista existente, resultando a área de 1400 x 6,00 = 8400,00 m²;
- Para a imprimação considerada a largura da base em BGS que é de 5,45 m, resultando em 1400 x 5,45 = 7.630,00 m².

2.3 – Justificativa Socioeconômica

Executar a pavimentação asfáltica dando condições dignas de infraestrutura aos moradores, melhorando o escoamento da produção agropecuária, trafegabilidade, proporcionar melhor condição de vivência aos moradores locais e também a todos os demais usuários da via.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------|
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | Licitação e Contratação | Ud | 01 | 01 | 60 |
| 2 | 1 | Restauração/ Conservação Rodoviária | m/m ³ | 01 | 61 | 150 |
| 3 | 1 | Pavimentação | m ² | 7.000 | 61 | 180 |
| 4 | 1 | Ligantes betuminosos | t | 52,556 | 91 | 180 |
| 5 | 1 | Sinalização | m ² /ud | 01 | 151 | 180 |

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

| | |
|--|-----------------|
| Formulário | DFIL.001 |
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 3/5 |

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| 33903900 | Outros serviços de terceiros | - | 505.860,34 |
| 44404200 | Auxílio a municípios | 668.208,28 | - |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Dias | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia (R\$) | Serviços (R\$) |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 177.051,12 |
| 120 | 226.813,22 | 0,00 | 177.051,12 |
| 150 | 226.813,22 | 0,00 | 151.758,10 |
| 180 | 214.581,84 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 668.208,28 | 0,00 | 505.860,34 |
| Total geral | 1.174.068,62 | | |

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ampére, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 505.860,34 (Quinhentos e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) na forma de execução de serviços.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento):

Os seguintes serviços serão executados por administração direta:

- 512050 - Demolição mecânica de pavimento
- 601500 - Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora – terreno natural,
- 531100 - Brita graduada 100% PM
- 531330 - Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo

Os demais serviços serão contratados mediante licitação.

Local: Ampére-PR

DISNEI
LUQUINI:0013076
4930

Assinado de forma digital por
DISNEI LUQUINI:00130764930
Dados: 2022.05.30 13:24:19
-03'00'

Data: 30/05/2022

Disnei Luquini
CPF: 001.307.649-30
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720213912094 (projeto e orçamento)
- ART nº 1720214607481 (fiscalização)
- ART nº 1720222540170 (execução)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHOLINHASAGGIORATTO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 01/06/2022 14:49.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Disnei Luquini** em 30/05/2022 13:24.

Inserido ao protocolo **17.611.896-2** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 30/05/2022 14:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ad317071c2f3d5ecbcc346b02d0e687a.