

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL		CNPJ: 75.771.295/0001-07	
Endereço: AVENIDA BRASIL, 694 - CENTRO			
Cidade: FAXINAL	CEP: 86.840-000	DDD/Telefone: (43) 3461-1332	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: YLSO ALVARO CANTAGALLO		C.P.F. 453.674.859-87	
C.I./Órgão Expedidor: 3.010.927-9 / SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA DOS DOMINICANOS, APARTAMENTO 601, NÚMERO 661		CEP: 86.840-000	
Município: FAXINAL	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99974-3547	
E-mail 1: gabinete@faxinal.pr.gov.br E-mail 2: smplan@ faxinal.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3461-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q.(massa fina)	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Rua Ismael Pinto Siqueira entre a Rua dos Dominicanos e Rua Dr. Leonidas Buy (P01 e P02) – extensão: 128,55m, área 1.504,04 m ²		
Rua Ismael Pinto Siqueira entre a Rua 14 de Dezembro e Rua Dr. Alberto Barthels (P03 e P04) – extensão: 129,49m, área 1.519,83		
Av. Brasil entre a Rua Tostoi Mantovani e Rua Santos Dumont (P05 e P06) – extensão: 546m, área 6.732,84m ²		
Av. Brasil entre a Rua Dr. Leônidas Buy e Rua Vitor Mendes Portela (P07 e P08) - extensão: 402,30m, área: 5.178,84 m ²		
Av. Brasil entre a Rua Antônio Garcia da Costa e Av. Eugênio Bastiani (P09 e P10) - extensão: 565,70m, 7.722,68 m ²		
Rua São Paulo entre a Rua Eurides Cavalheiro de Meira e Rua Santos Dumont (P11 e P12) - extensão: 279,15m, 3.270,31m ²		
TOTALIZANDO: extensão de 2.051,19 metros e área total de 25.928,54 m²		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

Conforme coordenadas abaixo:

	PONTO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		LATITUDE	LONGITUDE
TRECHOS	P01 (Rua Ismael Pinto Siqueira)	23°59'58.37"S	51°19'28.15"O
	P02 (Rua Ismael Pinto Siqueira)	23°59'57.97"S	51°19'23.43"O
	P03(Rua Ismael Pinto Siqueira)	24° 0'9.51"S	51°19'51.49"O
	P04(Rua Ismael Pinto Siqueira)	24° 0'6.97"S	51°19'22.40"O
	P05(Av. Brasil)	24° 0'13.10"S	51°19'41.22"O
	P06(Av. Brasil)	24° 0'12.33"S	51°19'31.64"O
	P07(Av. Brasil)	23°59'57.46"S	51°19'18.44"O
	P08(Av. Brasil)	23°59'56.05"S	51°19'3.96"O
	P09(Av. Brasil)	24° 0'11.35"S	51°19'22.04"O
	P10(Av. Brasil)	24° 0'10.47"S	51°19'12.19"O
	P11(Rua São Paulo)	24° 0'3.79"S	51°18'53.22"O
	P12(Rua São Paulo)	23°59'49.59"S	51°18'41.92"O

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A presente obra de Reperfilagem em vias urbanas do Município de Faxinal vem atender a demanda da comunidade para melhorias de trafegabilidade nos trechos que serão realizadas através da recuperação do atual pavimento e Tendo em vista que nosso Município possui um grande potencial turístico e está pleiteando junto ao Congresso Nacional o título de Capital Nacional das Cachoeiras esta obra vem a somar esforços na busca de um maior desenvolvimento econômico através de vias com maior qualidade e durabilidade, portanto esta obra é de fundamental importância para o nosso Município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Remendo Profundo	m ²	300,00	61	120
2	1	Reperfilamento	m ²	25.928,54	61	150
3	1	Ligantes Betuminosos	ton	87,78	61	150
5	1	Limpeza e pintura de meio fio	m	4.493,73	91	210
6	1	Sinalização	m ²	503,24	151	240

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	Obras e Instalações	-	R\$ 292.403,15
4440420000	Auxilio a municípios	R\$ 1.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R \$)	Município (R \$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

90	485.901,79	137.056,66	5.168,29
120	245.641,04	69.287,13	5.168,29
150	245.641,04	69.287,13	0,00
180	7.049,10	1.988,32	0,00
210	11.408,06	3.217,83	0,00
240	4.358,97	1.229,51	0,00
Sub-total	1.000.000,00	282.066,58	10.336,57
Total geral	1.292.403,15		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Faxinal, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 292.403,15 (duzentos e noventa e dois mil e quatrocentos e três reais e quinze centavos) sendo R\$ 10.336,57 (dez mil e trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) na forma de serviços e R\$ 282.066,58 (duzentos e oitenta e dois mil e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Local: Faxinal-Pr

Data: 08/11/2022

Ylson Alvaro Cantagallo
 CPF: 453.674.859-87
 PREFEITO MUNICIPAL

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações gráficas (Projetos);

Memória de cálculo;

Quadro de DMT;

Memorial Descritivo;

Planilha orçamentaria;

Cronograma Físico Financeiro;

ART – nº 1720225614140 (Fiscalização);

ART – nº 1720225611205 (projeto, orçamento e execução);

Relatório Fotográfico;

Declaração de dispensa de Licenciamento Ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHOREPERFILAGEM.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Yison Alvaro Cantagallo** em 18/11/2022 14:36, **Fernando Furiatti Saboia** em 24/11/2022 09:50.

Inserido ao protocolo **18.170.485-3** por: **Daniele Walter** em: 18/11/2022 12:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b3dd98850b83964037e17d2a78952908.