

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA76.950.070/0001-72		CNPJ: 76.950.070/0001-72	
Endereço: RUA VEREADOR HOMERO FRANCO, 851			
Cidade: CAMPINA DA LAGOA	CEP: 87345-000	DDD/Telefone: 44 35422303	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MILTON LUIZ ALVES		C.P.F. 151.227.199-34	
C.I./Órgão Expedidor: 1.063.738-4/SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA DUQUE DE CAXIAS		CEP: 87345-000	
Município: CAMPINA DA LAGOA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 999229611	
E-mail 1 : advmilton51@gmail.com E-mail 2 campinadalagoa@gmail.com		DDD/Telefone: 44 35422303	

2 – DO PROJETO						
2.1 Serviço		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO				
Pavimentação asfáltica sobre pedras poliédricas em vias urbanas		INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias			
2.2 Trecho						
SEGMENTO HOMOGÊNIO - BAIRRO	RUA	TRECHO	Coordenadas Iniciais (UTM)	Coordenadas Finais (UTM)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
SH -01 Residencial Mundo Novo	Gabriel Vilela Cansian	Wesley Ostruka x Guilherme H. Basaglia	E: 316537,95 N: 7280232,851	E: 316629,426 N: 7280027,9513	224,393	1.723,76
	Inácio de Moraes	Wesley Ostruka x Guilherme H. Basaglia	E: 316593,7258 N: 7280225,1337	E: 316674,5417 N: 7280055,4724	180,047	1.386,48

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

	Gabriel Lucas Federice	Wesley Ostruka	x	Guilherme H. Basaglia	E: 316639,3098 N: 7280253,3707	E: 316719,9728 N: 7280083,9158	180,25	1.486,50
	João Vitor Volpato	Wesley Ostruka	x	Guilherme H. Basaglia	E: 316684,5341 N: 7280281,6278	E: 316765,4616 N: 7280111,7838	180,51	1.485,16
	Ludmila Malena Assmen	Avenida das Industrias	x	Guilherme H. Basaglia	E: 317077,163 N: 7279803,0143	E: 316714,825 N: 7280341,0366	682,62	6.500,42
	Guilherme H. Basaglia	Gabriel Vilela Cansian	x	Ludmila Malena Assmen	E: 316554,2213 N: 7280204,9363	E: 316724,5338 N: 7280311,3351	200,787	1.557,44
	Carolina Titoto Diniz	Gabriel Vilela Cansian	x	Ludmila Malena Assmen	E: 316594,3302 N: 7280115,767	E: 316766,5767 N: 7280223,0244	202,958	1.528,37
	Wesley Edson Ostruka	Gabriel Vilela Cansian	x	Ludmila Malena Assmen	E: 316627,6993 N: 7280022,5669	E: 316808,6012 N: 7280134,0556	212,56	1.632,00
SH - 02 Residencial Lagoa Nova	Prolongamento Rua Vital Brasil	Avenida das Industrias	x	Final do Loteamento	E: 316743,2418 N: 7279503,5312	E: 316287,618 N: 7279627,7538	553,127	4.424,24
SH - 03 Jardim Fortaleza	Vital Brasil	Barão do Rio Branco	x	4 de Novembro	E: 317417,6819 N: 7278268,9252	E: 317368,9549 N: 7278364,8414	107,484	815,36
	Ivo de Deus França	Barão do Rio Branco	x	Fim da Rua	E: 317280,4712 N: 7278317,9413	E: 317366,0541 N: 7278143,2583	186,763	1.596,72
	4 de Novembro	Vereador Firmo de Souza	x	Barão do Rio Branco	E: 317247,5483 N: 7278170,3471	E: 317417,6819 N: 7278268,9252	195,673	1.627,17
SH - 04 JARDIM CENTRAL II	Simplicio de Souza Couto	Trav. Alm. Tamandaré	x	Benedito de Souza	E: 317142,1504 N: 7277947,7505	E: 317225,4222 N: 7277938,7733	83,689	818,33

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

	Acrineu Tavares	Simplicio de Souza Couto	E: 317199,8279 N: 7277941,5291	E: 317241,894 N: 7277386,9224	553,953	4.188,23
TOTAL →					3.744,81 m	30.770,18 m²

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Subsidiar o recape asfáltico de diversas vias da área urbana do município. É importante salientar que o município de Campina da Lagoa tem quase que em sua totalidade as vias pavimentadas, sejam de forma poliédricas ou pedra irregular, e que as vias solicitadas são para recape em CBUQ ao pavimento poliédrico em vias de ligação, que melhorarão significativamente o trânsito municipal.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	após a publicação no DIOE	60 dias após a publicação no DIOE
2	1	Pavimentação	M ²	30.770,180	61 dias	240 dias
4	1	Ligantes Betuminosos	t	140,600	61 dias	240 dias
3	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	926,260	61 dias	150 dias
5	1	Sinalização	m	1.297,700	211 dias	240 dias

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	R\$ 223.804,64
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.995.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	-
60	0,00	0,00	-
90	202.527,49	22.720,10	-
120	395.905,48	44.413,78	-
150	391.330,74	43.900,57	-
180	377.606,52	42.360,95	-
210	377.606,52	42.360,95	-
240	250.023,25	28.048,30	-
Sub-total	1.995.000,00	223.804,64	-
Total geral	2.218.804,64		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Campina da Lagoa, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 223.804,64 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Campina da Lagoa

Data : 07/06/2023

MILTON LUIZ ALVES:15122719934
Assinado de forma digital por MILTON LUIZ ALVES:15122719934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=21275478000102, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MILTON LUIZ ALVES:15122719934
Dados: 2023.06.13 14:28:20 -03'00'

Milton Luiz Alves

CPF: 151.227.199-34

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Projeto Básico
- Memorial descritivo
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração de dispensa Ambiental
- Relatório Fotográfico

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_trabalho_cv_corrigido.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 22/06/2023 13:49.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Milton Luiz Alves** em 13/06/2023 14:28.

Inserido ao protocolo **19.452.275-4** por: **Milton Luiz Alves** em: 13/06/2023 14:31.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3337144dff3abd2deb6418e3dbfa6789.