

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI		CNPJ: 75.654.574/0001-82	
Endereço: RUA CORONEL EMÍLIO GOMES, Nº 22			
Cidade: IRATI/PR	CEP: 84500-054	DDD/Telefone: (42) 3132-6100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JORGE DAVID DERBLI PINTO		C.P.F. 411.484.799-53	
C.I./Órgão Expedidor: 3.092.132-1 SSPR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI	
Endereço Residencial: RUA SÃO JORGE, 145 BAIRRO RIOZINHO		CEP:	
Município:	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99857-3000	
E-mail 1 : <a href="mailto:jorge.derbli@irati.pr.gov.br">jorge.derbli@irati.pr.gov.br</a> E-mail 2 : <a href="mailto:engenhairia@irati.pr.gov.br">engenhairia@irati.pr.gov.br</a>		DDD/Telefone: (42) 3132-6100	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
Pavimentação Asfáltica - Rua Henrique Meier, Rua Pacífico Borges, Rua Custódio Martins e Rua Silvério Doniak. 2º Alteração de Meta Física, Atualização de Data-Base do Orçamento e Prorrogação de Prazo - 180 dias.	<b>INICIO</b> Data de publicação no Diário Oficial do Estado	<b>TÉRMINO</b> 180 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
<b>EXTENSÃO TOTAL: 3173,21 m²</b> <b>ÁREA TOTAL: 492,70 m</b>  <b>Rua Custódio Martins:</b> Coordenada Inicial: E:533946,09 m N:7183741.37 m Coordenada Final: E: 534045.93 m N: 7183711.41 m  <b>Rua Pacífico Borges:</b> Coordenada Inicial: E: 534122.72 m N: 7183613.79 Coordenada Final: E: 534162.61 m N: 7183738.17  <b>Rua Henrique Meyer:</b> Coordenada Inicial: E: 533649.28 m N: 7183163.94 m Coordenada Final: E: 533468.64 m N: 7183161.40 m  <b>Rua Silvério Doniak:</b>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

Coordenada Inicial: E: 534054.60 m N: 7183634.96 m  
 Coordenada Final: E:534072.77 m N: 7183691.44 m  
 Área: 439,16 m<sup>2</sup>

### 2.3 – Justificativa socioeconômica

O município de Irati, vem somando esforços junto ao Governo do Estado para adequar diversas frentes de serviços. No entanto, há pavimentos que ainda se apresentam deteriorados em função do horizonte temporal sem intervenções que fizeram destes trechos um local de insegurança para o trânsito. Essas ruas são um importante elemento de conexão entre bairros, pois os civis utilizam as vias para as atividades de transporte escolar, atividades pertinentes ao comércio e demais funções sociais.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Serviços executados pela empresa vencedora da Licitação	Ud	01	01	16/04/2023
2	3.1	Licitação nova	Ud	01	01	60
4	3.3	Terraplenagem	Ud	01	61	120
3	3.3	Drenagem	Ud	01	61	120
5	3.4	Pavimentação	Ud	01	121	180
6	3.5	Ligantes Betuminosos	Ud	01	121	180
7	3.6	Sinalização	Ud	01	121	180

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 379.020,63
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 410.064,72	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Serviços executados pela empresa vencedora da Licitação	<u>217.800,60</u>	62.715,18	0,00
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	58.191,90	46.097,49	0,00
120	33.196,88	26.297,35	0,00
150	174.454,44	138.196,42	0,00
180	174.454,44	138.196,42	0,00
<b>Total 2º Aditivo</b>	<b>R\$ 789.085,35</b>		
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 1.069.601,13</b>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Irati, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ R\$ 410.064,72 (quatrocentos e dez mil, sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) na forma de pecúnia. O município já desembolsou R\$ 62.715,18 (sessenta e dois mil, setecentos e quinze reais e dezoito centavos referente a 1ª medição do Convênio.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (x) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Irati

Data : 03/05/2023

JORGE DAVID  
DERBLI  
PINTO:411484799  
53

Assinado de forma digital  
por JORGE DAVID DERBLI  
PINTO:41148479953  
Dados: 2023.05.04  
09:53:42 -03'00'

Jorge David Derbli Pinto  
Prefeito Municipal  
CPF: 411.484.799-53

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Orçamento
- Cronograma Físico-financeiro
- ART – Fiscalização
- Declaração de contrapartida
- Memorial Descritivo

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho..ADITIVO.IRATI.27.22.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 02/06/2023 10:32.

Inserido ao protocolo **20.196.964-6** por: **Maria Augusta Gadens** em: 04/05/2023 15:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**d6d6f6b747d7faf80bcf37dafca01f35**.