

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Siqueira Campos – Paraná		CNPJ: 76.919.083/0001-89	
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1.837 - Centro			
Cidade: Siqueira Campos	CEP: 84.940-000	DDD/Telefone: 43 3571-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Luiz Henrique Germano		C.P.F. 278.117.619-59	
C.I./Órgão Expedidor: 1.473.449-0 SSP/PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Rua Prefeito Horácio José Teixeira, 1506		CEP: 84940-000	
Município: Siqueira Campos	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9.9937-3333	
E-mail 1: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br E-mail 2: planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3571-1122	

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA NO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS- PR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 08/10/2023
2.1 SERVIÇO BALIZAMENTO NOTURNO	INICIO: Após a emissão da autorização de obra pela ANAC	TÉRMINO 08/10/2023

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

BALIZAMENTO NOTURNO NO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA

Coordenadas Iniciais: 620170/738131'9

Cabeceira Latitude Longitude

10 23°40'27.44"S 49°49'16.27"W

28 23°40'29.91"S 49°48'34.82"W

Área de Táxi

23°40'24.9"S 49°49'10.1"W

23°40'25.1"S 49°49'07.1"W

23°40'26.3"S 49°49'07.3"W

23°40'26.3"S 49°49'09.3"W

23°40'27.3"S 49°49'09.4"W

23°40'27.2"S 49°49'10.3"W

SALA DE ESPERA DO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA

Latitude 23°40'24.25"S

Longitude 49°49'8.32"O

2.3 – Justificativas socioeconômicas

A construção de Sala de espera no Aeroporto de Siqueira Campos, bem como a implantação de iluminação e sinalização de auxílio visual onde possibilitará a realização de decolagens e pousos no período noturno.

Ressaltando a importância do atendimento ao pleito, pois irá possibilitar aos empresários locais e visitantes realizarem voos não só pelo dia, mas também pela noite, sendo este um dos grandes problemas enfrentados atualmente, onde impede um maior crescimento econômico do Município e região.

Formulário**DFIL.001**

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
SALA DE ESPERA						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Realizado até 30/06/2023	08/10/2023
2	1	Serviços Preliminares	M²,M³	56,25	Realizado até 30/06/2023	30/07/2023
3	1	Infraestrutura	M²,M³,Kg	01	Realizado até 30/06/2023	30/07/2023
4	1	Superestrutura	M²,M³,Kg	01	Realizado até 30/06/2023	30/07/2023
5	1	Revestimento	M²	01	Realizado até 30/06/2023	30/09/2023
6	1	Piso	M, M²,M³	01	01/09/2023	30/09/2023
7	1	Esquadrias	Ud, M, M²	01	01/09/2023	30/09/2023
8	1	Cobertura	M²	118,57	Realizado até 30/06/2023	30/07/2023
9	1	Fachada	M²	01	01/09/2023	08/10/2023
10	1	Elétrica	M, Ud	01	01/09/2023	30/09/2023
11	1	Hidrosanitária	M, Ud	01	01/09/2023	30/09/2023
12	1	Acabamentos	M²,M³, Kg, Ud	01	01/09/2023	08/10/2023
BALIZAMENTO						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Realizado até 30/06/2023	08/10/2023
2	1	Luminária	Ud	01	01/09/2023	08/10/2023
3	1	Transformadores de isolamento	Ud	44	01/08/2023	30/09/2023
4	1	Kit conector	Ud	44	01/08/2023	30/09/2023
5	1	Cabos e acessórios	M, Cj	01	01/08/2023	30/09/2023
6	1	Serviços de infraestrutura	M, Ud	01	01/08/2023	30/09/2023
7	1	Sistema de aterramento	M, Ud	01	01/09/2023	08/10/2023
8	1	Casa de Força	Ud	01	01/08/2023	30/09/2023

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	–	R\$ 252.776,62
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.508.732,96	–

5 – CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 30/06/2023	R\$ 90.151,00	R\$ 15.104,11	0,00
30/07/2023	R\$ 57.454,04	R\$ 9.625,98	0,00
30/08/2023	R\$ 452.582,12	R\$ 75.826,66	0,00
30/09/2023	R\$ 692.561,05	R\$ 116.033,29	0,00
08/10/2023	R\$ 215.984,74	R\$ 36.186,59	0,00
Subtotal	R\$ 1.508.732,96	R\$ 252.776,62	0,00
Total geral	R\$ 1.761.509,58		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6

6 – DECLARAÇÕES DO PREFEITO

(6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Siqueira Campos, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 252.776,62 (Duzentos e cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) A execução do balizamento será iniciada após a emissão de autorização para realização de obra pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

(6.2)

Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Siqueira Campos/PR

Data: 26/07/2023

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
GERMANO:278 GERMANO:27811760959
11760959 Dados: 2023.07.26
13:23:06 -03'00'

Luiz Henrique Germano
Prefeito Municipal
CPF 278.117.609-59

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Orçamento
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÕES PELA CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Documento: **Plano.de.Trabalho.Siqueira.Campos.2.Aditivo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 28/07/2023 16:12.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Henrique Germano** em 26/07/2023 13:23.

Inserido ao protocolo **20.525.730-6** por: **Maria Augusta Gadens** em: 26/07/2023 14:14.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2dc0149bdd15f899a7601fddb06fc570.