

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
MUNICÍPIO DE ASTORGA		75743377/0001-30	
Endereço:			
AV DR. JOSÉ SOARES DE AZEVEDO, N° 48			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
ASTORGA	86.730-000	44-3234-8700	Direito Publico
Nome do Responsável:			C.P.F.
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA			650.818.209-97
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo :	
4.354.029-7 SSP-PR		Prefeita Municipal	
Endereço Residencial: Rua Bahia, 26			CEP: 86730-000
Município: Astorga	UF:	DDD/Celular:	
	Paraná	(44)	
E-mail 1 : gabinete@astorga.pr.gov.br			DDD/Telefone:
E-mail 2			(44) 3234-8700

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MARGINAL DA PR - 218	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS:		
Extensão 1,203 KM – PR 218		
Área – 10.283,85m ²		
Ponto inicial : E 427943.7838		
N 7431161.3824		
Final : 427943.7804 E		
7431117.5631 N		
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

O local se trata de parque Industrial já consolidado com diversas empresas que se encontram no local como cooperativas, concreteira, avícola, posto de gasolina entre outras. Existe grande movimentação de veículos e durante o período de chuva o local precisa de manutenção constante por tratar até de local de escoamento de safra. Visto que já existe galeria executada no trecho essa obra vai ser de grande valia para as empresas instaladas no local, bem como a população em geral da área urbana que se desloca e acessa o referido parque.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	Ud	01	61	120
4	1	Pavimentação	Ud	01	121	240
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	181	240
5	1	Drenagem	Ud	01	91	150
6	1	Sinalização	Ud	01	211	240
7	1	Serviços Complementares	Ud	01	211	240
8	1	Sinalização Provisória	Ud	01	61	90

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
07.002.15.451.00016.1.13	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	R\$ 375.429,18
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.094.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	R\$ 14.770,18	R\$ 1.792,23	
120	R\$ 536.312,23	R\$ 65.076,68	
150	R\$ 1.031.300,18	R\$ 125.139,04	
180	R\$ 361.630,14	R\$ 43.880,58	
210	R\$ 534.517,90	R\$ 64.858,96	
240	R\$ 615.469,37	R\$ 74.681,69	
Sub-total	3.094.000,00	375.429,18	
Total geral	3.469.429,18		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Astorga declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 375.429,18 (Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : (X) Administração direta () Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Astorga-PR,

Data : 16/11/2023

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

CPF: 650.818.209-97

Prefeita Municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas
Memorial descritivo
Quadro DMT
Orçamento
ARTs
Declaração Ambiental
Relatório fotográfico
Dimensionamento

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho_Astorga.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Suzie Aparecida Pucillo Zanatta** em 17/11/2023 10:40, **Jose Brustolin Neto** em 24/11/2023 13:26.

Inserido ao protocolo **20.255.720-1** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 17/11/2023 08:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ac16bc710f2d895bc73e8ac3f572c716.