

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Siqueira Campos – Paraná		CNPJ: 76.919.083/0001-89	
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1.837 - Centro			
Cidade: Siqueira Campos	CEP: 84.940-000	DDD/Telefone: 43 3571-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Luiz Henrique Germano		C.P.F. 278.117.619-59	
C.I./Órgão Expedidor: 1.473.449-0 SSP/PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Rua Prefeito Horácio José Teixeira, 1506		CEP: 84940-000	
Município: Siqueira Campos	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9.9937-3333	
E-mail 1: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br E-mail 2: planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3571-1122	

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA NO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS- PR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 08/10/2023
2.1 SERVIÇO <u>4º ADITIVO - Alteração de Projeto: Sala de Espera</u>	INICIO: Após a emissão da autorização de obra pela ANAC	TÉRMINO 24/02/2024
BALIZAMENTO NOTURNO NO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/6

Coordenadas Iniciais: 620170/738131'9

Cabeceira Latitude Longitude
10 23°40'27.44"S 49°49'16.27"W
28 23°40'29.91"S 49°48'34.82"W

Área de Táxi
23°40'24.9"S 49°49'10.1"W
23°40'25.1"S 49°49'07.1"W
23°40'26.3"S 49°49'07.3"W
23°40'26.3"S 49°49'09.3"W
23°40'27.3"S 49°49'09.4"W
23°40'27.2"S 49°49'10.3"W

SALA DE ESPERA DO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA
Latitude 23°40'24.25"S
Longitude 49°49'8.32"O

2.3 – Justificativas socioeconômicas

A construção de Sala de espera no Aeroporto de Siqueira Campos, bem como a implantação de iluminação e sinalização de auxílio visual onde possibilitará a realização de decolagens e pousos no período noturno.
Ressaltando a importância do atendimento ao pleito, pois irá possibilitar aos empresários locais e visitantes realizarem voos não só pelo dia, mas também pela noite, sendo este um dos grandes problemas enfrentados atualmente, onde impede um maior crescimento econômico do Município e região.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
SALA DE ESPERA						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	Realizado até 30/09/2023
2	1	Serviços Preliminares	M ² ,M ³	01	Realizado até 30/09/2023	30/11/2023
3	1	Infraestrutura	M ² ,M ³ ,Kg	01	01	Realizado até 30/09/2023
4	1	Superestrutura	M ² ,M ³ ,Kg	01	Realizado até 30/09/2023	30/11/2023
5	1	Revestimento	M ²	01	Realizado até 30/09/2023	31/01/2024
6	1	Piso	M, M ² ,M ³	01	Realizado até 30/09/2023	24/02/2024
7	1	Esquadrias	Ud, M, M ²	01	Realizado até 30/09/2023	31/01/2024
8	1	Cobertura	M ²	01	Realizado até 30/09/2023	24/02/2024
9	1	Fachada	M ²	01	01/01/2024	24/02/2024
10	1	Elétrica	M, Ud	01	01/11/2023	31/12/2023
11	1	Hidrosanitária	M, Ud	01	Realizado até 30/09/2023	30/11/2023
12	1	Acabamentos	M ² ,M ³ , Kg, Ud	01	Realizado até 30/09/2023	31/01/2024
BALIZAMENTO						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	Realizado até 30/09/2023
2	1	Luminária	Ud	01	01/01/2024	24/02/2024
3	1	Transformadores de isolamento	Ud	01	01/01/2024	24/02/2024
4	1	Kit conector	Ud	01	01/01/2024	24/02/2024
5	1	Cabos e acessórios	M, Cj	01	01/11/2023	31/12/2023
6	1	Serviços de infraestrutura	M, Ud	01	01/11/2023	31/12/2023
7	1	Sistema de aterramento	M, Ud	01	01/11/2023	31/12/2023
8	1	Casa de Força	Ud	01	01/11/2023	31/12/2023

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	–	R\$ 266.607,92
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.508.732,96	–

5 – CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 30/09/2023	R\$ 167.325,77	R\$ 29.568,10	0,00
31/10/2023	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	R\$ 479.290,54	R\$ 84.695,33	0,00
31/12/2023	R\$ 498.747,41	R\$ 88.133,56	0,00
31/01/2024	R\$ 182.764,61	R\$ 32.296,30	0,00
24/02/2024	R\$ 180.604,63	R\$ 31.914,61	0,00
Subtotal	R\$ 1.508.732,96	R\$ 266.607,92	0,00
Total geral	R\$ 1.775.340,88		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6	

6 – DECLARAÇÕES DO PREFEITO

(6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Siqueira Campos, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 266.607,92 (duzentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos).
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- A execução do balizamento será iniciada após a emissão de autorização para realização de obra pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

(6.2)

Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Siqueira Campos/PR

**LUIZ
HENRIQUE
GERMANO:2
7811760959**

Assinado de forma
digital por LUIZ
HENRIQUE
GERMANO:2781176095
9
Dados: 2023.11.08
15:34:54 -03'00'

Data: 08/11/2023

Luiz Henrique Germano
Prefeito Municipal
CPF 278.117.609-59

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6	

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Orçamento
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÕES PELA CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **4.ADITIVO.Siqueira.Campos.Plano.de.Trabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 17/11/2023 11:37.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Henrique Germano** em 08/11/2023 15:34.

Inserido ao protocolo **21.102.321-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 09/11/2023 13:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
71c3d025f032b0bce954765a8dad8d4e.