

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ		CNPJ: 76.247.345/0001-06	
Endereço: AV. PRES. TANCREDO DO ALMEIDA NEVES			
Cidade: TAPEJARA	CEP: 87430-000	DDD/Telefone: 44 3677-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE		C.P.F. 053.202.019-74	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA LIBERDADE, Nº 139 CENTRO		CEP: 87430-000	
Município: TAPEJARA	UF: Paraná	DDD/Celular: 44 99849-8436	
E-mail 1 : GABINETE@TAPEJARA.PR.GOV.BR E-mail 2 : RODRIGOTAPE@HOTMAIL.COM		DDD/Telefone: 44 3677-1223	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
<b>Pavimentação Asfáltica - Estrada Água da Onça e Vila Rural Santana de Tapejara, ETAPA 2</b>	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
<b>TOTAL:</b> Área de Pavimentação: 12.351,36 m <sup>2</sup> Extensão/metragem: 1.557,54 m		
<b>ESTRADA ÁGUA DA ONÇA:</b> Área de Pavimentação: 7.790,58 m <sup>2</sup> Extensão: 876,37 metros Coordenadas inicial: Latitude 23°43'48.89"S - Longitude 52°52'30.81"O Coordenadas final: Latitude 23°43'35.30"S - Longitude 52°52'46.56"O		
<b>RUA PROJETADA E:</b> Área de Pavimentação: 884,00 m <sup>2</sup>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

Extensão: 136,00 metros  
 Coordenadas inicial: Latitude 23°43'44.73"S - Longitude 52°52'35.47"O  
 Coordenadas final: Latitude 23°43'50.47"S- Longitude 52°52'35.05"O

**RUA PROJETADA F – TRECHO 2:**

Área de Pavimentação: 3.676,78 m<sup>2</sup>

Extensão: 545,17 metros

Coordenadas inicial: Latitude 23°43'35.30"S - Longitude 52°52'46.56"O

Coordenadas final: Latitude 23°43'51.16"S- Longitude 52°52'48.09"O

**2.3 – Justificativa socioeconômica**

POR SE TRATAR DE UMA ÁREA ONDE TEMOS MUITOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, QUE SOFREM EM PERIODOS DE CHUVAS, PREDOMINSE- EM NOSSA REGIÃO O SOLO “ARENITO CAIUA” EXTREMAMENTE SUSCETIVEL AO FENOMENO DE EROSIÃO, O QUE TEM OCORRIDO AO LONGO DO TEMPO. COM O CRESCIMENTO DAS CIDADE E A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SOLOS O FENOMENO TEM SE AGRAVADO. A EXPANSÃO DESTAS AREAS REQUER A EXECUÇÃO IMEDIATA DE OBRAS DE GALERIA, ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO.

A EFETICAÇÃO DESTE PROJETO PROPICIARA ECONOMIA AOS COFRES PUBLICOS REDUZINDO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS, AMPLIANDO A VIDA UTIL DE CONCERVAÇÃO, MELHORANDO A QUALIDADE E SEGURANÇA AOS USUARIOS E PRINCIPALMENTE AOS MORADORES DA LOCALIDADE, E AINDA CONTRIBUI COM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO E MELHORIA NO TRAFICO.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60 DIAS
2	1	Terraplenagem	M <sup>3</sup>	01	61	270
4	1	Pavimentação	T,M <sup>2</sup> ,M <sup>3</sup>	01	91	270
3	1	Ligantes Betuminosos	T	01	91	270
5	1	Drenagem	M,M <sup>2</sup> ,M <sup>3</sup> ,KG,	01	61	120

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

6	1	Serviços Complementares	M <sup>2</sup>	01	151	240
7	1	Sinalização	M <sup>2</sup> ,UD	01	181	300

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	R\$ 252.895,11
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.269.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	356.116,33	39.691,53	0,00
120	428.605,00	47.770,87	0,00
150	289.954,62	32.317,37	0,00
180	315.656,76	35.182,04	0,00
210	347.961,10	38.782,58	0,00
240	320.697,33	35.743,85	0,00
270	200.105,53	22.303,09	0,00
300	9.903,32	1.103,78	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 2.269.000,00</b>	<b>R\$ 252.895,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 2.521.895,11</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de TAPEJARA, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 252.895,11 (Duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e onze centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : TAPEJARA – PR Data : 29/11/2023

**RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE**

CPF: 053.202.019-74

Prefeito municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.Tapejara.29.11.23.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rodrigo de Oliveira Souza Koike** em 29/11/2023 15:41, **Jose Brustolin Neto** em 29/11/2023 18:06.

Inserido ao protocolo **17.474.503-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 29/11/2023 15:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**f730b541af5667d0043bdebcd15bb673**.