

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
MUNICÍPIO DE MARILENA		75.971.010/0001-73	
Endereço:			
RUA DANTE PASQUALETO, Nº 855			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
MARILENA	87960-000	(44) 3900-3910	Direito público Interno
Nome do Responsável:			C.P.F.
JOSÉ APARECIDO DA SILVA			586.790.579-61
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo:	
4.423.267-7 – SSP-PR		Prefeito municipal	
Endereço Residencial:			CEP:
RUA PORTO ALEGRE, Nº 1.071			87960-000
Município:	UF:	DDD/Celular:	
MARILENA	PR	(44) 98807-2137	
E-mail 1 : marilena@pref.pr.gov.br			DDD/Telefone:
E-mail 2 : zedopeixe11@hotmail.com			(44) 3900-3910

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica e com Bloco de Concreto Sextavado	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 600 Dias
2.2 Trecho		
Pavimentação da Estrada Municipal JB-90 e JB-80, ligando a sede do Município de Marilena-PR ao Porto Maringá, Distrito Ipanema.		
TRECHO 1: JB-090 - Porto São José EXTENSÃO: 3.744,00 M.L. ÁREA: 48.345,75 M²		
TRECHO 2: Rotatória. EXTENSÃO: 196,00 M.L. ÁREA: 3.423,18 M²		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

TRECHO 3: JB-080 - Porto Maringá.
EXTENSÃO: 5.360,00 M.L.
ÁREA: 69.402,18m²

TRECHO 4: Via Condomínios.
EXTENSÃO: 1.767,76 M.L.
ÁREA: 30.295,48 M²

TRECHO 5: Via Bloco Sextavado.
EXTENSÃO: 723,43 M.L.
ÁREA: 5.089,22 M²

EXTENSÃO TOTAL: 11.791,19 M.L.
ÁREA TOTAL: 156.555,81 M²

Coordenadas Geográfica: JB-090 – Porto São José
Início: N 7484926.94 E 290129.6092
Final: N 7486690.7015 E 286888.6320

Coordenadas Geográfica: Rotatória
Início: N 7486854.5163 E 287387.6932
Final: N 7486854.5163 E 287387.6932

Coordenadas Geográfica: JB-080 – Porto Maringá
Início: N 7486893.7686 E 287326.5866
Final: N 7491823,7489 E 286785,6567

Coordenadas Geográfica: Via Condomínios
Início: N 7491066,7180 E 286598,7612
Final: N 7490974,8862 E 284899,4476

Coordenadas Geográfica: Via Condomínios
Início: N 7490974,8862 E 284899,4476
Final: N 7491535.1152 E 284684.1718

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

2.3 – Justificativa socioeconômica

O projeto justifica-se com as ações de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e drenagem da estrada municipal, proporcionando conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos, valorização dos imóveis e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e colaboradores que trabalham na manutenção, limpeza e recuperação da estrada no estado atual. A pavimentação asfáltica no trecho contemplado é de suma importância para toda população da sede e do Distrito, visto que é um ponto de grande tráfego e turístico. Além de reduzir o tempo de percurso, a possibilidade de ocorrência de acidentes, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente, qualidade de vida da população, geração de empregos, aquecimento econômico e investimentos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Administração Local e Instalação do Canteiro de Obras	ud	01	61	600
3	1	Mobilização de Equipamentos e Mão de Obra	ud	01	61	75
4	1	Terraplenagem	m³	172.882,90	61	420
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	3.244,00	61	540
6	1	Pavimentação	m²	156.555,81	211	480
7	1	Ligantes Betuminosos	t	1.524,56	211	480
8	1	Sinalização	m	11.791,19	391	600
9	1	Serviços Complementares	m²	12.857,78	511	585
10	1	Desmobilização de Equipamentos e Mão de Obra	ud	01	585	600

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 60.725.448,51	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	3.242.121,44	0,00	
120	2.890.624,15	0,00	
150	2.310.813,13	0,00	
180	3.871.544,04	0,00	
210	3.779.117,23	0,00	
240	4.435.892,35	0,00	
270	4.911.230,25	0,00	
300	5.463.008,56	0,00	
330	4.096.560,58	0,00	
360	5.255.797,50	0,00	
390	4.581.011,13	0,00	
420	4.687.995,91	0,00	
450	2.665.719,25	0,00	
480	3.378.075,65	0,00	
510	1.515.282,36	0,00	
540	1.654.960,83	0,00	
570	894.330,70	0,00	
600	1.091.363,45	0,00	

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

Sub-total	60.725.448,51		
Total geral	R\$ 60.725.448,51		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Marilena-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao Fiscal do Convênio, este deve atender aos apontamentos realizados no Memo. nº 073/2024-ERCAIUÁ/SRNOROE do DER/PR (fls. 1320/1322, mov. 304), com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. 6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista Local: Marilena-PR Data: 11/12/2024 JOSE APARECIDO DA SILVA:58679057991 Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DA SILVA:58679057991 Dados: 2024.12.11 09:12:32 -03'00' JOSÉ APARECIDO DA SILVA CPF: 586.790.579-91 PREFEITO MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores: 1. PROJETO BÁSICO; 2. MEMORIAL DESCRITIVO; 3. ART PROJETO E ORÇAMENTO; 4. ART FISCALIZAÇÃO;

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

- 5. ORÇAMENTO;
- 6. RELATÓRIO TOGRÁFICO;
- 7. DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS;
- 8. TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MODELOS E DAS TABELAS DE REFERÊNCIA;
- 9. DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS FÍSICOS;
- 10. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalhoConvenioPavim.PortoMaringa_11122024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 19/12/2024 15:12.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Aparecido da Silva** em 11/12/2024 09:12.

Inserido ao protocolo **18.152.719-6** por: **Daniele Walter** em: 11/12/2024 14:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
97b2228af36938a3b53a5d25ecd6ee58.