

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
Município de Siqueira Campos – Paraná		76.919.083/0001-89	
Endereço:			
RUA MARECHAL DEODORO, 1.837 - CENTRO			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade Jurídica:
Siqueira Campos	84.940-000	43 3571-1122	Direito Público
Nome do Responsável:		C.P.F:	
LUIZ HENRIQUE GERMANO		278.117.619-59	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo:	
1.473.449-0 SSP/PR		Prefeito municipal	
Endereço Residencial:		CEP:	
RUA PREFEITO HORÁCIO JOSÉ TEIXEIRA, 1506		84940-000	
Município:	UF:	DDD/Celular:	
Siqueira Campos	Paraná	(43) 9.9937-3333	
E-mail 1: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br		DDD/Telefone:	
E-mail 2: planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br		(43) 3571-1122	

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO SANTA IZABEL	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Rua Joel Leite		
Coordenadas iniciais: -23.679320, -49.831495.		
Coordenadas finais: -23.678404, -49.832444.		
Extensão: 132,92 m		
Área: 1.213,68 m²		
Prof. Aristarcho Pereira do Nascimento		
Coordenadas iniciais: -23.678778, -49.832757.		
Coordenadas finais: -23.679653, -49.831872.		
Extensão: 133,19 m		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

Área: 1.154,95 m²

São Vicente

Coordenadas iniciais: -23.679064, -49.833167.

Coordenadas finais: -23.679977, -49.832225.

Extensão: 132,91 m

Área: 1.154,90 m²

Vereador Manoel Barbosa e Silva

Coordenadas iniciais: -23.679357, -49.833574.

Coordenadas finais: -23.680289, -49.832604.

Extensão: 131,82 m

Área: 1.115,07 m²

Francisco Custodio de Melo

Coordenadas iniciais: -23.679952, -49.833397.

Coordenadas finais: -23.678460, -49.831705.

Extensão: 244,05 m

Área: 1.375,04 m²

Luiz Antônio Castilho

Coordenadas iniciais: -23.679026, -49.831738.

Coordenadas finais: -23.678742, -49.831406.

Extensão: 47,92 m

Área: 341,00 m²

Extensão total: 822,81 m.

Área total: 6.354,64 m²

2.3 – Justificativa socioeconômica

A pavimentação asfáltica nas ruas do Bairro Santa Izabel é fundamental tanto do ponto de vista social quanto econômico. Sob a perspectiva social, a obra visa melhorar a qualidade de vida dos moradores ao proporcionar um ambiente mais seguro, limpo e acessível. Reduzirá os transtornos causados por condições precárias da via, promovendo a segurança dos pedestres e motoristas, e incentivará a integração comunitária. Do ponto de vista

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/5

econômico, a pavimentação asfáltica impulsionará o desenvolvimento local. Ao facilitar o acesso, a rua torna-se mais atrativa para o comércio local, estimulando o crescimento econômico da região. Além disso, a valorização imobiliária resultante contribuirá para a sustentabilidade financeira dos moradores e atrairá potenciais investidores, favorecendo a prosperidade econômica da área.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	Ud	01	91	120
4	1	Pavimentação	Ud	01	91	180
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	121	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	91	120
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	121	180
7	1	Sinalização	Ud	01	181	210
8	1	Administração Local	Ud	01	91	210
9	1	Instalação do canteiro	Ud	01	91	120
10	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	91	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 148.414,64
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.330.000,00	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	R\$ 610.317,84	R\$ 68.105,34	0,00
150	R\$ 326.953,94	R\$ 36.484,78	0,00
180	R\$ 261.915,34	R\$ 29.227,12	0,00
210	R\$ 130.812,88	R\$ 14.597,40	0,00
Sub-total	R\$ 1.330.000,00	R\$ 148.414,64	0,00
Total geral	R\$ 1.478.414,64		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Siqueira Campos, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 148.414,64 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d)O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. 6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista Mista (breve detalhamento):

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

Local: Siqueira Campos/PR	LUIZ HENRIQUE GERMANO:27811760959 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE GERMANO:27811760959 Dados: 2025.04.30 15:57:46 -03'00'	Data : 30/04/2025
Luiz Henrique Germano CPF: 278.117.609-59 Prefeito municipal		

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_de_trabalho_Atualizacao.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 14/05/2025 15:48.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Henrique Germano** em 30/04/2025 15:57.

Inserido ao protocolo **20.345.196-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 05/05/2025 10:55.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
707882e832266a9d949fae97ccb5e55c.