

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI		CNPJ: 76.285.345/0001-09	
Endereço: AVENIDA AMAZONAS – Nº 500, CENTRO			
Cidade: MANDAGUARI	CEP: 86975-000	DDD/Telefone: (44) 3233-8400	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO			C.P.F. 539.360.609-59
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA GOMERCINDO BORTOLANZA, Nº 1059			CEP: 86975-000
Município: MANDAGUARI	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99961-0711	
E-mail 1 : gabinete@mandaguari.pr.gov.br E-mail 2 :			DDD/Telefone: (44) 3233-8400

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Execução de 3 obras de arte especial para acesso a PR444 que corta o perímetro urbano do município de Mandaguari, as obras são compostas de 1 interseção em desnível – trincheira e 2 interseções em desnível – Viaduto.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 1287 Dias (1052 dias + 235 dias do presente aditivo)
2.2 Trecho		
INFORMAÇÕES DOS TRECHOS:		
INTERSEÇÃO 01 (viaduto) – CAFEZAL – RODOVIA: HERMINIO ANTONIO PENNACCHI, TRECHO: 444DE0033EPR – ACESSO A MANDAGUARI ENTRADA BR376, SUBTRECHO: KM 34+400M COM EXTENSÃO TOTAL DE 420,00 METROS. COORDENADAS: E 431555,410 – N 7399412,880		
INTERSEÇÃO 02 (viaduto) – SUBESTAÇÃO COPEL – RODOVIA: HERMINIO ANTONIO PENNACCHI, TRECHO: 444DE0033EPR – ACESSO A MANDAGUARI ENTRADA BR376, SUBTRECHO: KM 35+600M COM EXTENSÃO TOTAL DE 1000,00 METROS. COORDENADAS: E 430837,119 – N 7399896,246		
INTERSEÇÃO 03 (trincheira) – ESTRADA ALEGRE – RODOVIA: HERMINIO ANTONIO PENNACCHI, TRECHO: 444DE0033EPR –		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

ACESSO A MANDAGUARI ENTRADA BR376, SUBTRECHO: KM 38+200M COM EXTENSÃO TOTAL DE 630,00 METROS.
COORDENADAS: E 428670,983 – N 7400254,723

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Essa obra é de extrema importância para a população do município de Mandaguari, visto que já foram perdidas várias vidas nesse trecho da PR444 que corta o município, sendo esse o principal motivo para execução das obras, salvar vidas, pois os locais designados para execução das obras são pontos onde a grande volume de tráfego (ônibus escolares, veículos de passeio, veículos de carga, moradores da zona rural...). É uma obra aguardada a muito tempo pela população, que poderá contar com uma maior segurança para realizar a travessia da PR444. Outro fator importante será a possibilidade de expandir a área industrial para a região da PR444, onde já temos algumas empresas inseridas, porém com a realização das obras e a maior segurança para acesso ao outro lado da rodovia, muitas empresas e proprietários de lotes já sinalizaram o interesse em investir na região após a conclusão das obras.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Realizado até 31/05/2025	Realizado até 31/05/2025
2	1	Terraplenagem	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	120 dias (aditivo) 28/02/2026
3	1	Pavimentação	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	235 dias (aditivo) 23/06/2026
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	235 dias (aditivo) 23/06/2026
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	235 dias (aditivo) 23/06/2026
6	1	Obras de Arte Especiais	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	235 dias (aditivo) 23/06/2026
7	1	Contenções	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	120 dias (aditivo) 28/02/2026
8	1	Sinalização	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	235 dias (aditivo) 23/06/2026

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

9	1	Sinalização Provisória	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	180 dias (aditivo) 30/04/2026
10	1	Serviços Complementares	Ud	03	Realizado até 31/05/2025	235 dias (aditivo) 23/06/2026
11	1	Iluminação	Ud	03	120 dias (aditivo) 28/02/2026	235 dias (aditivo) 23/06/2026
12	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	03	04/12/2023	235 dias (aditivo) 23/06/2026

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
11494490510000	Obras e Instalações	-	R\$ 1.908.051,50
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 23.831.163,24	-
		Valor total: Estado	Valor total: Município
		R\$ 23.831.163,24	R\$ 1.908.051,50

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 30/06/2023	R\$ 11.327.466,18	R\$ 906.938,05	R\$ 0,00
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 769.915,60	R\$ 61.643,60	R\$ 0,00
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 960.952,37	R\$ 76.939,03	R\$ 0,00
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 865.478,84	R\$ 69.294,41	R\$ 0,00
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 745.441,51	R\$ 59.684,07	R\$ 0,00

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

01/11/2025 a 30/11/2025 (30 dias – aditivo)	R\$ 1.058.659,18	R\$ 84.761,96	R\$ 0,00
01/12/2025 a 31/12/2025 (60 dias – aditivo)	R\$ 1.186.040,62	R\$ 94.960,81	R\$ 0,00
01/01/2026 a 31/01/2026 (90 dias – aditivo)	R\$ 964.328,05	R\$ 77.209,31	R\$ 0,00
01/02/2026 a 28/02/2026 (120 dias – aditivo)	R\$ 949.603,66	R\$ 76.030,39	R\$ 0,00
01/03/2026 a 31/03/2026 (150 dias – aditivo)	R\$ 791.627,35	R\$ 63.381,96	R\$ 0,00
01/04/2026 a 30/04/2026 (180 dias – aditivo)	R\$ 825.450,55	R\$ 66.090,02	R\$ 0,00
01/05/2026 a 31/05/2026 (210 dias – aditivo)	R\$ 755.234,17	R\$ 60.468,12	R\$ 0,00
01/06/2026 a 23/06/2026 (235 dias – aditivo)	R\$ 2.630.965,16	R\$ 210.649,27	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 23.831.163,24	R\$ 1.908.051,50	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 25.739.214,74		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Mandaguari, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 1.908.051,50 (um milhão, novecentos e oito mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia já foi entregue ao fiscal do Convênio.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Mandaguari, Paraná Data : 14/08/2025

IVONEIA DE ANDRADE
APARECIDO
FURTADO:53936060959

Assinado de forma digital por
IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO
FURTADO:53936060959
Dados: 2025.08.18 15:28:26 -03'00'

IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
CPF: 539.360.609-59
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

TODOS os documentos técnicos apresentados para a formalização do presente aditamento FAZEM PARTE DO PLANO DE TRABALHO.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoAtualizado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 17/09/2025 18:43.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ivoneia de Andrade Aparecido Furtado** em 18/08/2025 15:28.

Inserido ao protocolo **21.969.229-3** por: **Ivoneia de Andrade Aparecido Furtado** em: 18/08/2025 15:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

ae40bb8bcd59e490619bb186fe02ae1f.