

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL		CNPJ: 95.684.536/0001-80	
Endereço: RUA PERNAMBUCO 501			
Cidade: LARANJAL-PR	CEP: 85275-000	DDD/Telefone: (42) 3645-1149	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: MAYCON LOPES SIMIONI		C.P.F.: 070.805.019-03	
C.I./Órgão Expedidor: 10065395-8		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Pernambuco		CEP: 85.275-000	
Município: Laranjal	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 98409 1747	
E-mail 1: mayyconlopessimioni@gmail.com		DDD/Telefone: (42) 3645 1149	
E-mail 2: pmlaranjal@gmail.com			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Execução de ponte em aduelas pré-moldadas em concreto armado em conjunto com laje alveolar, na comunidade da Pedra branca, denominada Ponte do Rio das Conchas.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
Ponte com extensão de 11,00 metros e largura de 7,00 metro, nas coordenadas 25° 1' 6" S 52° 26' 23" W.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Trazendo trafegabilidade para a comunidade da Pedra Branca sendo que a estrada é rota de transporte para escolas, rota de escoamento da produção agrícola, e para os moradores da comunidade ajudando-os para melhor locomoção dos cidadãos beneficiando de forma direta além de promover a substituição da atual passagem que gera insegurança e risco aos transeuntes.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	2	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	61	120
4	2	Sinalização Provisória	Ud	01	61	90
5	2	Sinalização	Ud	01	91	120
6	2	Serviços Complementares	Ud	01	91	120
7	2	Adequação de Estradas	Ud	01	91	120
8	2	Administração Local e instalação do canteiro	Ud	01	61	120
9	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	120

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
04.122.0401.1-070 4.0.00.00.00.00	Contrapartida	-	R\$ 20.126,73
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 476.859,33	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0	0
60	0,00	0	0
90	103.287,39	0	18.383,73
120	373.571,94	0	1.743,00
Sub-total	476.859,33		20.126,73
Total geral	496.986,06		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Laranjal, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 20.126,73 (vinte e um mil, cento e vinte e seis reais e setenta e três centavos) na forma de execução de serviços.

b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 410200, 404300, 706600 e 452010 do orçamento constante na fl. 154 a159, Mov. 70.

Local: Laranjal

Data: 10/11/2025

MAYCON LOPES
SIMIONI

Assinado de forma digital por MAYCON LOPES SIMIONI

Dados: 2025.11.11 14:21:51-0300

Maycon Lopes Simioni

CPF: 070.805.019-03

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Autorização Ambiental 63057;
6. ART nº 1720254377487
7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos
8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **4.1PlancodeTrabalhorev11.11.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/11/2025 09:18.

Inserido ao protocolo **23.950.932-0** por: **Danilo Neves** em: 11/11/2025 14:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: