

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Formulário | | DFIL.001 | |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 1/5 | |

| 1 - DADOS CADASTRAIS | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--|
| Entidade Proponente: MUNICIPIO DE RONDON PR | | CNPJ: 75.380.071/0001-66 | |
| Endereço: AV. PARANA, N° 664 | | | |
| Cidade: RONDON/PR | CEP: 87800000 | DDD/Telefone: 443672-1162 | Personalidade Jurídica: Direito Público |
| Nome do Responsável: ROBERTO APARECIDO CORREDATO | | C.P.F: 548.223.009-00 | |
| C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR | | Cargo: Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: AV. CEARÁ, N°1993 | | CEP: 87800000 | |
| Município: RONDON | UF: Paraná | DDD/Celular: (44) 9.9828.3410 | |
| E-mail 1: roberto.corredato@rondon.pr.gov.br | | DDD/Telefone: (44) 9.9907-8095 | |
| E-mail 2: robertocorredato@gmail.com | | | |

| 2 - DO PROJETO | | |
|---|---|---------------------|
| 2.1 Serviço | Período de Execução do Convênio | |
| Implantação da estrada de ligação entre São Manoel do Paraná e a PR-492. | INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO 450 Dias |
| 2.2 Trecho | | |
| Implantação da estrada de ligação entre São Manoel do Paraná e a PR-492, inclusive implantação de acesso à PR-492 no km 36+978 m (trecho RIO IVAÍ - ENTR. PR-180 (RONDON)) Extensão: 8.218,38 metros, Área: 115.057,32 m ² , coordenadas Inicial UTM (E) = 332270.92; UTM (N) = 7431087.53, coordenadas finais UTM (E) = 329431.13; coordenais UTM (N) = 7419052.00 | | |
| 2.3 – Justificativa socioeconômica | | |
| A implantação da pavimentação do trecho que interliga o Município de São Manoel do Paraná ao Município de Rondon, com ligação final à PR-492, na região Noroeste do Estado do Paraná, justifica-se pela sua elevada relevância socioeconômica e estratégica para o desenvolvimento regional. Trata-se de um corredor viário que atende | | |

| | |
|--|-----------------|
| Formulário | DFIL.001 |
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 2/5 |

diretamente diversas indústrias e a população, além de propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e unidades de prestação de serviços, sendo fundamental para o escoamento da produção agroindustrial e para o transporte de insumos e mercadorias. A pavimentação proporcionará melhoria significativa na mobilidade e na segurança viária, reduzindo custos logísticos, tempo de deslocamento e desgaste de veículos, o que impacta positivamente a competitividade das empresas locais e regionais. Ademais, a obra contribuirá para o fortalecimento do comércio local promovendo maior integração econômica entre os municípios e ampliando o fluxo de pessoas e serviços. Do ponto de vista social, a intervenção resultará em melhores condições de tráfego para trabalhadores, estudantes e usuários de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, além de garantir trafegabilidade. Dessa forma, a pavimentação do trecho consolida-se como investimento estruturante, capaz de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, gerar emprego e renda e elevar a qualidade de vida da população da região Noroeste do Paraná

| 3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------|----------------|---------|
| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | Licitação e Contratação | Ud | 01 | 00 | 90 |
| 2 | 1 | Terraplenagem | Ud | 01 | 91 | 391 |
| 4 | 1 | Drenagem e Obras de Arte Correntes | Ud | 01 | 121 | 451 |
| 3 | 1 | Galerias Celulares | Ud | 01 | 151 | 361 |
| 5 | 1 | Pavimentação | Ud | 01 | 151 | 451 |
| 6 | 1 | Ligantes Betuminosos | Ud | 01 | 301 | 451 |
| 7 | 1 | Sinalização Viária | Ud | 01 | 181 | 451 |
| 8 | 1 | Serviços Complementares | Ud | 01 | 91 | 451 |
| 9 | 1 | Iluminação | Ud | 01 | 91 | 451 |
| 10 | 1 | Administração local | Ud | 01 | 91 | 451 |
| 11 | 1 | Canteiro de Obras | Ud | 01 | 91 | 151 |

| | |
|--|-----------------|
| Formulário | DFIL.001 |
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 3/5 |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------|----|----|----|-----|
| 12 | 1 | Mobilização e Desmobilização | Un | 01 | 91 | 451 |
|----|---|------------------------------|----|----|----|-----|

***Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

| 4 - PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| 44404200 | Auxílio a municípios | R\$ 45.762.618,94 | - |

| 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Dias | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 1.854.138,06 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.112.552,17 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 4.232.885,29 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 4.629.189,80 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.916.202,43 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 3.811.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 4.269.589,98 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 4.619.089,48 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 4.085.992,37 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.764.759,67 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 3.937.988,64 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.528.540,05 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | R\$ 45.762.618,94 | 0,00 | 0,00 |
| Total geral | R\$ 45.762.618,94 | | |

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rondon/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Rondon/PR

Data : 16/12/2025

ROBERTO APARECIDO
CORREDATO:
54822300900

Assinado digitalmente por ROBERTO APARECIDO CORREDATO:
54822300900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital, OU=15769640000138,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB - CPF A3, OU=
(em branco), CN=ROBERTO APARECIDO CORREDATO:54822300900
Razão: Sou eu o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.16 14:45:00-03'00'
Fonte Reader Versão: 10.1.4

Roberto Aparecido Corredato
CPF: 548.223.009-00
PREFEITO MUNICIPAL

7 - OBSERVAÇÕES

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas;
- Memorial Descritivo;
- Quadro com as Distâncias Médias de Transporte – DMT;
- Planilhas de Cálculo de BDI;
- Orçamento;
- Cronograma físico-financeiro;
- ART referente a orçamento e projeto;
- ART referente a fiscalização;
- Relatório fotográfico;
- Cronograma físico-financeiro;
- Declaração de contrapartida;
- Declarações:
 - Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos projetos.
 - Termo de responsabilidade de utilização dos modelos e das tabelas de referência.
 - Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **plano_de_trabalho_convenio.R02.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 18/12/2025 15:21.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Roberto Aparecido Corredato** em 16/12/2025 14:49.

Inserido ao protocolo **24.556.205-5** por: **Daniele Walter** em: 16/12/2025 15:19.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: