

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/7

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		CNPJ: 77.721.363/0001-40	
Endereço: RUA SÃO PAULO, 80			
Cidade: ORTIGUEIRA	CEP: 84.350-000	DDD/Telefone: (42)3438-1148	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: ARY DE OLIVEIRA MATTOS		C.P.F.: 177.582.899-91	
C.I./Órgão Expedidor: SESP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: ROD BR 376, 845		CEP: -----	
Município: ORTIGUEIRA	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (42)99936-5210	
E-mail 1: GABINETE@ORTIGUEIRA.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (42)3438-1148	
E-mail 2:			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Pavimentação em CBUQ da estrada do Poço Comprido, trecho entre a BR-376 e o Poço Comprido, com uma extensão de 9,54km.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 330 dias
2.2 Trecho		
Trecho entre a BR-376 e a localidade do Poço Comprido, com uma extensão de 9,54km.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) censo2022, aproximadamente 45% da população do Município de Ortigueira vivem e desenvolvem suas atividades laborais no meio rural.		
Assim, há grande concentração de esforços do poder público municipal a fim de garantir que a população que reside no interior no Município tenha acesso aos serviços essenciais, entre eles estradas que tenha condições de trafegabilidade.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/7

Diante disso, o Município postula asfaltar as estradas que ligam a sede ao interior, buscando auxílio da SEIL a fim de garantir a efetiva execução da obra da Pavimentação em CBUQ da estrada do Poço Comprido, trecho entra a BR-376 E O Poço Comprido, com uma extensão de 9,54km

Esta obra busca beneficiar os produtores rurais das regiões de Caetê, Caetê Mirim, Lajeado Seco, Caratinguetá, Tigre 2, Caetê Estação, Poço Comprido, Vista Alegre, Assentamento Maila Sabrina e Pinhalzinho.

O trecho em questão também desempenha um papel fundamental no transporte escolar, com a circulação de 31 linhas de Ônibus Escolares que atendem mais de 180 alunos, assegurando o acesso às instituições de ensino.

Além disso, a estrada contribui significativamente para o turismo rural na localidade de Caetê, onde apesar da simplicidade das construções, os detalhes deixam evidente a origem ucraniana desta comunidade, que mantém viva muitas tradições e cultura do povo do leste europeu, potencializando o desenvolvimento econômico local e incentivando o empreendedorismo rural.

3 - METAS				
Metas	Descrição	Unidade	Quantitativo	Descrição
1	Etapas previas de licitação/ contratação	Und	01	Elaboração de processo administrativo licitatório com todos os documentos aprovados, de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 10.086/2022
2	Terraplenagem	Und	01	Conjunto de serviços destinados a modelar o terreno natural para que ele adquira a forma, a resistência e as condições adequadas para receber a estrutura do pavimento.
3	Pavimentação	Und	01	A etapa de pavimentação corresponde ao conjunto de serviços destinados à execução das camadas estruturais e de revestimento que formarão a superfície de rolamento, garantindo conforto, segurança e durabilidade ao tráfego.
4	Ligantes Betuminosos	Und	01	Os ligantes betuminosos são materiais derivados do petróleo utilizados na pavimentação de rodovias com a função principal de unir (aglomerar) os agregados minerais, formando uma estrutura coesa, resistente e impermeável no pavimento.
5	Drenagem e Obras de Artes Correntes	Und	01	A etapa de drenagem corresponde ao conjunto de serviços destinados a captar, conduzir e dar destino adequado às águas pluviais (chuvas), de forma a proteger a estrutura da via e garantir sua durabilidade e segurança.
6	Sinalização	Und	01	A etapa de sinalização ao conjunto de serviços destinados a orientar, advertir e regulamentar o uso da via pelos usuários, garantindo segurança, fluidez do tráfego e organização da circulação.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/7

7	Sinalização Provisória	Und	01	A etapa de sinalização provisória corresponde ao conjunto de serviços destinados a orientar, advertir e regulamentar o uso da via durante o período da execução da obra
8	Serviços Complementares	Und	01	Compreendem serviços como remoção de cercas, execução de passeio (calçada marginal a via para trânsito de pedestres), ciclovia (faixa destinada ao trânsito de veículos em duas rodas sem propulsão a motor, exemplo bicicletas)
9	Administração Local	Und	01	A etapa de administração local corresponde ao conjunto de atividades de gestão, coordenação e suporte operacional realizados diretamente no canteiro de obras
10	Canteiro de Obras	Und	01	A etapa de canteiro de obras corresponde ao conjunto de providências destinadas à implantação, organização e manutenção da infraestrutura necessária para a execução da obra no local, funcionando como a base operacional de todos os serviços. É uma fase inicial e essencial, pois garante as condições logísticas, técnicas e administrativas para o desenvolvimento adequado da obra.
11	Mobilização e Desmobilização	Und	01	A etapa de mobilização e desmobilização em uma obra corresponde ao conjunto de atividades necessárias para instalar a estrutura operacional no início dos serviços (mobilização) e, ao final, retirar e desativar essa estrutura (desmobilização). É uma etapa de caráter logístico e operacional, fundamental para viabilizar o início e o encerramento adequado da obra.

4 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Ud	01	0	90
2	2	TERRAPLENAGEM	Ud	01	91	120
3	3	PAVIMENTAÇÃO	Ud	01	121	270
4	4	LIGANTES BETUMINOSO	Ud	01	121	270
5	5	DRENAGEM E OAC	Ud	01	121	270

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/7

6	6	SINALIZAÇÃO	Ud	01	211	330
7	7	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	Ud	01	91	120
8	8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Ud	01	301	330
9	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Ud	01	91	330
10	10	CANTEIRO DE OBRAS	Ud	01	91	120
11	11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Ud	01	91	330

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

5 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 20.724.488,06	-
-	-	-	-

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,0	-	
60	0,0	-	
90	0,0	-	
120	R\$ 757.515,73	-	
150	R\$ 3.522.109,15	-	
180	R\$ 3.522.109,15	-	
210	R\$ 3.522.109,15	-	
240	R\$ 3.993.022,44	-	
270	R\$ 3.993.022,46	-	
300	R\$ 604.564,34	-	

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/7

330	R\$ 810.035,64	-	
Sub-total	R\$ 20.724.488,06	-	
Total geral	R\$ 20.724.488,06		

7 – PARÂMETROS DE AFERIÇÃO DAS METAS		
Nº Meta	Meta	Parâmetro para aferição do cumprimento
1	Etapas previas de licitação/ contratação	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da publicação do edital e a publicação do extrato do contrato firmado com a empresa vencedora do processo licitatório.
2	Terraplenagem	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
3	Pavimentação	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
4	Ligantes Betuminosos	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
5	Drenagem	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
6	Sinalização	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
7	Sinalização Provisória	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
8	Serviços Complementares	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
7	Administração Local	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
8	Canteiro de Obras	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.
9	Mobilização e Desmobilização	A aferição do cumprimento se dará com a comprovação da execução dos serviços pela empresa executora contratada pela Prefeitura e validados pela fiscalização do município.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6/7

8 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

8.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Guamiranga Estado do Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho;
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

8.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Curitiba

Data: 09/04/2026

Assinado digitalmente por ARY DE OLIVEIRA MATTOS:17758289991
Nº C=BR; C=CP-Brasil; OU=AC SOLLITI; CN=Ary de Oliveira Mattos; OU=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA; CN=ARY DE OLIVEIRA MATTOS:17758289991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 10:10:48-03'00"
Estat: PDF; Revoked: Versão: 10.1.10

ARY DE OLIVEIRA MATTOS:17758289991
Ary de Oliveira Mattos
CPF: 177.582.899-91
Prefeito municipal

9 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- 9.1 Projeto Executivo (plantas, perfis, seções-tipo, memorial descritivo, etc): (mov. 264 a 294)
- 9.2 Planilha Orçamentária Sintética 8013-2: (mov.303)
- 9.3 Dispensa de Licenciamento Ambiental: (mov. 295)
- 9.4 ARTs
 - ART nº 1720261246856– Fiscalização (mov. 291);
 - ART nº 1720261360942 – Projeto e Orçamento (mov.292)

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	7/7

9.5 Cronograma Físico Financeiro

9.6 Declaração de Dispensa de Contrapartida.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO_DE_TRABALHO_ORTIGUEIRA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 10/04/2026 10:24.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ary de Oliveira Mattos** em 09/04/2026 10:10.

Inserido ao protocolo **24.818.901-0** por: **Luciana Briel Pereira** em: 10/04/2026 09:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: