

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ		CNPJ: 78.069.143/0001-47	
Endereço: RUA CANTÚ, 180			
Cidade: ALTAMIRA DO PARANÁ-PR	CEP: 85.280-114	DDD/Telefone: (44) 3755-1142	Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO
Nome do Responsável: ELZA APARECIDA DA SILVA		C.P.F.: 804.125.609-53	
C.I./Órgão Expedidor: 5.770.361-0/SESP-PR		Cargo: PREFEITA MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AV. JAIME CANET, 74		CEP: 85.280-100	
Município: ALTAMIRA DO PARANÁ	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (44) 9.9747-4080	
E-mail 1: pmaltamiradoparaná@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 9.9747-4080	
E-mail 2: pmaltamira.engenharia@gmail.com			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Ponte em aduelas pré-moldadas em concreto armado	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
Ponte com extensão de 7,00m que passa pela estrada BELA FONTE , sobre o Rio Bela Fonte , coordenadas 24°50'53.4"S 52°41'16.6"W; 24°50'53.2"S 52°41'16.4"W; 24°50'53.4"S 52°41'16.2"W; 24°50'53.5"S 52°41'16.4"W , no Município de Altamira do Paraná/PR.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Necessidade da obra para garantir a travessia sobre o Rio Bela Fonte , em ponte com extensão de 7,00m , localizada na estrada BELA FONTE , no município de Altamira do Paraná/PR. A via é utilizada para transporte escolar, deslocamento da população e escoamento da produção agrícola, sendo fundamental para a mobilidade da comunidade rural.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

A intervenção proporcionará melhores condições de trafegabilidade e segurança, assegurando o acesso contínuo durante todo o ano, reduzindo prejuízos econômicos e promovendo o desenvolvimento local.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UD	01	0	90
2	2	Terraplenagem	UD	01	91	150
3	2	Obras de Arte Especiais	UD	01	91	150
4	2	Sinalização	UD	01	121	150
5	2	Sinalização Provisória	UD	01	91	120
6	2	Adequação de Estradas	UD	01	121	150
7	2	Administração Local	UD	01	91	150
8	2	Instalação do canteiro	UD	01	91	150
9	2	Mobilização e Desmobilização	UD	01	91	150

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 336.909,62	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0	0
60	0,00	0	0
90	0,00	0	0
120	90.326,53	0	0
150	246.583,09	0	0
Sub-total	336.909,62	0	0
Total geral	336.909,62		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de **Altamira do Paraná**, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Altamira do Paraná/PR

Data: 07/abril/2026

ELZA APARECIDA DA SILVA:80412560953
Assinado de forma digital por
ELZA APARECIDA DA
SILVA:80412560953
Dados: 2026.04.07 15:37:11 -03'00'

Elza Aparecida da Silva
CPF: 804.135.609-53
Prefeita Municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética 7978/2;
5. Autorização Ambiental 62938; Processo nº. 24.292.247-6.
6. ART nº 1720256558985
7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos
8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **12.4.1Plano de Trabalho.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 22/04/2026 16:58 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **23.871.923-2** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 07/04/2026 15:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: