

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE MARILENA		CNPJ: 75.971.010/0001-73	
Endereço: RUA DANTE PASQUALETO, Nº 855			
Cidade: MARILENA	CEP: 87960-000	DDD/Telefone: (44) 3900-3910	Personalidade jurídica Direito público Interno
Nome do Responsável: CÉLIO LELIS DA MATA			C.P.F. 040.621.419-06
C.I./Órgão Expedidor: 8.741.091-9 – SSP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA IVAÍ, Nº 408			CEP: 87960-000
Município: MARILENA	UF: PR	DDD/Celular: (44) 99870-9500	
E-mail 1 : marilena@pref.pr.gov.br E-mail 2 :			DDD/Telefone: (44) 3900-3910

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica e com Bloco de Concreto Sextavado	INICIO 23/12/2024	TÉRMINO 15/08/2026
2.2 Trecho		
Pavimentação da Estrada Municipal JB-90 e JB-80, ligando a sede do Município de Marilena-PR ao Porto Maringá, Distrito Ipanema.		
TRECHO 1: JB-090 - Porto São José EXTENSÃO: 3.744,00 M.L. ÁREA: 48.345,75 M ²		
TRECHO 2: Rotatória. EXTENSÃO: 196,00 M.L. ÁREA: 3.423,18 M ²		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

TRECHO 3: JB-080 - Porto Maringá.

EXTENSÃO: 5.360,00 M.L.

ÁREA: 69.402,18m²

TRECHO 4: Via Condomínios.

EXTENSÃO: 1.767,76 M.L.

ÁREA: 30.295,48 M²

TRECHO 5: Via Bloco Sextavado.

EXTENSÃO: 723,43 M.L.

ÁREA: 5.089,22 M²

EXTENSÃO TOTAL: 11.791,19 M.L.

ÁREA TOTAL: 156.555,81 M²

Coordenadas Geográfica: JB-090 – Porto São José

Início: N 7484926.94 E 290129.6092

Final: N 7486690.7015 E 286888.6320

Coordenadas Geográfica: Rotatória

Início: N 7486854.5163 E 287387.6932

Final: N 7486854.5163 E 287387.6932

Coordenadas Geográfica: JB-080 – Porto Maringá

Início: N 7486893.7686 E 287326.5866

Final: N 7491823,7489 E 286785,6567

Coordenadas Geográfica: Via Condomínios

Início: N 7491066,7180 E 286598,7612

Final: N 7490974,8862 E 284899,4476

Coordenadas Geográfica: Via Condomínios

Início: N 7490974,8862 E 284899,4476

Final: N 7491535.1152 E 284684.1718

2.3 – Justificativa socioeconômica

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

O projeto justifica-se com as ações de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e drenagem da estrada municipal, proporcionando conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos, valorização dos imóveis e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e colaboradores que trabalham na manutenção, limpeza e recuperação da estrada no estado atual. A pavimentação asfáltica no trecho contemplado é de suma importância para toda população da sede e do Distrito, visto que é um ponto de grande tráfego e turístico. Além de reduzir o tempo de percurso, a possibilidade de ocorrência de acidentes, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente, qualidade de vida da população, geração de empregos, aquecimento econômico e investimentos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	Janeiro/2025	Março/2025
2	1	Administração Local e Instalação do Canteiro de Obras	ud	01	Julho/2025	Agosto/2026
3	1	Mobilização de Equipamentos e Mão de Obra	ud	01	Julho/2025	Agosto/2026
4	1	Terraplenagem	m ³	172.882,90	Julho/2025	Mai/2026
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	3.244,00	Julho/2025	Abril/2026
6	1	Pavimentação	m ²	156.555,81	Novembro/2025	Mai/2026
7	1	Ligantes Betuminosos	t	1.524,56	Novembro/2025	Mai/2026
8	1	Sinalização	m	11.791,19	Junho/2026	Julho/2026
9	1	Serviços Complementares	m ²	12.857,78	Julho/2025	Julho/2026
10	1	Desmobilização de Equipamentos e Mão de Obra	ud	01	Agosto/2026	Agosto/2026

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 60.725.448,51	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
OBRA			
Data	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
23/12/2024	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	1.896.179,82	0,00	0,00
31/08/2025	2.507.160,95	0,00	0,00
30/09/2025	3.371.506,58	0,00	0,00
31/10/2025	3.382.911,30	0,00	0,00
30/11/2025	3.152.268,86	0,00	0,00
31/12/2025	584.014,96	0,00	0,00
31/01/2026	1.094.461,14	0,00	0,00
28/02/2026	867.105,31	0,00	0,00
31/03/2026	15.924.274,59	0,00	0,00
30/04/2026	10.360.472,90	0,00	0,00
31/05/2026	3.034.824,97	0,00	0,00
30/06/2026	1.447.246,91	0,00	0,00

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

31/07/2026	1.828.311,78		
15/08/2026	216.435,53	0,00	0,00
Total	49.667.175,60	0,00	0,00
SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO			
	Estado (R\$)	Município (R\$)	
Total	11.058.272,91	0,00	
TOTAL GERAL			
	Estado (R\$)	Município (R\$)	
	60.725.448,51	0,00	

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Marilena-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:	
a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.	
b) O município adotar, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.	
6.2) Forma de execução: () Administração direta (X) Contratação () Mista	
Local: Marilena-PR	Data: 06/04/2026
CELIO LELIS DA MATA:04062141906	Assinado de forma digital por CELIO LELIS DA MATA:04062141906 Dados: 2026.04.10 10:28:38 -03'00'
CÉLIO LELIS DA MATA CPF: 040.621.419-06 PREFEITO MUNICIPAL	

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. PROJETO EXECUTIVO;
2. ART PROJETO E ORÇAMENTO;
3. ART FISCALIZAÇÃO;
4. QUADRO DE VARIAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS;
5. DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS;
6. TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MODELOS E DAS TABELAS DE REFERÊNCIA;
7. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **5.PlanoTrabalhoConvenioPavim.PortoMaringa_.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Celio Lelis da Mata** em 10/04/2026 10:28.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 06/05/2026 15:00 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **25.255.393-2** por: **Celio Lelis da Mata** em: 10/04/2026 10:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: