

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Campo Mourão:		CNPJ: 75.904.524/000-01	
Endereço: RUA BRASIL 1487 - CENTRO			
Cidade: Campo Mourão	CEP: 87301-140	DDD/Telefone: (44) 3518-1144	Personalidade Jurídica: Direito Público Prefeito Municipal
Nome do Responsável: João Douglas Fabrício			C.P.F: 606.115.379-15
C.I./Órgão Expedidor: 4.209.756-0 SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Santa Cruz, 1086 – Apartamento 1401 Edifício Embaixador - Centro			CEP: 87300-440
Município: Campo Mourão	UF: Paraná	DDD/Celular:	
E-mail 1: prefeito@campomourao.pr.gov.br E-mail 2: prefeitodouglasfabricio23@gmail.com			DDD/Telefone: (44) 3518-1195

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 360 Dias
RECAPE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.2 Trecho		
RUA 27 DE DEZEMBRO – Est. 0+00 A 92+05,727		
EXTENSÃO TOTAL: 1.845,727 M		
ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: 4.773,00 M²		
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 25.124,04 m²		
ÁREA TOTAL: 29.897,04 m²		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

Coordenadas UTM – DATUM SIRGAS 2000 – MC 51° W

TRECHO	PI (Ponto Inicial)		PF (Ponto Final)	
	Este	Norte	Este	Norte
Av. 27 de Dezembro	356.452,604	7.338.754,996	357.263,189	7.337.096,789

2.3 – Justificativa socioeconômica

A Avenida 27 de Dezembro é uma via de grande importância para o Município de Campo Mourão, exercendo papel estratégico na mobilidade urbana, o trecho compreendido do Jardim Paulino até a BR-369 configura-se como um importante corredor de acesso, sendo amplamente utilizado, mas encontra-se da seguinte forma: trecho da via precisa ser recapado, outra parte precisa de drenagem e pavimentação asfáltica, essas necessidades ocasionam sérios transtornos tais como dificuldades de trafegabilidade, principalmente em períodos chuvosos, aumento do risco de acidentes, danos aos veículos, formação excessiva de poeira em períodos secos. O recape, a drenagem e a pavimentação dessa via proporcionarão melhoria significativa no acesso à rodovia, promovendo maior segurança viária, fluidez no tráfego e integração eficiente entre o perímetro urbano e a malha rodoviária regional. A obra também facilitará o escoamento da produção local, o deslocamento de trabalhadores e o atendimento de serviços públicos essenciais, como transporte escolar, coleta de resíduos e atendimentos de emergência. A obra em questão é uma ação de elevado interesse público, atendendo a uma demanda da comunidade e fortalecendo o desenvolvimento urbano e sustentável do Município de Campo Mourão.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Administração Local	ud	01	61	360
3	1	Instalação do Canteiro	ud	01	61	90
4	1	Mobilização	ud	01	61	360
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	5.987,49	61	270
6	1	Terraplenagem	m³	16.785,74	91	240

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/5

7	1	Pavimentação	m²	29.897,04	121	330
8	1	Ligantes Betuminosos	ton	230,44	121	330
9	1	Serviços Complementares	m²	4.947,07	211	360
10	1	Sinalização	m	1.845,727	301	360

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a Municípios	R\$ 10.101.038,50	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	-	-	
60	-	-	
90	R\$ 665.663,71	-	-
120	R\$ 705.934,00	-	-
150	R\$ 1.361.174,16	-	-
180	R\$ 1.568.920,06	-	-
210	R\$ 1.568.920,06	-	-
240	R\$ 1.279.888,60	-	-
270	R\$ 1.197.192,29	-	-
300	R\$ 781.700,47	-	-
330	R\$ 589.442,39	-	-
360	R\$ 382.222,76	-	-
Sub-total	R\$ 10.101.038,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 10.101.038,50		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

b) O Município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretendo início dos serviços.

d) Se necessário, providenciará as desapropriações pertinentes, bem como o pagamento das respectivas indenizações.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Campo Mourão

Data: 28/05/2026

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 606.115.379-15

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Projeto de Drenagem;
Projeto Geométrico;
Projeto de Sinalização;
Representações Gráficas;
Memorial Descritivo e Dimensionamento - Drenagem;
Memorial Descritivo e Dimensionamento - Pavimento;
Memorial de Cálculo dos Quantitativos.
Orçamento;
Quadro com as Distâncias Médias de Transporte - DMT
Planilhas de Cálculo de BDI
Planilhas de Custos Indiretos
Relatório Fotográfico
ART de Projeto;
ART de Fiscalização;
Cronograma Físico-Financeiro
Licenciamento Ambiental
Declarações:
- Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos projetos.
- Termo de responsabilidade de utilização dos modelos e das tabelas de referência.
- Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.R01.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Joao Douglas Fabricio** em 28/05/2026 16:39, **Jose Brustolin Neto** em 01/06/2026 09:44.

Inserido ao protocolo **25.407.517-5** por: **Daniele Walter** em: 28/05/2026 16:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: