

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL		CNPJ: 95.684.536/0001-80	
Endereço: Rua Pernambuco, centro, número 501			
Cidade: Laranjal-PR	CEP: 85275-000	DDD/Telefone: (42) 3645-1149	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Maycon Lopes Simioni		C.P.F: 070.805.019-03	
C.I./Órgão Expedidor: 100653958 SESP PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PRAÇA CENTRAL, S/N CENTRO		CEP: 85275-000	
Município: Laranjal-Pr	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 98409-1747	
E-mail 1: mayconlopessimioni@gmail.com		DDD/Telefone:	
E-mail 2			

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de ponte com aduelas pré-fabricadas, laje alveolar, cabeceiras pré-moldadas e concreto armado	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 dias
2.2 Trecho		
Ponte sobre o Rio Sandú na Comunidade de Chapadão, com 10,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura.		
Coordenadas Geograficas: - 24°48'13.09" S x - 52° 25'7.32" W		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Faz necessária devido às condições precárias da atual estrutura, que está comprometendo a segurança e a mobilidade da população local, especialmente nos dias chuvosos. Com a execução da nova ponte, garantiremos melhorias significativas na infraestrutura viária e no escoamento da produção agropecuária da região.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	150
2	2	Serviços Preliminares	Ud	01	151	180
3	2	Terraplenagem	Ud	01	151	180
4	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	151	210
5	2	Sinalização	Ud	01	181	210
6	2	Serviços Complementares	Ud	01	151	180
7	2	Administração Local	Ud	01	151	210
8	2	Canteiro de Obras	Ud	01	151	210
9	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	151	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
33903000000	4.0.00.00.00.00	-	R\$ 4.758,76
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 509.946,01	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
150	0,00	0,00	0,00
180	40.654,73	0,00	R\$ 4.758,76
210	469.291,28	0,00	0,00
Sub-total	509.946,01	0,00	R\$ 4.758,76
Total geral	514.704,77		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Laranjal, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 4.758,76 (quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) na forma de execução de serviços. b) A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 791591, 631000, 401000 e 410200 do orçamento constante na fl. 184, Mov. 84.

Local: Laranjal

MAYCON LOPES
SIMIONI:070805
01903

Assinado de forma digital
por MAYCON LOPES
SIMIONI:07080501903
Dados: 2026.07.02
15:16:08 -03'00'

Data : 02/07/2026

Maycon Lopes Simioni
CPF: 070.805.019-03
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Autorização Ambiental 64559; Processo nº. 258865758.
6. ART nº 1720261438585
7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **4.1PlanodeTrabalho2906.11.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 07/07/2026 16:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Maycon Lopes Simioni** em 02/07/2026 15:16.

Inserido ao protocolo **25.665.353-2** por: **Danilo Neves** em: 02/07/2026 16:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: