



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente:		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO		76.331.941/0001-70	
Endereço:			
AVENIDA MINAS GERAIS, 301 - CENTRO			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
CORNÉLIO PROCÓPIO	86.300-003	43-3520-8000	Direito Publico
Nome do Responsável:			C.P.F.
RAPHAEL DIAS SAMPAIO			918.203.409-53
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo :	
5019470-1 – SSP/PR		PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial:			CEP:
RUA PADRE JOSÉ KANDZIORA - 148			86.300-090
Município:	UF:	DDD/Celular:	
CORNÉLIO PROCÓPIO	Paraná	(43) 99149-1004	
E-mail 1: raphs@br10.com.br			DDD/Telefone:
E-mail 2: semplacp@gmail.com			(43) 3520-8000

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR	INICIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	270 Dias
2.2 Trecho		
Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR		
Trecho da obra:		
PR-525 – Subtrecho: ENTR. PR-526 (N. AMÉRICA DA COLINA) - 525S0010EPR / ENTR.BR-369		
Área e Extensão:		
4.197,11 m² - aproximadamente 600 m (KM 1,420 a 1,720)		
Coordenadas (UTM):		
Pontual no KM 1,500: 527183.70 m E; 7428104.30 m S		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A revitalização do acesso viário no trecho em questão, justifica-se proporcionar maior segurança viária, redução de custos e tempo de deslocamento, melhoria do acesso a serviços de saúde, educação e comércio, além de gerar empregos diretos e indiretos durante sua execução, com efeito positivo sobre a economia local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	90
2	1	Terraplenagem	m3	9.414,30	91	150
3	1	Pavimentação	m2	4.197,11	121	270
4	1	Ligantes Betuminosos	t	35,23	121	270
5	1	Sinalização	m2	442,11	91	270
6	1	Serviços Complementares	m2	386,70	241	270
7	1	Drenagem	Ud	01	91	150
8	1	Iluminação	Ud	32	151	270
9	1	Administração Local	Ud	01	91	270
10	1	Canteiro de Obras	Ud	01	91	120
11	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	91	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Demais assinaturas na folha 615a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **cad0cb5b86af564409285f651292f5ca**



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
06.001.15.451.0004.1.128	4.4.90.51.00.00.00.00	-	R\$ 105.732,30
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.008.913,60	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	292.530,04	15.396,32	0,00
150	327.566,50	17.240,34	0,00
180	348.314,16	18.332,33	0,00
210	348.314,16	18.332,32	0,00
240	348.314,16	18.332,32	0,00
270	348.874,60	18.098,66	0,00
Sub-total	R\$ 2.008.913,60	R\$ 105.732,30	0,00
Total geral	R\$ 2.114.645,90		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cornélio Procópio, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:	
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 105.732,30 (Cento e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. e) A emissão da ordem de serviço fica condicionada a apresentação da Licença para Implantação/Modificação de Acesso emitida pelo DER/PR com data compatível com o cronograma, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.	
6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista	
Mista (breve detalhamento) :	
Local : Cornélio Procópio	Data : 25/08/2026
RAPHAEL DIAS Assinado de forma digital por RAPHAEL DIAS SAMPAIO:918 DIAS 20340953 SAMPAIO:91820340953 RAPHAEL DIAS SAMPAIO CPF: 918.203.409-53 Prefeito Municipal	



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **7.2.PlanodeTrabalho.rev2026.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 09/09/2026 16:30 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: