

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO		CNPJ: 76.245.042/0001-54	
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 494, Centro			
Cidade: JATAIZINHO-PR	CEP: 86.210-430	DDD/Telefone: (43) 3259-1456	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: WILSON FERNANDES		C.P.F.:446.664.119-68	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Av. Presidente Getúlio Vargas, 494		CEP: 86.210-000	
Município: Japira	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 43 999340879	
E-mail 1: jataizinho@jataizinho.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3259-1456	
E-mail 2: engenharia@jataizinho.pr.gov.br			

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Execução de Ponte Pré-moldada com aduelas em concreto armado	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 90 Dias
2.2 Trecho		
LOCAL: Seção água das Flores, Sobre Ribeirão Jataizinho, Jataizinho – PR. LARGURA: 7,00m EXTENSÃO: 10,00 m. COORDENADAS: 23°16'14.44"S 50°57'46.98"O		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
A implantação da ponte sobre o Ribeirão Jataizinho justifica-se pela necessidade de garantir o tráfego seguro dos moradores da Seção Água do Paredão e das demais famílias da área rural. Atualmente, o trecho conta com uma transposição em madeira que demanda constantes intervenções de manutenção devido à fadiga natural do material		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

empregado. Essa vulnerabilidade estrutural compromete diretamente a segurança e a regularidade do itinerário do transporte escolar, além de impactar negativamente o escoamento da produção local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	0	60
2	2	Terraplenagem	m³	399	61	90
3	2	Obras de Arte Especiais	m	7	61	90
4	2	Sinalização	un	2	61	90
5	2	Sinalização Provisória	m²	0,5	61	90
6	2	Administração Local e instalação do canteiro	un	1	61	90
7	2	Mobilização e Desmobilização	un	1	61	90

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
15.451.0010-2055	3.3.39.00.00	-	R\$ 12.660,20
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 448.123,36	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 448.123,36	R\$ 0,00	R\$ 12.660,20
Subtotal	R\$ 448.123,36	R\$ 0,00	R\$ 12.660,20
Total geral	R\$ 460.783,56		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jataizinho-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 8.857,09 (oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e nove centavos) na forma de execução de serviços. b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

e)O processo licitatório fica condicionada a apresentação da Licença Ambiental, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 413000 e 791591 do orçamento constante na fl. 118, Mov. 112.

Local: Jataizinho-PR

WILSON

FERNANDES

S:44666411

968

Assinado de forma
digital por WILSON
FERNANDES:44666
411968
Dados: 2026.05.27
09:24:49 -03'00'

Data: 21/05/2026

Wilson Fernandes

CPF: 446.664.119-68

Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Projeto: Representações Gráficas, Memorial Descritivo, Quadro com as Distâncias Médias de Transporte – DMT, Planilhas de Cálculo de BDI e Planilhas de Cálculo de BDI;
- Orçamento;
- Cronograma físico-financeiro;
- ART nº 1720260632485 referente a projeto, orçamento, fiscalização e execução;

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

- Relatório fotográfico;
- Cronograma físico-financeiro;
- Declaração de contrapartida;
- Declarações:
- Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos projetos.
- Termo de responsabilidade de utilização dos modelos e das tabelas de referência.
- Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos.

8 - Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025).

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoAtualizadoassinado.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Wilson Fernandes** em 27/05/2026 09:24.

Inserido ao protocolo **24.932.357-8** por: **Josmai Roberto de Oliveira Junior** em: 01/06/2026 09:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: