



Prefeitura Municipal de Mallet

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A pavimentação destes pontos atenderá mais de 150 famílias, proporcionando melhores e mais seguras condições de tráfego.

Estes locais são de grande importância para o escoamento da produção agrícola e madeireira, por serem trechos que ligam o interior rural à área urbana.

O prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco em especial, além de melhorar as condições supracitadas também ligará a cidade ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), que em dias de eventos a um grande Fluxo de veículos e pessoas neste percurso.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Placa De Sinalização C/ Pelicula Refletiva	M2	6	1º Mês	1º Mês
1	1.2	Suporte De Madeira 3" X 3" P/Placa De Sinalização	UM	4	1º Mês	1º Mês
2	2.1	Escarificação, Regularização compac. Subleito	M2	36.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.2	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	M2	36.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.3	Extração, carga, transporte, assentamento do cordão lat. Pedra p/ pavimento poliédrico	M	12.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pavimento poliédrico	M2	36.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.5	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	M2	36.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.6	Compactação de pavimento poliedrico	M2	36.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav poliédrica	M2	12.000,00	1º Mês	12º Mês
2	2.8	Enleivamento da contenção lateral	M2	6.000,00	1º Mês	12º Mês



Prefeitura Municipal de Mallet

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
82000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA	1.776,48	1.776,48	0
82100	SUORTE DE MADEIRA 3" X 3" P/PLACA DE SINALIZAÇÃO	344,36	344,36	0
50000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	80.280,00	80.280,00	0
53260	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIEDRICO	122.400,00	122.400,00	0
53520	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO DO CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	97.560,00	97.560,00	0
52145	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	642.240,00	642.240,00	0
53265	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	88.200,00	88.200,00	0
53270	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	12.600,00	12.960,00	0
57510	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV POLIÉDRICA	13.320,00	13.320,00	0
80000	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	41.340,00	41.340,00	0
TOTAL GERAL		R\$ 1.100.060,84	R\$ 1.100.060,84	R\$ 0,00

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
1ºMes/ANO	2ºMes/ANO	3ºMes/ANO	4ºMes/ANO	5ºMes/ANO	6ºMes/ANO
93.615,84	91.495,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00
7ºMes/ANO	8ºMes/ANO	9ºMes/ANO	10ºMes/ANO	11ºMes/ANO	12ºMes/ANO
91.495,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
0	0	0	0	0	0
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
0	0	0	0	0	0



Prefeitura Municipal de Mallet

6 – Declaração do Prefeito Municipal



www.mallet.pr.gov.br
mallet@mallet.pr.gov.br

Declaro, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Mallet - Paraná

Data: 14/08/ 2013


Prefeito Municipal de Mallet - PR
Rogério da Silva Almeida
PREFEITO MUNICIPAL
MALLET - PR

7 – Aprovação pela Concedente (Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)


Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/ 2013.

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, ____


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20133190295
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO (CPF:046.879.459-02)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-126972/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

CPF/CNPJ:
75.654.666/0001-36

Endereço: RUA MAJOR ESTEVÃO 180 CENTRO
CEP: 84570000 MALLET PR Fone: 42 35421204
Local da Obra: ESTRADAS RURAIS 0
ZONA RURAL - MALLET PR

Quadra: Lote:
CEP: 84570000

Tipo de Contrato 5 VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAAMENTO
Serviços 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
contratados 130 OUTROS

Dimensão 36000 M2

Dados Compl. 0

Guia N
ART Nº
20133190295

Data Início 14/08/2013
Data Conclusão 14/08/2014

Vlr Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 373

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE UMA
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (PEDRAS IRREGULARES) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MALLET PR, SENDO
ESTAS:

-PROLONGAMENTO DA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO: ESTRADA MUNICIPAL CHARQUEADA = 18.210,00M²
-PROLONGAMENTO DA RUA XV DE NOVEMBRO: ESTRADA MUNICIPAL SAÍDA PARA COLÔNIA 3 = 9.474,00M²
-RUA PEDRO PRZYBYSZ: ESTRADA MUNICIPAL SAÍDA PARA CHOVEDEIRA = 3.732,00M²
-RUA JOÃO ZAIONS: ESTRADA MUNICIPAL SAÍDA PARA SANTA CRUZ DO RIO CLARO = 4.584,00M²
TOTALIZANDO = 36.000,00M²

Insp.: 4940
14/08/2013
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Autenticação Mecânica