




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ



1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ				CNPJ: 75741330/0001-37	
Endereço: PRAÇA DOS TRES PODERES Nº 500					
Cidade: IVAIPORÃ	PR	CEP: 86870-000	DDD/Telefone: 043 3472 7413	FAX: 043 3472 4600	E. A.-Esfera Administra tiva: Municipal
Conta Corrente: 28084-4	Banco: 001	Agência: 28084-4	Praça de Pagamento: Ivaiporã		
Nome do Responsável: LUIZ CARLOS GIL				C.P.F. 375.014.459-15	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR	Cargo: ADMINISTRADOR	Função: PREFEITO MUNICIPAL		Matricula:	
Endereço Residencial: AVENIDA SOUZA NAVES Nº 2000				CEP: 86.870-000	
Município: IVAIPORÃ		UF: PR	DDD/Celular: 043 9643.2228		
E-mail: controladoria@ivaipora.pr.gov.br				DDD/Telefone: 043 3472 1315	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Obras de Recape Asfáltico	INÍCIO	TÉRMINO
	Após publicação no D.O. E.	5 meses após publicação no D.O.E.
Identificação do Objeto		
Obras de Recape Asfáltico com CBUQ		
JUSTIFICATIVA DO PROJETO		
<p>Ivaiporã é um município localizado na Região do Vale do Ivaí no Estado do Paraná a 398 km da Capital Curitiba, com uma população de 31.344 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, sendo que deste total 4.947, com o IDH de 0,764 residem na zona rural. Tem aproximadamente 431,05 Km² de território onde sua superfície é praticamente zona rural. O presente projeto se propõe o recape asfáltico com CBUQ de 4.440,00, metros lineares na pavimentação asfáltica da Estrada do Jacutinga, onde liga o município a sede do Município de Ivaiporã ao distrito do Jacutinga, na qual encontram-se a grande parte dos produtores da agricultura familiar, que atenderão como apoio e incentivo ao aumento da produção leiteira da bovinocultura. Tendo em vista aos projetos desenvolvidos em nosso município, na Agropecuária, em especial na produção de leite, vimos através do presente apresentar algumas das nossas necessidades para a atividade, principalmente no que se refere a atender uma comunidade de mais de 1.200 famílias de pequenos produtores da agricultura familiar, com baixo poder aquisitivo onde a economia base e a pecuária leiteira que necessita desta estrada para isso esse convênio facilitar o transporte de passageiros, alunos e principalmente a produção agrícola.</p>		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
[Handwritten Signature]


3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Mobilização e desmobilização	GB	1,0	após publicação no D.O.E. 120 dias	30 dias 150 dias
	02	Placa de obra	M ²	4,50	após publicação no D.O.E	5 dias
	03	Limpeza da pista	M ²	26.640,00	30 dias	150 dias
	04	Pintura de ligação	M ²	26.640,00	30 dias	150 dias
	05	Reperfilamento / tapa buraco	TON	732,55	após publicação no D.O.E	120 dias
	06	Recape asfáltico com CBUQ	TON	2.144,52	30 dias	150 dias
	07	Fornecimento de CAP 5070 para reperfilamento	TON	41,76	após publicação no D.O.E	120 dias
	08	Fornecimento de CAP 5070 para recape asfáltico	TON	122,24	30 dias	150 dias
	09	Emulsão RR-1C	TON	15,98	30 dias	150 dias
	10	Melhoria ambiental	GB	1,00	90 dias	150 dias

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
	RECAPE ALSFALTICO COM CBUQ	729.193,61	629.733,61	36.460,00
TOTAL GERAL		729.193,61	629.733,61	36.460,00

[Handwritten Signature]

06

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE 629.733,61					
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
41.056,69	169.421,04	169.421,04	176.628,04	136.206,80	
PROPONENTE (Contrapartida) – PREFEITURA 36.460,00					
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	
18.230,00				18.230,00	



6 – Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Ivaiporã**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 1.498.000,00 (Um milhão quatrocentos e noventa e oito mil reais)

Declaro, ainda que inexistam qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Ivaiporã, 22 de março de 2014


Luiz Carlos Gil

Prefeito Municipal de Ivaiporã

7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/2014

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.



Em, 


João Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico** da obra, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro** da obra.

07





Prefeitura Municipal de Ivaiporã

Estado do Paraná

E-mail: planejamento@ivaipora.pr.gov.br

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax (43) 3472-4600 – CEP 86870 – 000 Ivaiporã – Pr



PROJETO DE RECAPE ASFÁLTICO COM CAPA EM CBUQ
MUNICÍPIO: IVAIPORÃ – PR
ESTRADA IVAIPORÃ – JACUTINGA
TRECHO SEVERIANO / DISTRITO JACUTINGA

MEMORIAL DESCRITIVO
DE EXECUÇÃO

1 - REPERFILAMENTO:

1.1 Serviço a ser realizado nos locais onde o pavimento sofreu pequenas deformações.


1.2 Compõe-se dos seguintes serviços: limpeza da pista com soprador de folhas, pintura de ligação com RR-1C e aplicação compactada de massa asfáltica CBUQ em camada não superior a 3,5cm. Para as situações que necessitarem de maior espessura, o reperfilamento será composto por camadas sucessivas com espessura máxima de 3,5cm.

2 – CAPA ASFÁLTICA:

2.1 Serviço a ser realizado em toda a extensão da estrada totalizando uma área de 26.640,0 m².

2.2 Compõe-se dos seguintes serviços:

2.2.1 limpeza da pista com soprador de folhas, pintura de ligação com RR-1C e aplicação compactada de massa asfáltica CBUQ em camada não superior a 3,5cm.



Roberto Gomes de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/PR/24211-D
CPF 566317829-53



Prefeitura Municipal de Ivaiporã
Estado do Paraná

E-mail: planejamento@ivaipora.pr.gov.br

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax (43) 3472- 4600 – CEP 86870 – 000 Ivaiporã – Pr



PROJETO DE RECAPE ASFÁLTICO COM CAPA EM CBUQ
MUNICÍPIO: IVAIPORÃ – PR
ESTRADA IVAIPORÃ – JACUTINGA
TRECHO SEVERIANO / DISTRITO JACUTINGA


MEMORIAL DESCRITIVO
DE EXECUÇÃO

1 - REPERFILAMENTO:

- 1.1 Serviço a ser realizado nos locais onde o pavimento sofreu pequenas deformações.
- 1.2 Compõe-se dos seguintes serviços: limpeza da pista com soprador de folhas, pintura de ligação com RR-1C e aplicação compactada de massa asfáltica CBUQ em camada não superior a 3,5cm. Para as situações que necessitarem de maior espessura, o reperfilamento será composto por camadas sucessivas com espessura máxima de 3,5cm.

2 – CAPA ASFÁLTICA:

- 2.1 Serviço a ser realizado em toda a extensão da estrada totalizando uma área de 26.640,0 m².
- 2.2 Compõe-se dos seguintes serviços:
 - 2.2.1 limpeza da pista com soprador de folhas, pintura de ligação com RR-1C e aplicação compactada de massa asfáltica CBUQ em camada não superior a 3,5cm.


Roberto Gomes de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/PR 24211-D
CPF 566317829-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÁ

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone: 43-3472-4500

CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37 / CEP: 85870-000 Ivaiporá- PR

ORÇAMENTO DE RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ

OBRA: RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ

LOCAL: ESTRADA IVAIPORÁ - JACUTINGA - TRECHO ENTRE O SEVERIANO E O DISTRITO JACUTINGA

MUNICÍPIO: IVAIPORÁ - PARANÁ

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ

REFERENCIAL DE PREÇOS	SET. 2013
EXTENSÃO (M)	4.440,00
LARGURA (M)	6,00
ÁREA TOTAL (M2)	26.640,00

COB. DER-PR	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTD.	PREÇO UNIT	TOTAL
	1	5.0% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	GB	1,00	36460,00	36.460,00

CONTRAPARTIDA - RECURSOS DO PROPONENTE

RECURSOS DO CONCEDENTE

74208/1	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTD.	PREÇO UNIT	TOTAL
	1	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	4,50	141,22	635,49
	2	PLACA DE OBRA (3,00 X1,50) COM SUPORTE DE MADEIRA	M2	26.640,00	0,62	16.516,80
	3	LIMPEZA DA PISTA	M2	26.640,00	0,18	4.795,20
	4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-10. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO	TON	732,55	135,12	98.982,16
	5	REPERFILAMENTO / TAPA BURACO COM CBUQ. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ 9.100,00 M2	TON	2.144,52	135,12	289.767,64
	6	RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ - FAIXA D DO DER (INCLUSIVE TRANSPORTE E APLICAÇÃO)	TON	41,76	1801,50	82.702,64
	7	FORNECIMENTO DE CAP. 5070 PARA SERVIÇOS DE REPERFILAMENTO / TAPA BURACO	TON	122,24	1801,50	183.543,36
	8	FORNECIMENTO DE CAP. 5070 PARA RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ	TON	15,98	1337,70	21.376,45
	9	EMULSÃO RR10 APUCARANA	GB	1,00	14413,97	14.413,97
		MELHORIA AMBIENTAL				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

729.193,61



Roberto Gomes de Moraes
Roberto Gomes de Moraes
 Engenheiro Civil - CREA/PR 24211-0
 CPF 566.311.929-53

10

SEL. 10.11
 2010

Município:	Itaipava - Pr.	CONCEDENTE	100,00%
Projeto:	Recupe Asfáltico - Estrada Municipal Rural Itaipava - Jacutinga - Inche entre o Sertão e o Dist. Jacutinga	CONTRAPARTIDA	5,00%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
GRUPO	SERVIÇOS	PARCELAS (%)	TOTAL
ITEM		1 2 3 4 5	ITEM(R\$) TOTAL
1	5.0% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		5,00

PROPOSTANTE		CONCEDENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5
1	PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50) COM SUORTE DE MADEIRA					100
2	LIMPEZA DA PISTA		25	25	25	25
3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RE-IC, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO		25	25	25	25
4	REPERILAMENTO / TAPA BURACO COM CBUQ, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ 5.100,00 M ²		25	25	25	25
5	RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ - FAIXA D DO DER (INCLUSIVE TRANSPORTE E APLICAÇÃO)		25	25	25	25
6	FORNECIMENTO DE CAP 5070 PARA SERVIÇOS DE REPERILAMENTO / TAPA BURACO		25	25	25	25
7	FORNECIMENTO DE CAP 5070 PARA RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ		25	25	25	25
8	EMULSÃO RRIC APLICARANA		25	25	25	25
9	MELHORIA AMBIENTAL		25	25	25	25
TOTALS						729.193,64

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO		PROPOSTANTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5
1	5.0% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					100,00
TOTALS						100,00

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO		CONCEDENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5
1	PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50) COM SUORTE DE MADEIRA	635,49	4.129,20	4.129,20	4.129,20	4.129,20
2	LIMPEZA DA PISTA		1.199,80	1.199,80	1.199,80	1.199,80
3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RE-IC, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO		24.745,54	24.745,54	24.745,54	24.745,54
4	REPERILAMENTO / TAPA BURACO COM CBUQ, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ 5.100,00 M ²		72.441,99	72.441,99	72.441,99	72.441,99
5	RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ - FAIXA D DO DER (INCLUSIVE TRANSPORTE E APLICAÇÃO)		15.675,65	15.675,65	15.675,65	15.675,65
6	FORNECIMENTO DE CAP 5070 PARA SERVIÇOS DE REPERILAMENTO / TAPA BURACO		45.895,84	45.895,84	45.895,84	45.895,84
7	FORNECIMENTO DE CAP 5070 PARA RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ		5.344,11	5.344,11	5.344,11	5.344,11
8	EMULSÃO RRIC APLICARANA		7.207,00	7.207,00	7.207,00	7.207,00
9	MELHORIA AMBIENTAL		176.525,04	176.525,04	176.525,04	176.525,04
TOTAL		11.056,69	189.421,04	189.421,04	189.421,04	189.421,04
TOTAL MENSAL PREVISTO		11,06%	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%
MENSAL PREVISTO EM %		5,63%	23,23%	23,23%	23,23%	26,73%

Resp. Técnico: *[Assinatura]*
 Assinatura:
ROBERTO GOMES DE ALMEIDA
 Engenheiro Civil - CREANPR 24211-D
 CPF 583.347.525-53



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20132851379

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 50,00 referente a esta ART foi pago em 02/08/2013 com a guia nº 100020132851379

Profissional Contratado: ROBERTO GOMES DE MORAES (CPF:586.317.829-53)

Nº Carteira: PR-24211/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ

CPF/CNPJ:

75.741.330/0001-37

Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES 500 CENTRO

CEP: 86870000 IVAIPORA PR Fone:

Local da Obra: ESTRADA IVAIPORÁ - JACUTINGA S/Nº

Quadra: S/Nº Lote: S/N

RURAL - IVAIPORA PR

CEP: 86870000

Tipo de Contrato	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	62400 M2
Ativ. Técnica	19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1102 OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS		
Tipo Obra/Serv	138 OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS		
Serviços	035 PROJETO		
contratados	130 OUTROS		

Dados Compl. 0

Guia

ART Nº

20132851379

Data Início 23/07/2013

Data Conclusão 23/08/2013

Vlr Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 387

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DOS
SEGUINTES SERVIÇOS:

LIMPEZA DA PISTA - 62.400,00 M2

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - 62.400,00

REPERFILAMENTO E TAPA-BURACO COM PMF - 1.640,40 TON

RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ (FAIXA D - DER) - 5.023,20 TON.

Insp.: 4830

26/03/2014

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, câmaras e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Autenticação Mecânica

