

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS

NOVO PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Florestópolis				CNPJ: 75.845.495/0001-59	
Endereço: RUA SANTO INÁCIO, 161-Centro					
Cidade: FLORESTÓPOLIS	PR Paraná	CEP: 86165-000	DDD/Telefone: (045)3662-1222	FAX:	E. A.-Esfera Administra tiva: Municipal
Conta Corrente: 4742-2	Banco: 001	Agência: 104452-3	Praça de Pagamento: Florestópolis		
Nome do responsável: Nelson Correia Junior				C.P.F. 059.328.019-99	
C.I./Órgão Expedidor: 8.409.531-1/SSP-PR	cargo: Executivo	Função: Prefeito	Matricula: 2132		
Endereço residencial: Nicola Tenan, 51				CEP: 86.165-000	
Município: Florestópolis		UF: Pr.	DDD/Celular(43)99976-0471		
E-mail: nelsonjunior@florestopolis.pr.gov.br				DDD/Telefone: (43)36231222	

2-JUSTIFICATIVA
22/05/2014 : Celebração do convênio entre Estado e Município. 09/12/2014: Celebração do contrato administrativo entre o Município e a Empresa JMS LTDA. 07/04/2015: Suspensão do Convênio até 30/06/2015. 14/08/2015: Retomada e prorrogação do prazo de convênio até 30/12/2015. 06/10/2015: Solicitação de alteração de projeto com acréscimo de valor de R\$19.983,66. 27/10/2015: Município declina da propositura anterior. 29/02/2016: 2ª Prorrogação até 28/04/2016. 04/04/2016: Município comunica a rescisão de contrato administrativo e pede alteração do prazo. 26/04/2016: 3º termo aditivo prorrogando o prazo de execução 31/12/2016. 18/05/2016: Município celebra contrato administrativo com a empresa M MELO LTDA no valor de 158.486,80 13/07/2016: Município encaminha copia do contrato administrativo e alteração de projeto. 23/08/2016: Município faz termo aditivo no contrato administrativo, reduzindo o valor para R\$ 157.501,80. 26/08/2016: Município faz T.A. no contrato administrativo, aumentando o valor para R\$ 157.502,49. 11/01/2017: Município solicita aditamento de prazo devido as chuvas ocorridas em dezembro e no índice pluviométrico esperado para o período restante de execução da obra. 24/05/2017: Município solicita T.A. de prazo em decorrência da ausência de pagamento de despesas do exercício anterior (2016), as quais inclusive foram objeto de projeto de lei cujo escopo era autorização da Câmara Municipal, para proceder com o pagamento de tais despesas. O Município, ficou por mais de 30 (trinta) dias sem certidão, circunstância esta que culminou no atraso do pagamento da empresa responsável pela execução da obra. Devido a todos esses eventos apresentamos este novo plano de trabalho.

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO						
TÍTULO DO PROJETO		PERÍODO DE EXECUÇÃO				
Ponte sobre o Rio Capim		<table border="1"> <tr> <td>INÍCIO</td> <td>TÉRMINO</td> </tr> <tr> <td>Junho de 2016</td> <td>Julho de 2017</td> </tr> </table>	INÍCIO	TÉRMINO	Junho de 2016	Julho de 2017
INÍCIO	TÉRMINO					
Junho de 2016	Julho de 2017					
Identificação do Objeto						
Construção de uma Ponte sobre o Rio Capim, no trecho acesso ao Banco da Terra.						
JUSTIFICATIVA DO PROJETO						
O Município de Florestópolis situa-se na região Norte do Paraná com uma população de 11.571 habitantes e o presente justifica-se em virtude das necessidades urgentes a construção de uma ponte no Rio Capim, por onde transita pequenos e meios produtores com seus produtos hortifrutigranjeiros da região além o transporte escolar dos alunos da zona rural para a sede do município. Necessitamos desta ponte para que possamos ofertar melhores condições e vida aos nossos munícipes e o direito constitucional de ir e vir.						

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Construção da Ponte	1	gb	Jun/2016	Jul/2017

5 – PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
449051	Construção da Ponte	R\$ 223.269,71	R\$ 136.452,95 + Vigas pré- moldadas (R\$65.767,22)	R\$ 21.049,54
TOTAL GERAL		R\$ 223.269,71	R\$ 202.220,17	R\$ 21.049,54

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
1- JUNHO/2016	2- JULHO/2016 A DEZ /2016	5- JAN /2017	6- FEV./2017	7-MAR./2017	8-ABRIL/2017
R\$0,00	R\$25.467,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$30.872,83	R\$1.520,48
MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
R\$27.363,38 + Vigas pré- moldadas (R\$65.767,22)	R\$25.614,21	R\$25.614,20			
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
1- JUNHO/2016	2- JULHO/2016 A DEZ /2016	5- JAN /2017	6- FEV./2017	7-MAR./2017	8-ABRIL/2017
R\$0,00	R\$3.928,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.762,48	R\$234,55
MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
R\$4.221,10	R\$3.951,36	R\$3.951,35			

Valor medido até 24/05/2017 – R\$ 98.371,37 (SMO/DER)

7 – Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Florestópolis**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 21.049,54 (vinte e hum mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) em recurso financeiro.

Declaro, ainda que inexistam qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Florestópolis

Data: 31/05/ 2017

Nelson Correia Junior
Prefeito Municipal de Florestópolis

Nelson Correia Junior
RG nº 8.409.531-1
Prefeito Municipal

8 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/ 2016

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.
Em, _____
José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

9 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico da obra**, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro da obra**.

CRONOGRAMA F O-FINANCEIRO REALINHADO (COM ADITIVO)

Município :Florestópolis- PR
 Convênio : 056/2014
 R\$ 157.502,49
 Objeto/trecho : Ponte Sobre o Rio Capim
 Data :15/07/2014 até 30/07/2017

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ESTADO Inicial : R\$ 136.452,95 Aditivo : R\$ - Total : R\$ 136.452,95
 FORNECIMENTO DE ELEM. PRÉ-MOLD. Inicial : R\$ 65.767,22 Aditivo : R\$ - Total : R\$ 65.767,22
 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPIO Atual : R\$ - Aditivo proposto : R\$ 21.049,54 Total : R\$ 21.049,54
 Soma : R\$ 223.269,71

EVOLUÇÃO FÍSICA				
GRUPO DE SERVIÇOS	ATÉ 24/05/2017	jun/17	jul/17	
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,42%	47,58%	50%	
MOVIMENTO DE TERRA	0%	50%	50%	
FUNDAÇÕES	80%	0%	20%	
CONCRETO ARMADO PARA VIGAS ALETAS E TABULEIRO	65,00%	20,00%	15,00%	
ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS	0%	0%	100%	

DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$)				
PARTICIPAÇÃO	MEDIDO	jun/17	jul/17	
ESTADO	ATÉ 24/05/2017			
R\$...	62%	25.614,21	25.614,20	
MUNICIPIO	85.224,54	110.838,75	136.452,95	
R\$...	62%	3.951,36	3.951,35	
TOTAL	13.146,83	17.098,19	21.049,54	
R\$...	62%	29.565,57	29.565,55	
	98.371,37	127.936,94	157.502,49	

FORNECIMENTO DE VIGAS				
PARTICIPAÇÃO	ENTREGUES	jun/17	jul/17	
ESTADO	ATÉ 24/05/2017			
R\$...	100%			
MUNICIPIO	65.767,22	65.767,22	65.767,22	
R\$...	0%	-	-	
TOTAL	-	-	-	
R\$...	100%	65.767,22	65.767,22	

Florestópolis 31/05/2017



Nelson Correia Junior
 Nelson Correia Junior
 Prefeito Municipal

Oswaldo Garagnani bernardo
 Oswaldo Garagnani bernardo
 Crea n° 95.162/D

Nelson Correia Junior
 RG nº 8.409.531-1
 Prefeito Municipal