

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Siqueira Campos		CNPJ: 76.919.083/0001-89	
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1837			
Cidade: Siqueira Campos	CEP: 84.940-000	DDD/Telefone: (43) 3571-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FABIANO LOPES BUENO		C.P.F. 855.416.729-53	
C.I./Órgão Expedidor: 4.657.866-9 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS – 1.830		CEP: 84.940-000	
Município: Siqueira Campos	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99937-3333	
E-mail 1: planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3571-1122	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
RECAPE ASFÁLTICO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Aeródromo Municipal Aguinaldo Pereira Lima EXTENSÃO = 1.210,00 m ÁREA = 26.983,00 m <sup>2</sup> COORDENADAS INICIAL: 23°40'27,0467" S; 49°49'17,0424" O COORDENADAS FINAL: 23°40'29,7069' S; 49°48'34,4274" O		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

**2.3 – Justificativa socioeconômica**

O Município de Siqueira Campos está situado na região norte pioneiro do Paraná, integrante do Território da Cidadania Norte Pioneiro, com população de 21.249 habitantes (Censo Demográfico, 2020). A atual administração visa nessa ação melhorias de infraestrutura no Aeródromo Municipal para o Município e região e em especial a execução de obras de Recape asfáltico, onde atenderá as necessidades dos Municípios, melhorando as condições de acesso as aeronaves, assim garantindo a qualidade e a segurança dos usuários, e ferramentas para aumentar a produtividade das empresas, gerar mais empregos e finalmente, oferecer novas oportunidades de negócios. A liberação dos recursos financeiros para a realização desta proposta é muito importante, pois o nosso Município não dispõe de recursos próprios devido à baixa arrecadação de tributos e sem a ajuda do Governo Estadual não será possível à realização desta obra.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M3	242,528	91	120
3	1	Pavimentação	M2	26.983,00	91	210
4	1	Ligantes Betuminosos	T	200,331	91	210
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	2.493,51	151	210
6	1	Sinalização	M2	3.271,27	151	210

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 100.668,07
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.912.693,30	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	287.233,34	15.117,54	0,00
150	459.906,58	24.205,61	0,00
180	582.776,69	30.672,46	0,00
210	582.776,69	30.672,46	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1.912.693,30</b>	<b>100.668,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>2.013.361,37</b>		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Siqueira Campos, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 100.668,07 (Cem mil seiscentos e sessenta e oito reais e sete centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Siqueira Campos

**FABIANO LOPES** Assinado de forma digital  
por FABIANO LOPES Data : 11/12/2020  
**BUENO:8554167** BUENO:85541672953  
**2953** Dados: 2020.12.11 11:37:22  
-03'00'  
**Fabiano Lopes Bueno**  
CPF: 855.416.729-53  
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Ofício nº 431/2019, Representações Gráficas, Memorial Descritivo, Relatório Fotográfico, ART nº 1720204719694 (Projeto, Orçamento e Fiscalização), Orçamento Estimativo, Quadro com DMT's, Orçamento Oficial, Declaração de Dispensa Ambiental, Cronograma Físico-Financeiro, Declaração de Contrapartida

## 8 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Plano\_Trabalho\_ConveniosAPROVADOass\_.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 11/12/2020 18:01.

Inserido ao protocolo **15.814.747-5** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 11/12/2020 14:31.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**dca03bac61ddafced9afa5ef76de08a1**.