

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		CNPJ: 75.967.760/0001-71	
Endereço: RUA DR CRUZ MACHADO, 205			
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA	CEP: 84600-900	DDD/Telefone: (42) 3521-1200	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: BACHIR ABBAS		C.P.F. 580.588.429-15	
C.I./Órgão Expedidor: 3.570.765-4/SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 90 - CENTRO		CEP: 84600-265	
Município: UNIÃO DA VITÓRIA - PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (42)99975-1847	
E-mail 1: administracao@uniaodavitoria.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42)3521-1200	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO AV. CORONEL AMAZONAS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Trecho: Avenida Coronel Amazonas, trecho entre a Av. Wilkes Amazonas Correia e a Rua Princesa Isabel.		
Coordenada inicial: 26°13'54.55"S; 51° 3'56.91"O. Coordenada final: 26°14'11.24"S; 51° 3'49.47"O.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

É uma avenida de ligação que direciona o trânsito ao centro da cidade.

A pavimentação da rua irá destinar as águas da chuva através de meios fios até as caixas coletoras e tubos de concreto.

Será executado passeio de acordo com a NBR 9050 para atender aos moradores e trabalhadores da região, sinalização vertical e horizontal.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	90
2	1	Terraplenagem	M3	869,53	91	120
4	1	Pavimentação	ton	552,71	151	210
3	1	Ligantes Betuminosos	Ton	31,50	151	210
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	750,00	91	150
6	1	Sinalização	M2	349,18	210	240
7	1	Serviços Complementares	M2	1753,08	150	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 156.163,16
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.000.601,01	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,0		
60	0,0		
90	0,0		
120	161.701,72	25.236,69	0,0
150	219.014,88	34.181,51	0,0
180	247.437,25	38.617,38	0,0
210	300.959,42	46.970,54	0,0
240	71.487,74	11.157,04	0,0
Sub-total	1.000.601,01	156.163,16	0,0
Total geral	1.156.764,17		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de União da Vitória, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 156.163,16 (cento e cinquenta e seis mil e cento e sessenta e três reais e dezesseis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : União da Vitória

BACHIR
ABBAS:5805
8842915

Assinado de forma digital por BACHIR
ABBAS:58058842915
Dados: 2021.12.08
10:01:59 -03'00'

Bachir Abbas
CPF: 580.588.429-15
Prefeito municipal

Data : 08/12/2021

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial Descritivo e Declaração Enquadramento Ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **12PLANODETRABALHOAVCORONELAMAZONAS.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 14/03/2022 14:12.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Bachir Abbas** em 08/12/2021 10:01.

Inserido ao protocolo **18.098.971-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 08/12/2021 11:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6cc020b0004114a0f8f3299715e9ce9e.