

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 03/4500059398

Foz do Iguaçu, 06 de abril de 2022

O presente relatório tem por finalidade registrar, nos termos do item 3.19.1 da Instrução de Procedimento IP 17, do Parecer Jurídico P/JD/0158/13 e Cláusula 30ª § 2º do Termo de Convênio firmado, as adequações no Plano de Trabalho de natureza meramente operacional, que não constituem alterações significativas do Convênio, conforme justificativa dos gestores e aprovação do Diretor da área gestora.

Nº DO CONVÊNIO	4500059398
ÁREA ITAIPU	OD.CD
CONVENIADA	Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura de Logística
OBJETO	Apoio financeiro da Itaipu para o desenvolvimento do projeto “EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR 487/PR – trecho entre Porto Camargo e Serra dos Dourados”.
JUSTIFICATIVAS	
<p>Este Relatório de Controle de Mudança tem como objetivo a reprogramação dos itens 7 e 8 do Plano de Trabalho:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quadro Resumo Orçamentário• Quadro Resumo de Desembolsos <p>Uma reprogramação se faz necessária para fins de refletir a real situação de andamento/previsão das etapas de execução das obras, sem acréscimos no prazo final para conclusão do objeto do Convênio nem do orçamento referencial global, permitindo as devidas atualizações das programações orçamentárias por parte da CONVENIADA.</p> <p>Reprogramação:</p> <p>Por meio do ofício nº 227/GS, de 21 de março de 2022, protocolado em 21/03/22 sob nº 011132/22 no SISCOR, a CONVENIADA solicitou a ITAIPU autorização para ser utilizado saldo disponível para a Obra e Preços Iniciais- PI, no Convênio nº 4500059398, para pagamento de reajustes.</p> <p>As justificativas para uso deste saldo disponível, apresentadas pelo ofício citado, recaem devido ao saldo disponível para pagamento do reajuste OE1 – Implantação do Segmento Rodoviário, ser insuficiente para cobrir os gastos inicialmente previstos de reajustes da próxima 60ª medição a ser feita (março de 2022). Este fato ocorre devido aos valores dos reajustes reais estarem sendo superiores aos estimados, decorrente de aumentos imprevistos das taxas oficiais aplicadas no momento, pelo setor econômico nacional.</p> <p>Considerando o avanço das Obras, atualmente em 74%, que se encontram em ritmo normal de execução, a falta de recursos de reajustes para pagamento da próxima medição pode trazer transtornos para o seu bom andamento.</p>	

Porém, para cobrir os custos faltantes destes reajustes não é recomendado o uso dos recursos disponível para a Obra, entretanto, a antecipação dos recursos de provisionamento para reajustes da sua implantação, previstos para a próxima Parcela 4, pode ser reprogramada para serem utilizados nesta fase agora necessária (Parcela 3).

Desta forma, esse relatório vem formalizar as alterações necessárias, conforme descrito acima, para atender o compromisso de pagamento da próxima 60ª medição, considerando os custos completos dos reajustes em questão.

Assim, o ajuste dos repasses, por parte de ITAIPIU, será necessário conforme a reprogramação apresentada a seguir:

a) Quadro Resumo Orçamentário

Considerando a reprogramação financeira das etapas, tem-se a seguinte reprogramação orçamentária:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR487/PR								
QUADRO ANALÍTICO DE CUSTOS (RS)								
NG	ITEM	DESCRIÇÃO	SEMESTRE 1 (dez/20 a mai/21)	SEMESTRE 2 (jun/21 a nov/21)	SEMESTRE 3 (dez/21 a mai/22)	SEMESTRE 4 (jun/22 a nov/22)	TOTAL	
CAPITAL	OBRAS	OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR487/PR						
		1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	241.700,97	244.608,94	188.844,95	31.474,16	706.629,02
		2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.198,10			169.654,02	178.852,12
		3	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO		100.396,29			100.396,29
		4	EIXO PRINCIPAL (PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO)	55.714.006,02	3.000.000,00	42.892.304,45	2.544.251,60	104.150.562,07
		5	VIADUTOS	9.362.375,36	4.500.594,34	143.339,05		14.006.308,75
		6	REMANEJAMENTO DE POSTEAMENTO ELETRICO	814.934,84				814.934,84
		TOTAL DO OE1	66.142.215,31	7.845.599,57	43.224.488,44	2.745.379,78	119.957.683,09	
CUSTEIO	SERV. TERCEIRO	OBJETIVO ESPECÍFICO 2 - SUPERVISÃO DA OBRA						
			SUPERVISÃO DA OBRA	1.330.489,85	1.682.128,92	1.002.005,28	210.202,91	4.224.826,96
			TOTAL DO OE2	1.330.489,85	1.682.128,92	1.002.005,28	210.202,91	4.224.826,96
CAPITAL	OBRAS	OBJETIVO ESPECÍFICO 3 - DESAPROPRIAÇÕES						
			INDENIZAÇÕES DE DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS ADJACENTES		18.836.083,26			18.836.083,26
			TOTAL DO OE3		18.836.083,26			18.836.083,26
CAPITAL	OBRAS	PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTES						
			REAJUSTES OE 1 - IMPLANTAÇÃO DO SEGMENTO RODOVIÁRIO	14.692.975,09	25.133.447,99	15.988.667,23		55.815.090,31
			REAJUSTES OE 2 - SUPERVISÃO DA OBRA	345.740,72	462.585,45	304.235,05	71.468,99	1.184.030,21
			TOTAL REAJUSTES	15.038.715,81	25.596.033,44	16.292.902,28	71.468,99	56.999.120,52
		TOTAL	82.511.420,96	53.959.845,19	60.519.396,01	3.027.051,67	200.017.713,83	

b) Quadro Resumo Desembolsos

Abaixo é apresentado o Quadro de Desembolsos da Itaipu reprogramado, sem alterar os montantes dos desembolsos já realizados (Parcelas 1, 2 e 3), como também do próximo e último repasse a ser feito (Parcela 4). Apenas, foi antecipado o provisionamento para reajustes das obras (OE1) previsto na Parcela 4, no valor de R\$ 880.434,05, para ser utilizado junto com os reajustes da Parcela 3 deste mesmo item. Para ajustar esta antecipação foi descontado o valor correspondente da Parcela 3 do item 4 do OE1 – Eixo Principal (Pavimentação e Sinalização), que se encontra com saldo suficiente, para ser utilizado na Parcela 4, permitindo assim, manter os mesmos valores totais de desembolsos anteriormente previstos:

NATUREZA DE GASTO		DESCRIÇÃO	DESEMBOLSO (R\$)				TOTAL
			PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	
			SEMESTRE 1 (dez/20 a mai/21)	SEMESTRE 2 (jun/21 a nov/21)	SEMESTRE 3 (dez/21 a mai/22)	SEMESTRE 4 (jun/22 a nov/22)	
CAPITAL	OBRAS	OE1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR487/PR	66.142.215,31	7.845.599,57	43.224.488,44	2.745.379,78	119.957.683,09
CUSTEIO	SERV. TERCEIRO P.J.	OE2 - SUPERVISÃO DA OBRA	1.330.489,85	1.682.128,92	1.002.005,28	210.202,91	4.224.826,96
CAPITAL	OBRAS	OE3 - DESAPROPRIAÇÕES		18.836.083,26			18.836.083,26
CAPITAL	OBRAS	PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTES OE1	14.692.975,09	25.133.447,99	15.988.667,23	-	55.815.090,31
		PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTES OE2	345.740,72	462.585,45	304.235,05	71.468,99	1.184.030,21
TOTAL			82.511.420,96	53.959.845,19	60.519.396,01	3.027.051,67	
			200.017.713,83				

Neste contexto, a área Gestora se manifesta favorável à alteração da programação do Quadro de Resumo Orçamentário e do Quadro de Resumo de Desembolsos (itens 7 e 8 do Plano de Trabalho), que apresentam antecipação do valor de provisionamento para reajustes do item OE1, da Parcela 4 para a Parcela 3, permanecendo inalterado o prazo de vigência do Convênio e dos valores globais e demais condições do Plano de Trabalho contratado.

Gestores:

p/ ITAIPU

Janine Alicia Groenwold

Kleber da Silva

p/ ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Rejane Karam

Aprovação Itaipu:

Luiz Felipe Kraemer Carbonell
Diretor de Coordenação

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/BDDC-6697-A6DD-C26A> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BDDC-6697-A6DD-C26A



Hash do Documento

FA9D6A675CBFE761C83CC9B618DFD11F4B1FF7D154BC6BD81F32F2EEB2677828

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2022 é(são) :

- Janine Alicia Groenwold (Gerente de Departamento de Obras) -
066.***.***-90 em 07/04/2022 11:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Kleber Da Silva (Superintendente de Obras e Desenvolvimento -
ITAIPU BINACIONAL) - 031.***.***-17 em 07/04/2022 10:30 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rejane Karam (Gestora do Convênio - DER-PR) - 650.***.***-34
em 07/04/2022 09:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Claudio Porchetto Neves - 797.***.***-49 em 07/04/2022 08:48
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/BD12-F26E-1201-6CB4> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BD12-F26E-1201-6CB4



Hash do Documento

439D5EB3BBD510FB2BEB0D060B5AEF34623457713EF85F0C43CEF51DEE7ADD5C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2022 é(são) :

- Luiz Felipe Kraemer Carbonell (Diretor de Coordenação) -
470.***.***-53 em 08/04/2022 16:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital